

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (নভেম্বর ২০২৩)

ক্র:ন:	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ নভেম্বর ২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		নভেম্বর ২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি			প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (২৬.১২.২০২৩ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)			মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	মোট ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	বাপেক্স এর ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১, ইলিশা-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩)	৯০,২২২.০০ (৭২,১৪৮.০০)	৫৩,৭০৬.১২ (৪৩,২৬৭.৬৯)	৫৯.৫৩	৩৪,০৬৮.০০ (২৮,৮২১.০০)	২১,৪১০.০৮ (১৯,৫২২.৪৬)	২১,৪১০.০৮ (১৯,৫২২.৪৬)	৬২.৮৫	৭৫,১১৬.২০ (৬২,৭৯০.১৫)	৮৩.২৬	৮৩.২৬	প্রকল্পের আওতায় টবগী-১, ভোলা নর্থ-২ এবং ইলিশা-১ কূপ খনন শেষে ৬০.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইলিশা-১ কূপ স্থাপনকে দেশের ২৯ তম গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রিগ ডি-মোবিলাইজেশন এর লক্ষ্যে ইলিশা-১ স্থাপনায় রিগ ডাউন করে রাখা হয়েছে। উপরোক্ত ৩টি কূপের ক্রো সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন বাপেক্স বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে।
২	বিজয়-১০,১১,১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৯,৯৫২.০০ (১৫,৬২০.০০)	৪,৮৬৮.০৩ (৩,৪৩০.০০)	২৪.৪০	১১,৬৭৯.০০ (৯,৪৫৮.০০)	৬,৪৭৩.৪৩ (৫,৫০০.০০)	৬,২০৮.৯৮ (৫,৫০০.০০)	৫৩.১৬	১১,০৭৭.০১ (৮,৯৩০.০০)	৫৫.৫২	৫৫.৫২	Canrig Facilities এ ২টি Canrig টপ ড্রাইভ ওভারহোলিং-এর নিমিত্ত ১ম ধাপে বিজয়-১০ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং কাজে শেষ হয়েছে। বিজয়-১২ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং এর জন্য LC স্থাপন করা হয়েছে এবং Export করা হয়েছে। দুবাইতে ওভার হোলিং এর কাজ শুরু হয়েছে। আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর লক্ষ্যে ক্রমকৃত মালামাল কসবা কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। সলিড কন্ট্রোল ইউইপমেন্ট কসবা কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। রিগ জেনারেটর এর LC স্থাপন করা হয়েছে। IPS রিগের মালামাল জয়েন্ট ইন্সপেকশন করা হয়েছে। বিজয়-১০, ১১, ১২ রিগসমূহের ড্রাইভ সিস্টেম স্পেয়ার্স প্রতিস্থাপন সংগ্রহ করা হয়েছে। বিজয়-১১ রিগের রিগ জেনারেটর এবং ওয়েল্ডিং জেনারেটর ও কম্প্রেসর ক্রয়ের L/C স্থাপন করা হয়েছে। ২টি ফর্ক লিফট, ২টি ক্রেন, ১টি আয়রন রাফনেক, ১টি চোক ম্যানিফোল্ড সংগ্রহ করা হয়েছে।
৩	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৪,৮৩৮.০০ (১১,৪৬৮.৫০)	১৩,৮৩৭.০০ ১০,৮২৩.০০	৯৩.২৫	৮০০.০০ ৬৪৫.০০	৩৪৮.২৫ (৩০০.০০)	৩৪৮.২৫ (৩০০.০০)	৪৩.৫৩	১৪,১৮৫.২৫ (১১,১২৩.০০)	৯৫.৬০	৯৫.৬০	প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে স্থানীয় ৫ জন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞবৃন্দের তত্ত্বাবধানে উপাত্ত বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রকল্পের পিএসসি এবং পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাইসমিক সার্ভিস প্রোভাইডার সিনোপেক, চাঘনা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Technical Presentation আগামী ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সকল সংশ্লিষ্ট Stakeholder বৃন্দের উপস্থিতিতে Present করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্ভিস প্রোভাইডার সিনোপেক এর সাথে চুক্তি অনুযায়ী ২০ নভেম্বর ২০২৩ হতে মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা এবং বাপেক্স সমন্বয়ে গঠিত টিম চাঘনা ভিজিট করছেন।
৪	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩১/১২/২০২৫)	১৯,২৪০.০০ (১৫,৯২০.০০)	১৮৪.৪৯ ০.০০	০.৯৬	১৪০.০০ ০.০০	৪২.০০ ০.০০	২১.০৮ ০.০০	১৫.০৬	২০৫.৫৭ ০.০০	১.০৭	১.০৭	গত ২২ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিপিপি সভার নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধিত ডিপিপিতে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ সংশোধন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এর পরিবর্তে ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ করে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন এর নিমিত্তে ১৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিলো ২২.১১.২৩ তারিখে ডিপিপির অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। গত ২১.০৯.২৩ তারিখে ৪২ লক্ষ টাকা অর্ধছাড় হয়েছে।

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (নভেম্বর ২০২৩)

ক্র:ন:	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ নভেম্বর ২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		নভেম্বর ২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি			প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (২৬.১২.২০২৩ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)			মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	মোট ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট) খনন প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৪)	২৮,৪১৯.০০ (১৮,৫০০.০০)	১৪,৪৩২.৩৬ (৯,৪৭৫.০০)	৫০.৭৮	৬,৫৩০.০০ (৩,৩৬৫.০০)	২,০৬৮.০০ (১,০৫০.০০)	১,৬১৩.৪৩ (৯৫০.০০)	২৪.৭১	১৬,০৪৫.৭৯ (১০,৪২৫.০০)	৫৬.৪৬	৫৬.৪৬	শ্রীকাইল নর্থ-১এ ৩৫৮৪ মি. গভীরতা পর্যন্ত কূপ খনন ও well testing কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপ খননের নিমিত্তে মালামাল সংগ্রহ কাজ চলমান আছে। পূর্ত ও নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। গত ১০.০৮.২৩ তারিখে সুন্দলপুর-৩ কূপ এলাকায় রিগ স্থানান্তর এবং রিগ আপ কার্যক্রম শেষ হয়েছে এবং কূপের খনন কাজ শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে কূপের খনন গভীরতা ১৫২০ মিটার এবং খনন কাজ চলমান রয়েছে। বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপের পূর্ত ও নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে পাশাপাশি কিছু দরপত্র মূল্যায়ন চলমান রয়েছে এবং অবশিষ্ট পূর্ত ও নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পের বিপরীতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মালামাল/ যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।
৬	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৪)	১১,১০৪.০০ (৪,৬৫৬.০০)	৪,০০০.০০ (১,৮৫৯.০০)	৩৬.০২	৩,০০০.০০ (৭৯০.০০)	৪৫০.০০ ০.০০	৮৪.৪৩ ০.০০	২.৮১	৪,০৮৪.৪৩ (১,৮৫৯.০০)	৩৬.৭৮	৩৬.৭৮	২০২২-২৩ মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তের মূল প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে। Depth Migration প্রক্রিয়াকরণ চলমান রয়েছে। ২০২৩-২৪ মাঠ মৌসুমে পাথারিয়া ভূগঠন এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে লিথিং, সার্ভে ও ড্রিলিং কাজ চলমান রয়েছে। ১২.১২.২৩ তারিখে রেকর্ডিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলমান মৌসুমে ১১৮ ব. কিমি সার্ভে, ৭৬ ব. কিমি ড্রিলিং এবং ৩২ ব. কিমি লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০ ব. কিমি রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। পাথারিয়া এলাকায় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পিট ম্যাগাজিন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং নিরাপত্তার জন্য আনসার মোতায়েন করা হয়েছে। পোমড়া ম্যাগাজিন হতে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রকল্প এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট মালামাল সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৫)	১৫,১৯৫.০০ (৮,৪৯৬.০০)	৭০০.০০ ০.০০	৪.৬১	২,০০০.০০ (৫৯৭.০০)	১,০৬২.০০ (২৯৭.০০)	৬১৬.৭০ (২৯৭.০০)	৩০.৮৩	১,৩১৬.৭০ (২৯৭.০০)	৮.৬৭	৮.৬৭	বাপেক্স পরিচালনা পর্যদের ৪৬৫ তম সভায় RFP অনুমোদিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে RFP প্রেরণ করা হয়েছে। RFP মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। বোর্ড এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনরায় EOI আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ এবং সেবা গ্রহণের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান মৌসুমে ৪৮৬.৮ লাইন কিমি সার্ভে, ৩৮৬.৫ লাইন কিমি ড্রিলিং এবং ১৭৫.৭ লাইন কিমি রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারসহ ২ডি ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম এর উন্মোচিত দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন অনুমোদন হয়েছে। সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট NOA ইস্যু করা হয়েছে ও দরদাতা PG প্রদান করেছে। ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে। এলসি স্থাপন করা হয়েছে।
মোট (কোটি টাকা)		১,৯৮৯.৭০ (১,২৮৩.০৯)	৯১৭.২৮ (৪৭২.০৯)	৪৬.১	৫৮২.১৭ (৪২৩.৮৬)	৩১৮.৫৩৮ (২৬৬.৬৯)	৩০৩.০২৯ (২৬৫.৬৯)	৫২.০৫২	১২২০.৩০৯ (৯৫৪.২৪)	৬১.৩৩		