

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি, অক্টোবর ২০২৩

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ অক্টোবর ২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		অক্টোবর ২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি			প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (০২.১১.২০২৩ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)			মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	বাপেক্স এর ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১, ইলিশা-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২৩)	৯০,২২২.০০ (৭২,১৪৮.০০)	৫৩,৭০৬.১২ (৪৩,২৬৭.৬৯)	৫৯.৫৩	২১,৩০৮.০০ (১৮,৫৯২.০০)	১০০.০০ ০.০০	৪৩,২২০ ০.০০	০.২০	৫৩,৭৪৯.৩২ (৪৩,২৬৭.৬৯)	৫৯.৫৭	৫৯.৫৭	প্রকল্পের আওতায় টবগী-১, ভোলা নর্থ-২ এবং ইলিশা-১ কূপ খনন শেষে ৬০.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইলিশা-১ কূপ স্থাপনাকে দেশের ২৯ তম গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত টবগী-১, ইলিশা-১ এবং ভোলা নর্থ-২ কূপ খনন এলাকার ভূমি উন্নয়ন ও কূপ খনন এলাকাসমূহে গমনের সংযোগ সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম যথাসময়ে শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। রিগ ডি-মোবিলাইজেশন এর লক্ষ্যে ইলিশা-১ স্থাপনায় রিগ ডাউন করে রাখা হয়েছে। উপরোক্ত ৩টি কূপের শ্রো সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন বাপেক্স বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে।
২	বিজয়-১০,১১,১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩১/১২/২০২৩)	১৯,৯৫২.০০ (১৫,৬২০.০০)	৪,৮৬৮.০৩ (৩,৪৩০.০০)	২৪.৪০	১২,৫০০.০০ (১০,১৮২.০০)	৩,২৭১.০০ (৩,২০০.০০)	৩,২৫৪.০৫ (৩,২০০.০০)	২৬.০৩	৮,১২২.০৮ (৬,৬৩০.০০)	৪০.৭১	৪০.৭১	Canrig Facilities এ ২টি Canrig টপ ড্রাইভ ওভারহোলিং-এর নিমিত্ত ১ম ধাপে বিজয়-১০ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং কাজ শেষ হয়েছে। বিজয়-১২ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং এর জন্য LC স্থাপন করা হয়েছে এবং Export করা হয়েছে। দুবাইতে ওভারহোলিং এর কাজ শুরু হয়েছে। আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর লক্ষ্যে ক্রয়কৃত মালামাল কসবা কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। সলিড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট কসবা কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। রিগ জেনারেটর এর LC স্থাপন করা হয়েছে। অক্টোবর-নভেম্বর সময়ে রিগ কমিশনিং হবে বিজয়-১০, ১১, ১২ রিগসমূহের ড্রাইভ সিস্টেম স্পেয়ার্স প্রতিস্থাপন সংগ্রহ করা হয়েছে। বিজয়-১১ রিগের রিগ জেনারেটর এবং ওয়েল্ডিং জেনারেটর ও কম্প্রসর ক্রয়ের L/C স্থাপন করা হয়েছে। ২টি ফর্ক লিফট, ২টি ক্রেন, ১টি আয়রন রাফনেক, ১টি চোক ম্যানিফোল্ড সংগ্রহ করা হয়েছে।
৩	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৪,৮৩৮.০০ (১১,৪৬৮.৫০)	১৩,৮৩৭.০০ ১০,৮২৩.০০	৯৩.২৫	৭০০.০০ ৬৪৫.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	১৩,৮৩৭.০০ (১০,৮২৩.০০)	৯৩.২৫	৯৩.২৫	প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে স্থানীয় ৫ জন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞবৃন্দের তত্ত্বাবধানে উপাত্ত বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের পিএসসি এবং পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাইসমিক সার্ভিস প্রোভাইডার সিনোপেক, চায়না কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Technical Presentation আগামী ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সকল সংশ্লিষ্ট Stakeholder বৃন্দের উপস্থিতিতে Present করা হবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট টিমের চায়না ভিজিট করা সংক্রান্ত জিও জারি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি ৭০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ৩১/০৮/২০২৩ তারিখে বিভাজন জারী হয়েছে। জিও জারীর জন্য আবেদন পত্র পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।
৪	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩১/১২/২০২৩)	১৯,২৪০.০০ (১৫,৯২০.০০)	১৮৪.৪৯ ০.০০	০.৯৬	১০০.০০ ০.০০	৪২.০০ ০.০০	১৯.৫৯ ০.০০	১৯.৫৯	২০৪.০৮ ০.০০	১.০৬	১.০৬	গত ২২ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিপিপি সভায় S. C Euro Gas System SRL- Romania এর মূল্যায়িত দর ১৭১.২৪ কোটি বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় (ইউএস ডলার) চুক্তি সম্পাদনের জন্য ডিপিপি সংশোধনপূর্বক সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণের সিদ্ধান্ত/সুপারিশ প্রদান করা হয়। উক্ত সভার নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধিত ডিপিপিতে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ সংশোধন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এর পরিবর্তে ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ করে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন এর নিমিত্তে ১৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে লিকুইডিটি সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে এবং তদানুযায়ী গত ০১.১০.২৩ তারিখে ডিপিপি পেট্রোবাংলা হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং গত ৩০-১০-২৩ তারিখে ডিপিপির উপর ডিপিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১০০.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ ও বিভাজন অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ২১.০৯.২৩ তারিখে ৪২ লক্ষ টাকা অর্থছাড় হয়েছে।

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি, অক্টোবর ২০২৩

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ অক্টোবর ২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		অক্টোবর ২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি			প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (০২.১১.২০২৩ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)			মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট) খনন প্রকল্প (০১ মার্চ, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৪)	২৮,৪১৯.০০ (১৮,৫০০.০০)	১৪,৪৩২.৩৬ (৯,৪৭৫.০০)	৫০.৭৮	৬,৫৩০.০০ (৩,৩৬৫.০০)	১,৯৫৭.০০ (১,০৫০.০০)	১,২১২.৮৫ (৯৫০.০০)	১৮.৫৭	১৫,৬৪৫.২১ (১০,৪২৫.০০)	৫৫.০৫	৫৫.০৫	শ্রীকাইল নর্থ-১এ ৩৫৮৪ মি. গভীরতা পর্যন্ত কূপ খনন ও well testing কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপ খননের নিমিত্তে মালামাল সংগ্রহ কাজ চলমান আছে। পূর্ত ও নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। গত ১০.০৮.২৩ তারিখে সুন্দলপুর-৩ কূপ এলাকায় রিগ স্থানান্তর এবং রিগ আপ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ওয়েল স্পাড ইন এর লক্ষ্যে রিগ কমিশনিং ও টেস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। ডিরেকশনাল ড্রিলিং সার্ভিস প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঠিকাদার এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপের কাজ অরাসিত করা হচ্ছে। ঠিকাদার এর সাথে আলোচনা মোতাবেক আগামী ০৪-১১-২৩ তারিখে কূপ খননের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপের পূর্ত ও নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে পাশাপাশি কিছু দরপত্র মূল্যায়ন চলমান রয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে কূপ খনন এলাকায় যাবতীয় পূর্ত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পের বিপরীতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মালামাল/ যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।
৬	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (০১ মার্চ, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৪)	১১,১০৪.০০ (৪,৬৫৬.০০)	৪,০০০.০০ (১,৮৫৯.০০)	৩৬.০২	৩,০০০.০০ (১,০৯০.০০)	৪৫০.০০ ০.০০	৩২.২৯ ০.০০	১.০৮	৪,০৩২.২৯ (১,৮৫৯.০০)	৩৬.৩১	৩৬.৩১	২০২২-২৩ মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তের মূল প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে। Depth Migration প্রক্রিয়াকরণ চলমান রয়েছে। ২০২৩-২৪ মাঠ পর্যায়ে ভূগঠন এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে জকিগঞ্জ এলাকা হতে ষ্টোর, রেকর্ডিং ওয়ার্কশপ, ড্রিলিং ওয়ার্কশপ জুড়ী এলাকায় স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামতের কাজ চলমান রয়েছে। পাথারিয়া এলাকায় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পিট ম্যাগাজিন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং নিরাপত্তার জন্য জেলা কমান্ডার, মৌলভীবাজার বরাবর আবেদন করা হয়েছে। পোমড়া ম্যাগাজিন হতে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রকল্প এলাকায় স্থানান্তরের জন্য পরিবহন লাইসেন্স ও সশস্ত্র পুলিশ এক্সট প্রাপ্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট মালামাল সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এঞ্জলোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প (০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৫)	১৫,১৯৫.০০ (৮,৪৯৬.০০)	৭০০.০০ ০.০০	৪.৬১	৭,০০০.০০ (৪,০৫৯.০০)	১,০৬২.০০ (২৯৭.০০)	৫০৮.২০ (২৯৭.০০)	৭.২৬	১,২০৮.২০ (২৯৭.০০)	৭.৯৫	৭.৯৫	বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪৬৫ তম সভায় RFP অনুমোদিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে RFP প্রেরণ করা হয়েছে। RFP মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ এবং সেবা গ্রহণের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ শেষে সার্ভে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারসহ ২ডি ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম এর উন্মোচিত দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন অনুমোদন হয়েছে। সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট NOA ইস্যু করা হয়েছে ও দরদাতা PG প্রদান করেছে। ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে। এলসি স্থাপন করা হয়েছে।