

# বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

লক্ষ টাকা

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি
১	৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স ( ২য় সংশোধিত) (০১-১২-২০১২ হতে ০০-১১-২০১৯ )	১,৮০০.০০	১৪৬০.০০ (৮১.১১%)	৯১.৬০%	৯২.৫৯%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ২৭০০ বর্গকি.মি. এর মধ্যে ২৪৫০ বর্গকি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ২২৫০ বর্গকি.মি. এলাকার উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং ১৯৫০ বর্গকি.মি. এলাকার উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>• আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রস্তাব ২৫.০৫.২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র এলাকায় ৫০ বর্গকি.মি. সহ সর্বমোট ২৫০০ বর্গকি.মি উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।</li> </ul>				
২	রূপকল্প ১ খনন প্রকল্পঃ ২টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল ইষ্ট-১ ও সালদা নর্থ-১) ( ২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৬ হতে ০০-০৬-২০২০)	৩,১৩৭.০০	২৫৭৮.৩০ (৮২.১৯%)	৬৬%	৬৫%
	<p>সালদা নর্থ-১:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• প্রকল্পের আওতায় অক্টোবর ২০১৮ তে খনন সম্পন্ন হয়েছে। গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। তবে বানিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া যায় নাই।</li> </ul> <p>শ্রীকাইল ইষ্ট-১:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• আরডিপিপি প্রস্তাব ১০.০৬.২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।</li> <li>• ভূমি উন্নয়ন, সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ, রিগ ও মেশিনারী ফাউন্ডেশন কাজ শেষ হয়েছে এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কাজের ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান।</li> <li>• প্রকল্প এলাকায় রিগ স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় গেডাউন, অস্থায়ী শ্রমিক শেড ও আনসার শেড নির্মাণের কাজ চলছে।</li> <li>• অক্টোবর ২০১৯ তারিখে খনন শুরু হবে বলে আশা করা যায়।</li> </ul>				
৩	রূপকল্প ২ খনন প্রকল্পঃ ৪টি অনুসন্ধান কূপ (সেমুতাং-দক্ষিণ-১, জকিগঞ্জ-১) (১ম সংশোধিত) ০১-০৭-২০১৬ হতে ০০-০৬-২০২০	১০,৯৩৩.০০	১০৮৭৭.২৫ (৯৯%)	৬০%	৬৫%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• সংশোধিত ডিপিপি ০৯.০৪.২০১৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করেছে।</li> </ul> <p>সেমুতাং-দক্ষিণ-১:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• প্রকল্পের আওতায় খনন সম্পন্ন হয়েছে। তবে বানিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া যায় নাই।</li> </ul> <p>জকিগঞ্জ-১:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ভূমি অধিগ্রহণের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে।</li> <li>• পূর্ত কাজসহ খনন মালামাল সংগ্রহের লক্ষ্যে ২টি দরপত্র সিসিজিপি এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ৫টি সিসিজিপি এর অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।</li> <li>• বৈদেশিক মালামাল ক্রয় ও তৃতীয় পক্ষীয় সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</li> </ul>				
৪	রূপকল্প ৩ খনন প্রকল্পঃ ৪টি অনুসন্ধান কূপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১) (১ম সংশোধিত) ০১-০৭-২০১৬ হতে ০০-১২-২০১৯	৩২৪.০০	২৬৫.৮৫ (৮২.০৫%)	৩৬.১৯%	৬০%
	<p>সংশোধিত ডিপিপি ০১.০৩.২০১৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করেছে।</p> <p>কসবা-১:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• প্রকল্পের আওতায় খনন সম্পন্ন হয়েছে। গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। তবে বানিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া যায় নাই।</li> </ul> <p>মাদারগঞ্জ-১: (SOCAR-AQS এর মাধ্যমে টার্ন-কী ভিত্তিতে খনন হবে)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• জমি অধিগ্রহণ, রাস্তা নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>• রূপকল্প-৫ এর অর্ন্তগত বেগমগঞ্জ-৪ খনন এর পর সকার -এর রিগ দ্বারা মাদারগঞ্জ -১ কূপ খনন শুরু হওয়ার কথা। তবে ২৬/০৩/২০১৯ তারিখে সকার কর্তৃক Termination Letter প্রদান করায় মাদারগঞ্জ-১ কূপ এর খনন কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন হবেনা বলে প্রতীয়মান হয়।</li> </ul>				
৫	রূপকল্প ৪ খনন প্রকল্পঃ ২টি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর পূর্ব-১, ভোলা উত্তর-১) ও ২টি ওয়ার্কওভার কূপ (শাহবাজপুর-১, ও ২) (১ম সংশোধিত) ০১-০৭-২০১৬ হতে ০০-০৬-২০১৯	-	০.০০ (০.০%)	৭৮%	১০০%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• প্রকল্পের আওতায় ২টি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর পূর্ব-১, ভোলা উত্তর-১) ও ২টি ওয়ার্কওভার কূপ (শাহবাজপুর-১, ও ২) খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> </ul>				
৬	রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্পঃ ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩) (১ম সংশোধিত) ০১-০৪-২০১৭ হতে ০০-০৬-২০১৯	১৩,৬৬৭.৯৪	২৪২.৮৭ (২.৭৭%)	১৩.৬৩%	৬৫%
	<p>সংশোধিত ডিপিপি ০১.০৩.২০১৯ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করেছে।</p> <p>বেগমগঞ্জ-৩: ওয়ার্কওভার সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক ৬.২ এমএমসিএফডি গ্যাস বাখরাবাদ সরবরাহ লাইনে বিতরণ চলছে।</p> <p>বেগমগঞ্জ-৪: (SOCAR-AQS এর মাধ্যমে টার্ন-কী ভিত্তিতে খনন হবে)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ভূমি অধিগ্রহণ, জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট, প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বেগমগঞ্জ-৪ কূপ এলাকায় রিগ শিফটিং কার্যক্রম সম্পন্ন।</li> <li>• সকার এর সাথে ১১/০৬/২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় সকার 'নোটিশ অব টার্মিনেশন' রাখতে চাইলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় নোটিশ প্রত্যাহার করে খনন কার্যক্রম শুরু করা অনুরোধ জানান। সকার-একিউএস ২৬-০৬-২০১৯ তারিখে পুনরায় পত্র দ্বারা Notice of Termination প্রত্যাহার করবে না মর্মে পত্র প্রান করে। ২৬-০৬-২০১৯ তারিখে মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি না করে প্রকল্প সমাপ্ত করার অন্তিমত ব্যক্ত করা হয়।</li> </ul>				
৭	রূপকল্প ৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্প ০১-০৪-২০১৭ হতে ০০-০৬-২০১৯	২,৮৫৫.০০	২৫৯৭.০০ (৯০.৯৬%)	৬০.৪৬%	১০০%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• প্রকল্পের আওতায় চলতি ২০১৭-১৮ মাঠ মৌসুমে ৮১০ লাইন কিঃমিঃ উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>• প্রকল্পের আওতায় চলতি ২০১৮-১৯ মাঠ মৌসুমে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ২১৯০ লাইন কিঃমিঃ উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>• প্রকল্পের আওতায় এপর্যন্ত ৩০০০ লাঃ কিঃমিঃ উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>• ডাটা প্রেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন এর জন্য প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় প্রকল্পের বিদ্যমান লক্ষ্যমাত্রা ৩০০০ লা. কি.মি এর অতিরিক্ত ৫০০ লা. কি.মি.সহ ৩৫০০ লা. কি.মি. এর সকল ডাটা সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে রেখে একটি সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনাসহ আরডিপিপি প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সদয় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।</li> </ul>				