

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি, সেপ্টেম্বর ২০২৩

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ সেপ্টেম্বর ২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		সেপ্টেম্বর ২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি			প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (০৩.১০.২০২৩ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)			মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	বাপেক্স এর ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১, ইলিশা-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০১/২০২১-৩০/০৬/২০২৩)	৯০,২২২.০০ (৭২,১৪৮.০০)	৫৩,৭০৬.১২ (৪৩,২৬৭.৬৯)	৫৯.৫৩	২১,৩০৮.০০ (১৮,৫৯২.০০)	১০০.০০ ০.০০	৪৩.২০ ০.০০	০.২০	৫৩,৭৪৯.৩২ (৪৩,২৬৭.৬৯)	৫৯.৫৭	৫৯.৫৭	প্রকল্পের আওতায় টবগী-১, ভোলা নর্থ-২ এবং ইলিশা-১ কূপ খনন শেষে ৬০.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইলিশা-১ কূপ স্থাপনাক্ষেত্রের ২৯ তম গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত টবগী-১, ইলিশা-১ এবং ভোলা নর্থ-২ কূপ খনন এলাকার ভূমি উন্নয়ন ও কূপ খনন এলাকাসমূহে গমনের সংযোগ সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম যথাসময়ে শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। <b>রিগ ডি-মোবিলাইজেশন এর লক্ষ্যে ইলিশা-১ স্থাপনায় রিগ ডাউন করে রাখা হয়েছে। উপরোক্ত ৩টি কূপের ক্ষৌ সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন বাপেক্স বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে।</b>
২	বিজয়-১০,১১,১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩১/১২/২০২৩)	১৯,৯৫২.০০ (১৫,৬২০.০০)	৪,৮৬৮.০৩ (৩,৪৩০.০০)	২৪.৪০	১২,৫০০.০০ (১০,১৮২.০০)	০.০০ ০.০০	৪.৪৭ ০.০০	০.০৪	৪,৮৭২.৫০ (৩,৪৩০.০০)	২৪.৪২	২৪.৪২	Canrig Facilities এ ২টি Canrig টপ ড্রাইভ ওভারহোলিং-এর নিমিত্ত ১ম ধাপে বিজয়-১০ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং কাজে শেষ হয়েছে। <b>বিজয়-১২ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং এর জন্য LC স্থাপন করা হয়েছে এবং Export এর প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</b> আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর লক্ষ্যে ক্রয়কৃত মালামাল কসবা কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। সলিড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট এর LC স্থাপন করা হয়েছে। <b>রিগ জেনারেটর এর LC স্থাপন করা হয়েছে। অক্টোবর-নভেম্বর সময়ে রিগ কমিশনিং হবে</b> বিজয়-১০, ১১, ১২ রিগসমূহের ড্রাইভ সিস্টেম স্প্যার্স প্রতিস্থাপন এর দরপত্র মূল্যায়ন শেষে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বিজয়-১১ রিগের রিগ জেনারেটর এবং ওয়েল্ডিং জেনারেটর ও কম্প্রেসর ক্রয়ের L/C স্থাপন করা হয়েছে। ২টি ফর্ক লিফট, ২টি ক্রেন, ১টি আয়রন রাফনেক, ১টি চোক ম্যানিফোল্ড সরবরাহ করা হয়েছে।
৩	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৪,৮৩৮.০০ (১১,৪৬৮.৫০)	১৩,৮৩৭.০০ ১০,৮২৩.০০	৯৩.২৫	৭০০.০০ ৬৪৫.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	১৩,৮৩৭.০০ (১০,৮২৩.০০)	৯৩.২৫	৯৩.২৫	প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে স্থানীয় ৫ জন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞবৃন্দের তত্ত্বাবধানে উপাত্ত বিশ্লেষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। <b>প্রকল্পের সার্ভিস প্রোভাইডার সিনোপেকের সাথে চুক্তি অনুযায়ী নভেম্বর ২৩ মাসের ১ম সপ্তাহ নাগাদ মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স সমন্বয়ে গঠিত টিম চাফনা ডিজিট করে চূড়ান্ত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি ৭০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ৩১/০৮/২০২৩ তারিখে বিভাজন জারী হয়েছে। জিও জারীর জন্য আবেদন পত্র পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।</b>
৪	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩১/১২/২০২৩)	১৯,২৪০.০০ (১৫,৯২০.০০)	১৮৪.৪৯ ০.০০	০.৯৬	১০০.০০ ০.০০	৪২.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	১৮৪.৪৯ ০.০০	০.৯৬	০.৯৬	গত ২২ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিপিপি সভায় S. C Euro Gas System SRL- Romania এর মূল্যায়িত দর ১৭১.২৪ কোটি বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা (ইউএস ডলার) চুক্তি সম্পাদনের জন্য ডিপিপি সংশোধনপূর্বক সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণের সিদ্ধান্ত/সুপারিশ প্রদান করা হয়। উক্ত সভার নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধিত ডিপিপিতে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ সংশোধন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এর পরিবর্তে ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ করে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন এর নিমিত্তে ১৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। <b>২১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে লিকুইডিটি সার্টিফিকেট পাওয়া গিয়েছে এবং তদানুযায়ী গত ২৭.০৯.২৩ তারিখে ডিপিপি পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১০০.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ ও বিভাজন অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ২১.০৯.২৩ তারিখে ৪২ লক্ষ টাকা অর্থছাড় হয়েছে।</b>

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি, আগস্ট ২০২৩

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ সেপ্টেম্বর ২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		সেপ্টেম্বর ২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি			প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (০৩.১০.২০২৩ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)			মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট) খনন প্রকল্প (০১ মার্চ, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৪)	২৮,৪১৯.০০ (১৮,৫০০.০০)	১৪,৪৩২.৩৬ (৯,৪৭৫.০০)	৫০.৭৮	৬,৫৩০.০০ (৩,৩৬৫.০০)	১,৯৫৭.০০ (১,০৫০.০০)	১,১৪৪.৯২ (৯৫০.০০)	১৭.৫৩	১৫,৫৭৭.২৮ (১০,৪২৫.০০)	৫৪.৮১	৫৪.৮১	শ্রীকাইল নর্থ-১এ ৩৫৮৪ মি. গভীরতা পর্যন্ত কূপ খনন ও well testing কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপ খননের নিমিত্তে মালামাল সংগ্রহ কাজ চলমান আছে। পূর্ত ও নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। গত ১০.০৮.২৩ তারিখে সুন্দলপুর-৩ কূপ এলাকায় রিগ স্থানান্তর এবং রিগ আপ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ডিরেকশনাল ড্রিলিং সার্ভিস প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঠিকাদার এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপের কাজ অরাসিত করা হচ্ছে। ঠিকাদার সেবার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছে। বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপের পূর্ত ও নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে পাশাপাশি কিছু দরপত্র মূল্যায়ন চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বিপরীতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মালামাল/ যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।
৬	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (০১ মার্চ, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৪)	১১,১০৪.০০ (৪,৬৫৬.০০)	৪,০০০.০০ (১,৮৫৯.০০)	৩৬.০২	৩,০০০.০০ (১,০৯০.০০)	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৪,০০০.০০ (১,৮৫৯.০০)	৩৬.০২	৩৬.০২	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাপেক্সের APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জকিগঞ্জ ভূগঠনে ২০০ বর্গ কি.মি. ৩ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ড্রিলিং মেশিনারিজ এন্ড এক্সেসরিজ মালামাল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ফিল্ড প্ল্যানিং/ডিজাইন/ফিল্ড প্রসেসিং যন্ত্রপাতি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট মালামাল সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে সংগ্রহীত উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ মাঠ মৌসুমে পাথারিয়া ভূগঠন এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার এর জুজী এলাকায় বেস ক্যাম্প, স্টোর, কিউসি, সার্ভে অফিস ভাড়া করা হয়েছে এবং প্রত্নতত্ত্বমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প (০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৫)	১৫,১৯৫.০০ (৮,৪৯৬.০০)	৭০০.০০ ০.০০	৪.৬১	৭,০০০.০০ (৪,০৫৯.০০)	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৭০০.০০ ০.০০	৪.৬১	৪.৬১	চলতি শুরুর মৌসুমে উপাত্ত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি নিম্নরূপঃ টপোগ্রাফি সার্ভে-২৮৩.৯৫ লাইন কি.মি., ড্রিলিং-২৬৫ লাইন কি.মি., রেকর্ডিং-২৬২.৯৭৫ লাইন কি.মি। বাপেক্স পরিচালনা পর্যদের ৪৬৫ তম সভায় RFP অনুমোদিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে RFP প্রেরণ করা হয়েছে। RFP মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ এবং সেবা গ্রহণের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে চূড়ান্ত প্রত্নতত্ত্ব গ্রহণ এবং মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ চলমান রয়েছে। হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারসহ ২ডি ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম এর উন্মোচিত দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন অনুমোদন হয়েছে। সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট NOA ইস্যু করা হয়েছে ও দরদাতা PG প্রদান করেছে।