

# মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

জুন ২০২১  
৩৭৮ তম সংখ্যা



**বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ**

**BANGLADESH PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LTD.**

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

BAPEX Bhaban, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

**e-mail : [gmplanning@bapex.com.bd](mailto:gmplanning@bapex.com.bd) web : [www.bapex.com.bd](http://www.bapex.com.bd)**

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
-	সূচীপত্র	০১
১	কোম্পানীর পরিচিতি	০২
২	<b>GDF অর্থায়নে বাপেক্স পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ</b>	<b>০৩-০৬</b>
	২.১ Rupkalpa-2 Drilling Project.	০৩
	২.২ Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.	০৪
	২.৩ Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.	০৫
	২.৪ Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2)	০৬
৩	এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন	০৭-০৮
৪	বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ	০৯-২১
	৪.১ ভূতাত্ত্বিক বিভাগ	০৯-১১
	৪.২ ভূপদার্থিক বিভাগ	১২
	৪.৩ খনন পরিচালনা বিভাগ	১৩
	৪.৪ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ	১৪
	৪.৫ পরীক্ষাগার বিভাগ	১৫
	৪.৬ উৎপাদন বিভাগ	১৬-১৭
	৪.৭ প্রকৌশল বিভাগ	১৮-১৯
	৪.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	২০-২১
৫	বিবিধ তথ্য	২২-২৮
	৫.১ লোকবল	২২
	৫.২ প্রশিক্ষণ	২৩
	৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য	২৪-২৫
	৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২৬
	৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী	২৬
	৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী	২৭
	৫.৭ আত্মীকরণ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, শোক সংবাদ, পদত্যাগ, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, লিয়েন ও প্রেষণ	২৮
৬	সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	২৯-৩৬
	৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ	২৯-৩২
	৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩৩-৩৪
	৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী	৩৫-৩৬

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
০১	কোম্পানীর নামঃ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)
০২	কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ঃ	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
০৩	কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধিঃ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূকম্পন জরিপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা।</li> <li>* দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরে এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে অথবা অন্য কোন চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন, বিতরণ এবং বিপণন অথবা এতদসম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।</li> <li>* ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা।</li> </ul>
০৪	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
০৫	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
০৬	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান) হিসাবে নিবন্ধিতঃ	০৩ এপ্রিল, ১৯৮৯।
০৭	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরুর তারিখঃ	০১ জুলাই, ১৯৮৯।
০৮	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ছাড়াও উৎপাদন কোম্পানী হিসাবে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের তারিখঃ	২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০০।
০৯	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) হিসাবে নিবন্ধিতঃ	২৩ এপ্রিল, ২০০২।
১০	কোম্পানীর কূপ খনন ও গ্যাস আবিষ্কারের সফলতার হারঃ	২:১
১১	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখঃ	২৯ জুলাই, ১৯৯২।
১২	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যাঃ	০৭ (সাত) জন।
১৩	গ্যাস সরবরাহকৃত কোম্পানীর নামঃ	টিজিটিএন্ডডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জিটিসিএল, এসজিসিএল
১৪	কনভেনসেন্ট সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	বিজিএফসিএল, সুপার রিফাইনারি (প্রাঃ) লিঃ
১৫	কোম্পানীর মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণঃ	৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা।
১৬	কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণঃ	৮১০৫ (আট হাজার একশত পাঁচ) লক্ষ টাকা যা ৮১০৫ (আট হাজার একশত পাঁচ) হাজার শেয়ারে বিভক্ত।

## ২। GDF অর্থায়নে পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন

### ২.১

### Rupkalpa-2 Drilling Project

১। প্রকল্পের নামঃ	<b>Rupkalpa-2 Drilling Project.</b>	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ	সেমুতাং সাউথ-১, উপজেলা- মানিকছড়ি, জেলা- খাগড়াছড়ি, বিভাগ- চট্টগ্রাম। সালদানদী সাউথ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। সালদানদী ওয়েস্ট-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। বাতচিয়া-১, উপজেলা- কুলাউড়া, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট। জকিগঞ্জ-১, সিলেট, জকিগঞ্জ।	
৪। বাস্তবায়ন কালঃ	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ (প্রস্তাবিত)। ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ (সংশোধিত)।	
৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ	মূল	সংশোধিত
	স্থানীয় মুদ্রা : ১৩,০০২.০০ লক্ষ টাকা	স্থানীয় মুদ্রা : ৭,৩২০.০০ লক্ষ টাকা
	নগদ বৈঃ মুদ্রা : ২৮,৪৫০.০০ লক্ষ টাকা	নগদ বৈঃ মুদ্রা : ১৪,০৮০.০০ লক্ষ টাকা
	মোট : ৪১,৪৫২.০০ লক্ষ টাকা	মোট : ২১,৪০০.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production.</li> <li>➤ Subject to discovery of oil/gas; additional 4358.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 23 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.</li> </ul>	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	<p>১. খনন ঠিকাদার 'সকার' সেমুতাং সাউথ-১ কূপ গত ২৬-০৭-২০১৮ তারিখ খনন কাজ শুরু করে। ৩০২০ মিটার গভীরতায় ০৪-০১-২০১৯ তারিখে খনন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১৬-০৫-২০১৯ তারিখে সকার-কে ইনভয়েস মূল্য পরিশোধ করা হয়।</p> <p>২. ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ত কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক ক্রয় কার্যের আওতায় কেসিং; কেসিং এক্সেসরিজ এবং লাইনার হ্যাংগার এবং ড্রিল বিট, এপিআই ক্লাস জি সিমেন্ট, সিমেন্ট এডিটিভিস ও সিমেন্টিং রানিং ইলেকট্রিক্যাল স্প্যার্স, ওয়েল সার্ভিসিং টুলসসহ সমস্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং শুধুমাত্র ওয়েল কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট ও চোক মেনিফোল্ড এর ২ টি লটের মধ্যে ২য় লটের মূল্যায়ন কাজ চলছে। ৫টি লটে ৩য় পক্ষীয় বৈদেশিক সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৫টির চুক্তি সম্পন্নপূর্বক এলসি সম্পাদিত হয়েছে এবং প্রকল্পের সার্ভিস প্রদান কাজে সংযুক্ত হয়েছে।</p> <p>৩. গত ০১-০৩-২০২১ তারিখে Spun In করা হয়। ১০৭১ মিটার খনন করে Surface Conductor Casing যথাক্রমে ৩০" ও ২০" স্থাপনাসহ সিমেন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং 13<math>\frac{3}{8}</math>" Section এ Casing বসানোপূর্বক সিমেন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। সে হিসেবে 9<math>\frac{5}{8}</math>" Section এর Drilling কার্যক্রম শুরু হয়ে ২৯৮১ মিটার খনন কাজ সম্পন্ন হয়ে Cementation সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি জোনের মধ্যে ২টি DST সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৬-০৬-২০২১ তারিখে DST-1 Operation সম্পন্নের মাধ্যমে Zone-1 (2880-2888) এ ৮মিটার এ 10 MMCFD গ্যাসে 34 Choke Size এর মাধ্যমে 1270 PSI তে Flow করানো হয় এবং এ জোনে পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়। DST-2 সম্পন্ন শেষে সেখানে গ্যাসের উপস্থিতি কান্ধিত হয়নি। DST-3 ও DST-4 এর কাজ চলমান আছে।</p>	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত):	স্থানীয় মুদ্রা : ৫৪৮০.১৪ লক্ষ টাকা	
	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ১৩,৫১৫.৩৪ লক্ষ টাকা	
	মোট : ১৮,৯৯৫.৪৮ লক্ষ টাকা	
৯। ডিপপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ	বাস্তব ৮৮.৭৬ %	আর্থিক ৮৮.৭৬ %

১। প্রকল্পের নামঃ

Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.

২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ

প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।

৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ

টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং শেরপুর জেলা।

৪। বাস্তবায়ন কালঃ

এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ (প্রস্তাবিত)।  
এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ (সংশোধিত)।

৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ

	মূল		সংশোধিত (১ম)
স্থানীয় মুদ্রা	: ৫,৯৮৮.০০ লক্ষ টাকা	স্থানীয় মুদ্রা	: ৫,৬৬১.০০ লক্ষ টাকা
নগদ বৈঃ মুদ্রা	: ৬,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা	নগদ বৈঃ মুদ্রা	: ৪,৯১৯.০০ লক্ষ টাকা
মোট	: ১২,৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা	মোট	: ১০,৫৮০.০০ লক্ষ টাকা

৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

The main objective is to

Identify Exploratory well location on previously identified 19 seismic leads under vision 2021 in the exploration block 8 & 11.

- Identify probable leads/prospect by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure
- Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve.

৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ

১. প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৫০০ লাইন কি.মি. জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পে ঢাকা অফিসে সংগৃহীত উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২. প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত, ত ব্যয় ৭,৭৯২.২৯ লক্ষ টাকা।

৩. প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১৬৩০.৩৫ লক্ষ টাকা।

৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত):

- স্থানীয় মুদ্রা	: ৫০৬৮.৭০ লক্ষ টাকা
নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	: ৪৩৫৩.৯৪ লক্ষ টাকা
মোট	: ৯৪২২.৬৪ লক্ষ টাকা

৯। ডিপির বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ

বাস্তব	আর্থিক
৮৯.০৯ %	৮৯.০৯ %

## ২.৩ Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field:

১। প্রকল্পের নামঃ	Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়:	প্রকল্পটি ১৭-০৮-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থান:	বোরহানুদ্দিন, ভোলা।	
৪। বাস্তবায়ন কাল:	জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২১।	
৫। প্রকল্প ব্যয়:	স্থানীয় মুদ্রা : ২,৬১৭.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৮,৩১২.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১০,৯২৯.০০ লক্ষ টাকা	
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	Procurement and Installation of 60 MMSCFD Glycol (TEG) Dehydration Type Natural Gas Process Plant including gas gathering pipeline from Shahbazpur East # 1 to existing process plant at Shahbazpur Gas Field, Borhanuddin, Bhola.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	১. প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে আহ্বায়িত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন শেষে বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪৩৪ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বনিম্ন আর্থিক দরদাতা প্রতিষ্ঠান 5Blue process Equipment Inc, Canada এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২. ইতোমধ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যাংক HSBC, Vancuber Branch, AB, Canada বরাবর Letter of Credit প্রেরণ করা হয়েছে, যা উক্ত ব্যাংক কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২১ গৃহীত হয়েছে। ৩. ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 5Blue Process Equipment Inc, Canada স্থাপিতব্য প্রসেস প্লান্টের ক্ষমতানুসারে প্লান্টের Process Flow Diagram (PFD), Process and Instrumentation Diagram (p&ID), Heat and Material Balance Data sheet, process Simulation Data sheet, material and safety Data sheet, Gas gathering pipe lay out and assembly drawing including road crossing, plot plan of process plant, Renovation of control room and MCC room এর বেসিক ড্রয়িং ইতোমধ্যে সংশোধনের লক্ষ্যে দাখিল করেছেন। বেসিক ড্রয়িং সমূহ প্রাথমিক সংশোধনের পর ইতোমধ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ৪. শাহবাজপুর ইষ্ট #১ কুপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত আনুমানিক ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইন এর Right of way (RoW) এর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ফসল, শস্য, খামার ইত্যাদির ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসক, ভোলা এর কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। ৫. স্থাপিতব্য প্রসেস প্লান্ট এলাকায় Susbsoil Investigation টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং Investigation এর রিপোর্ট প্রকল্পে দাখিল করা হয়েছে। ৬. প্রকল্প এলাকায় Environmental Impact Assesment কাজ সম্পাদনের জন্য সার্ভিস প্রদানকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Environment and Resource Analysis Center Limited (ENRAC) এর সাথে গত ৩ মার্চ, ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জরিপ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারের Department of Environment থেকে Terms of Reference অনুমোদন এবং Exemption from IEE বিষয়ে পত্র পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে জরিপ কাজ শুরু হয়েছে। ৭. দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস জনিত কারণে সর্বাঙ্গিক লক ডাউন শুরুর আগে ৭০% Right of Way (RoW) জেলা প্রশাসন, ভোলা এর মাধ্যমে বাপেক্সের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধিকে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত RoW ইতোমধ্যে খুঁটি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। ৮. প্রসেস প্লান্ট স্থাপন এলাকায় (১২০ ফুট X ১২০ ফুট) ভারী স্কিড সমূহ স্থাপনের জন্য Soil Test Report অনুসারে পাঁচ ফুট গভীর হতে মাটির Compaction বাড়াতে এক্সভেটরের মাধ্যমে মাটি খনন কাজ শেষে স্তরে স্তরে বালি ভরাট, পানি সিক্তকরণ এবং রোলারের মাধ্যমে Compaction দ্বারা Compaction বাড়ানোর কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ৯. প্রসেস প্লান্ট এলাকায় ভারী ট্রেইলারের মাধ্যমে মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে এপ্রোচ রোড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে বালী বসানোর কাজ শেষে বালি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে। ১০. জরিপ কাজের অংশ হিসেবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ENRAC প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণের সাথে পরিবেশের উপর পাবলিক কনসাল্টেশন মিনিং ১৪ জুন ২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ১১. কন্ট্রোল রুমের বর্ধিতাংশ (২X১০০০ বর্গ ফুট) নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Earth cutting, Foundation work কাজ শুরু হয়েছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত):	- স্থানীয় মুদ্রা : ১৩০.৮৮ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : - লক্ষ টাকা মোট : ১৩০.৮৮ লক্ষ টাকা	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার:	বাস্তব	আর্থিক
	১.২০ %	১.২০ %



**২.৪ Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2):**

- ১। প্রকল্পের নামঃ **Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2):**
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ প্রকল্পটি অনুমোদিত কিন্তু আরএডিপি'তে এখনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ বোরহানুদ্দিন, ভোলা।
- ৪। বাস্তবায়ন কালঃ জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুলাই, ২০২৩।
- ৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ  
স্থানীয় মুদ্রা : ১৪,৫৪২.০০ লক্ষ টাকা  
নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৫৪,৯২১.০০ লক্ষ টাকা  
মোট : ৬৯,৪৬৩.০০ লক্ষ টাকা
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
- To drill two exploratory wells namely “Tabgi-1 & Illisha-1” and one appraisal cum development well namely “Bhola North-2” with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production;
  - Subject to discovery of oil and gas; additional 459.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 26-55 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ
১. পিপি'র ০২-০৫-২০২১ খ্রি. তারিখের সভার সুপারিশের আলোকে সর্বশেষ গত ২৭.০৫.২০২১ তারিখের সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র সভায় পিপি'র সুপারিশকৃত গ্যাজপ্রমের খনন ব্যয় সংক্রান্ত সর্বমোট ৬৪৮,৩৯,১১,৮৫০.০০ (ছয়শত আটচল্লিশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ এগার হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকার আর্থিক প্রস্তাব এবং ভেটিংকৃত অনুস্বাক্ষরিত খসড়া Addendum7 স্বাক্ষরের প্রস্তাবদ্বয় চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়।  
সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (সিসিজিপি) সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গ্যাজপ্রম (Gazprom EP International Investments B.V) এর সাথে বাপেক্সের ভেটিংকৃত অনুস্বাক্ষরিত খসড়া Addendum7 টি চূড়ান্ত করণ, Performance Guarantee দাখিল ও খনন কার্যক্রম গ্রহণে গত ১৩.০৬.২০২১ তারিখে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড (NOA) জারী করা হয়েছে। পরবর্তীতে গ্যাজপ্রম কর্তৃক গত ২২.০৬.২০২১ তারিখে প্রেরিত নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড (NOA) এর বিষয়ে বাপেক্স বরাবরে সন্মতি জ্ঞাপনপত্র প্রেরণ করে।
  ২. গত ২৮.০২.২০২১ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের অনুকূলে ০৩টি কূপ এলাকার (টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২) পরিবেশগত চূড়ান্ত ছাড়পত্র সনদ পাওয়া গিয়েছে।
  ৩. বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪৩৮তম সভায় প্রকল্পের ০৩টি কূপ খনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত টবগী-১ এলাকার জন্য ইতোপূর্বে (২০১৮ সালে) ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধকৃত ৩১.৯৭৮৯৬ লক্ষ টাকাসহ জেলা প্রশাসনের প্রেরিত প্রাক্কলন অনুযায়ী চাহিদাকৃত মোট ১৬.৩৪৫ একর ভূমি ২ (দুই) বছরের (সম্ভাব্য জানুয়ারী ২০২১ - জানুয়ারী ২০২৩ মেয়াদে) হকুম দখল করণে সর্বমোট প্রায় ১৬৪.১০ লক্ষ টাকা বাপেক্স রাজস্ব খাত হতে জেলা প্রশাসক, ভোলা বরাবরে পরিশোধের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়, বাপেক্স হতে এসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের আংশিক অর্থ জেলা প্রশাসক, ভোলা এর কার্যালয়ে প্রাক্কলন মোতাবেক জমা দেওয়া হয়েছে।
  ৪. প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৩ (তিন) টি কূপ (টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২) খনন এলাকা ও কূপ খনন এলাকাসমূহে গমনের সংযোগ সড়কের জন্য নির্মাণ বিভাগ, বাপেক্স হতে ইতোমধ্যে ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে প্রয়োজনীয় প্রাক্কলন সম্পন্ন করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত কাজে ই-জিপি সিস্টেমে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জুন, ২০২১ পর্যন্ত):
- |                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| - স্থানীয় মুদ্রা  | : | - লক্ষ টাকা |
| নগদ বৈদেশিক মুদ্রা | : | - লক্ষ টাকা |
| মোট                | : | - লক্ষ টাকা |
- ৯। ডিপিপি'র বিপরীতে
- |        |        |
|--------|--------|
| বাস্তব | আর্থিক |
| -      | -      |
- অগ্রগতির শতকরা হার:

গৃহীত পদক্ষেপ		দূর্ঘটনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
১) কোম্পানীর ঢাকাস্থ দপ্তর সমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে।	১) কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন তলায় স্থাপিত ২১টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	প্রতিবেদনকালীন মাসে কোম্পানীর কোন ফিল্ড/বিভাগে অপারেশনাল, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশগত কোনরূপ দূর্ঘটনা/অনুঘটনা ঘটে নি।
২) কোম্পানীর ঢাকায় চলাচলরত পেট্রোলচালিত যানবাহনের মধ্যে অধিকাংশ যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।	২) প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ পথে ও প্রতিটি তলায় নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছেন।	
৩) বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ প্রিজারভেশন কক্ষ সংরক্ষিত ম্যাগনেটিক টেপ ও অন্যান্য ডকুমেন্টস এবং ডাটা প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত সাইসমিক সেকশন, ওয়েল লগ, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদির হার্ড কপি ডাটা প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ারের সাহায্যে অফিস সময়ের পর এবং সরকারী ছুটির দিনে টেপ ও ডাটা স্টোরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।	৩) বাপেক্সের ডাটা সেন্টারের মজুদকৃত ডাটার জন্য পেট্রোসেন্টারের ১০ম তলায় ডাটা সেন্টার অফিসে ১৭টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে সেইফটি বিধিমালার আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে অত্র বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে।	
৫) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে এলাকায় বিভিন্ন সময়ে রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বনজ, ফলজ, ঔষধি ও ফুলের গাছ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৫) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা টোকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আনসার/নিরাপত্তা প্রহরীগণের মধ্যে ০১ জন পিসি এবং ০১ জন এপিসি তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া অতিরিক্ত নিরাপত্তার লক্ষ্যে ০৩ জন কর্মকর্তা নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন।	
৬) প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্ক্রীম পিট, গ্যাদারিং লাইন, ট্যাংক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়মিত চলছে।	৬) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে বর্তমানে ২৪ টি অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
৭) অত্র গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্লান্ট ও ক্যাম্প এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে।	৭) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে স্থাপিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো এবং ফায়ার ওয়াটার ইঞ্জিন পাম্প প্রতি সপ্তাহান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কার্যপোষণী করা হয়েছে, যাতে আপদকালীন সময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	
৮) সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে।	৮) বিভিন্ন স্থানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও হাইড্রেন্ট লাইনসমূহ কার্যক্ষম করে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে।	
৯) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৯) নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আনসার ও সিকিউরিটি বাহিনীর কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকি করা হচ্ছে।	
১০) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করাসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১০) কন্ট্রোল রুম ও বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ফায়ার/স্মোক ডিটেকটর ও অ্যালার্ম ডিভাইসগুলো নিয়মিত চেক করা হয়।	
১১) বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীর আওতায় রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১১) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে ১নং গ্যাস উৎপাদন কুপের কন্ট্রোল রুমের চারিপাশ আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।	
১২) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের ১নং ও ২নং কুপ এলাকায় বিভিন্ন সময় রোপিত ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছসহ এ পর্যন্ত লাগানো বৃক্ষসমূহ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ভান্ডার ভবনের সামনে একটি গোডাউন ঘর তৈরী করে সেখানে পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে।	



গৃহীত পদক্ষেপ		দৃষ্টিনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
	<p>১৩) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আছেন এবং ০১ জন নিরাপত্তা প্রহরী তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া একটি মনিটরিং সেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করে থাকেন।</p> <p>১৪) খনন চলাকালীন সময়ে সেইফটি বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ-</p> <p>(ক) ফিল্ডে কূপের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি যেমন- BOP &amp; Control Panel, Gray Valve, Kelly Cock (Upper &amp; Lower) ইত্যাদির কার্যকারিতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয়।</p> <p>(খ) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে Mud Pit-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।</p> <p>(গ) অগ্নি নির্বাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের Fire Extinguisher এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।</p> <p>(ঘ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য safety shoe/safety boot, helmet, rain coat, hand gloves, safety belt ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়াও ladder, railing এবং First Aid-এর ব্যবস্থা আছে।</p> <p>১৫) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগঃ-</p> <p>(ক) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের উপ-বিভাগ সমূহে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হয়েছে।</p> <p>(খ) সেইফটি বিধিমালায় আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়েছে।</p>	

১। অনুসন্ধান ডু-তত্ত্ব :

- ০১। ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে সীতাকুন্ড ভূগঠনে ভূতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে Lithological Column প্রস্তুত করতঃ Lithostratigraphic Correlation তৈরিসহ Generalized Column প্রস্তুতের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ০২। জরিপকৃত সীতাকুন্ড ভূগঠন হতে সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক Geological map প্রস্তুতের কাজসহ Geological report প্রণয়ন এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৩। সুনামগঞ্জ জেলাধীন ধর্মপাশা উপজেলার ০৩ নং পাইকুরাটি ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডের বালিয়া গ্রাম সংলগ্ন গোমাই নদীতে গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিন পরিদর্শন করতঃ একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ০৪। লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার উত্তর-পূর্ব চরপাতা গ্রামের নলকূপ হতে গ্যাস নির্গমন স্থান এবং চট্টগ্রাম জেলার চান্দগাঁও থানাধীন মোহরা এলাকায় সাব মারসিবল পাম্প স্থাপনের সময় গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে।

২। বেসিন স্টাডি :

- ০৫। সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় প্রস্তাবিত সুন্দলপুর # ৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের কূপ প্রস্তাবনাটি অনুমোদনের পূর্বে Peer Review এর লক্ষ্যে উক্ত কূপের টার্গেটসমূহের যৌক্তিকতা ও কারিগরি বিষয়ে মতামত আদান প্রদানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে কূপ প্রস্তাবনাটির উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়েছে। উপস্থিত কর্মকর্তাদের মতামতের প্রেক্ষিতে কূপ প্রস্তাবনাটি সংশোধন করা হয়েছে।
- ০৬। বেগমগঞ্জ - সুন্দলপুর ও এর পাশ্চাত্য এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং বিদ্যমান কূপসমূহের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পাশাপাশি উক্ত এলাকায় প্রস্তাবিত বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৭। শ্রীকাইল এলাকায় প্রস্তাবিত Srikail North # 1-A অনুসন্ধান কূপটির কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৮। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের খনন ডাটা Review করা হচ্ছে। একইসাথে রিজার্ভ মূল্যায়নের জন্য DST জোনসমূহের ম্যাপ প্রস্তুত করার কাজ চলমান রয়েছে।

৩। ফিল্ড উন্নয়ন ডু-তত্ত্ব :

- ০৯। রূপকল্প-২ খনন প্রকল্পের আওতায় জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপে বাপেক্স-এর সদ্য রিফারবিস ও আপগ্রেডকৃত ওএফআই মাডলগিং ইউনিট দ্বারা সার্বক্ষণিকভাবে মাডলগিং সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে।
- ১০। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. এর সিলেট # ৯ কূপটি সফলভাবে খনন শেষে কূপের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে একটি ওয়েল কমপ্লিশন রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মতামতের জন্য সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১১। শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপের GTO প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে; চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে রিভিউ করা হচ্ছে।
- ১২। শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ৩ এর GTO প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে।
- ১৩। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. এর আওতাধীন কৈলাশটিলা # ৮ এবং সিলেট # ১০ কূপের এর GTO প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে।
- ১৪। শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পের অর্থায়নে একটি মাডলগিং ইউনিট ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- ১৫। বাপেক্সের ওয়েদারফোর্ড মডলিং ইউনিট রিফারবিস ও আপগ্রেড করার লক্ষ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির আওতায় মালামাল আমদানিকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ১৬। রূপকল্প-১ খনন প্রকল্পের আওতায় শ্রীকাইল ইন্সট # ১ কুপটি সফলভাবে খনন শেষে কূপের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে একটি ওয়েল কমপ্লিশন রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজ চলমান।
- ১৭। সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন ও Well Head Pressure ও অন্যান্য উপাত্ত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

#### ৪। ফরমেশন ইভ্যালুয়েশন :

- ১৮। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের DST-2, DST-3 পরিচালনা করার লক্ষ্যে ২৫৯৩-২৬০৫ মিটার ও ২৩৯০-২৩৯৩ মিটার গভীরতায় Perforation কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ১৯। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপে DST-1 Perforation গভীরতা হতে সফলভাবে গ্যাস প্রবাহের প্রেক্ষিতে ২৮৫৯ মিটার গভীরতায় Bridge Plug স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপে DST-1 Perforation গভীরতা হতে সফলভাবে গ্যাস প্রবাহের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক মজুদ মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২১। রিজার্ভার এন্ড ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, পেট্রোবাংলা-এর চাহিদা মোতাবেক প্রেরিত ছক অনুযায়ী বাপেক্স-এর আওতাধীন গ্যাসক্ষেত্র সমূহের পূর্বের ও সর্বশেষ প্রণীত Sandwise গ্যাস মজুদ তথ্যাদি (GIIP, Recoverable Reserve-1P, 2P, 3P, Cumulative Production) প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২২। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের খননকালীন Mud Logging Data, Openhole Wireline log Data (GR-RES-NEU-DEN-DT), MDT Data বিশ্লেষণ পূর্বক এবং GR-CBL-VDL সন্তোষজনক বিবেচনায় DST-1 পরিচালনা করার লক্ষ্যে ২৮৭২-২৮৮৪ মিটার গভীরতায় Perforation কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ২৩। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপে Cased hole Wireline Logging এবং VSP কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ২৪। বিআইএম কর্তৃক আয়োজিত ২৭-২৯ জুন'২০২১ সময়ে "Public Procurement Audit Management" শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সে অত্র উপবিভাগ হতে একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।
- ২৫। ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ কূপের ওয়ার্কওভার কাজে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের বিপরীতে চুক্তি অনুসারে China Petroleum Logging Company (CPL) কর্তৃক দাখিলকৃত ইনভয়েস পরীক্ষণের কাজ সম্পাদন করত হিসাব ও অর্থ বিভাগ হতে পরীক্ষাপূর্বক ইনভয়েস চূড়ান্তভাবে সত্যায়ন করত: CPL-কে প্রদান করা হয়েছে।
- ২৬। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের কাজে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের বিপরীতে চুক্তি অনুসারে CPL কর্তৃক দাখিলকৃত মার্চ ও এপ্রিল মাসের ০২ (দুই)টি ইনভয়েস পরীক্ষণের কাজ সম্পাদন করত হিসাব ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২৭। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের কাজে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের বিপরীতে চুক্তি অনুসারে CPL কর্তৃক দাখিলকৃত মে মাসের ইনভয়েস পরীক্ষণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৮। শ্রীকাইল ইন্সট # ১ অনুসন্ধান কূপের সফলভাবে খনন কার্যক্রম শেষে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে Log Interpretation এবং প্রাথমিক মজুদ মূল্যায়ন করত প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৯। ভোলা নর্থ গ্যাসক্ষেত্রের ১নং কূপে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে Log Interpretation এবং প্রাথমিক মজুদ মূল্যায়ন করত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

## ৫। আইওসি কার্যক্রম :

- ৩০। KrisEnergy Bangladesh Ltd. ও Niko Resources (Block-9) Ltd.-এর সাথে অংশীদার হিসেবে PSC Block-9 এর অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বাংগুরা গ্যাসক্ষেত্র হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৭৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলিত হয়েছে। গত ১৪-০৬-২০২১ তারিখে JMC মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ৩১। ONGC Videsh Ltd. (OVL) ও Oil India Ltd. (OIL)-এর সাথে PSC Block SS-04 ও SS-09 এর ক্রেডিট পার্টনার হিসেবে অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। Covid-19 Pandemic এর প্রভাবে Kanchan-1 অনুসন্ধান কূপ এর খনন কাজ শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে। আসন্ন ১ আগস্ট, ২০২১ তারিখে Kanchan-1 স্পাড হওয়ার কথা রয়েছে। Block SS-04 ও SS-09 এ দুটি অনুসন্ধান কূপ (মৈত্রী # ১ ও তিতলি # ১) খননের প্রাক্কালে ড্রিলিং কন্ট্রাকটর নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।
- ৩২। বাপেক্স এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Gazprom EP International Investment B.V.-এর মধ্যে-Bhola Island Evaluation-এর জন্য Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরের বিষয়টি সরকার কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে MoU স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে উপাত্ত আদান প্রদানের লক্ষ্যে Confidentiality Agreement স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৩৩। বাপেক্স-এর আওতাধীন শুল্ক, পরিত্যক্ত ও স্থগিত কূপসমূহে (কসবা # ১, সুন্দলপুর # ১ কূপ এবং পটিয়া, সীতাকুন্ড, আটগ্রাম ও মুলাদি ভূগঠন) অনুসন্ধান ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে পাঁচটি শর্টলিস্টেড আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে Request for Proposal (RFP) প্রেরণ করা হলে নির্ধারিত দিবসে একটি মাত্র কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রস্তাব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক সচ্ছলতা চাহিদা মোতাবেক না হওয়ায় নতুন ভাবে Expression of Interest (EOI) আহ্বানের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।
- ৩৪। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অব ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউট (ইকসিড)-এ নাইকো দুর্নীতি সংক্রান্ত চলমান মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পেট্রোবাংলা/বাপেক্স-এর পক্ষে ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক কাউন্সেল Foley Hoag প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং এ বিষয়ে বাপেক্স সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করছে।

১। ডাটা প্রসেসিং উপবিভাগ :

- ক) ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে রূপকল্প-০৯, ২ডি সাইসমিক প্রকল্পের পার্টি-০১ ও পার্টি-০২ এর আওতায় নোয়াখালী এলাকায় সংগৃহীত ৫০০ লাইন কি.মি. সাইসমিক জরীপ লাইন সমূহের মধ্যে ১১০ লাইন কি.মি. সাইসমিক জরীপ লাইনের **Reprocessing** এর কাজ চলমান আছে।  
সচিবালয়ের নির্দেশনা-২০১৪ অনুসরণে ভূপদার্থিক বিভাগের নথির শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং নথি বিনষ্টকরণের লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ই-নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- খ) Processing Software Geovation (Level 6501 & 6601) দ্বারা ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে রূপকল্প-০৯:২ডি সাইসমিক প্রজেক্টের পার্টি-০১ এবং পার্টি-০২ কর্তৃক সংগৃহীত জামালপুর ও নেত্রকোনা এলাকার RK-09-R-01, RK-09-R-05, RK-09-R-09, RK-09-R-02, RK-09-R-04, RK-09-R-06 লাইন সমূহের PSTM এর কাজ শেষ হয়েছে।

২। জিওফিজিক্যাল মেইনটেন্যান্স এন্ড স্টোরস উপবিভাগ :

- ক) প্রশাসন বিভাগের স্মারক নং-২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২১/৮৮, তারিখঃ ০৫/০৪/২০২১ এর মাধ্যমে নির্দেশনা মোতাবেক রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্পের যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও মালামালসমূহ ভূপদার্থিক রক্ষণাবেক্ষণ ও স্টোরস উপবিভাগের পক্ষে গ্রহণ করে ঢাকা অফিস, কাপাসিয়া স্থাপনা এবং রূপগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- খ) 428 Lite & 508 XT এর Server ও Client সমূহ চালু করে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- গ) Walki Talki Battery নিয়মিত চার্জিং-ডিসচার্জিং করা হয়েছে।
- ঘ) দুটি ওয়াগন ভ্যান এবং ভ্যান সংরক্ষিত রেকর্ডিং ইম্প্রুভমেন্ট রুটিন করে চালু করে ট্রাবলসুটিং করা হয়েছে।
- ঙ) সুটিং ব্লাস্টার সমূহ নিয়মিত চার্জিং-ডিসচার্জিং করা হয়েছে।
- চ) কাপাসিয়ায় সংরক্ষিত এসিড ব্যাটারিগুলো চার্জিং/ডিসচার্জিং এর কাজ চলমান আছে।

## ৪.৩

## খনন পরিচালনা বিভাগ

## ১। খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম :

- ক) তিতাস-১৩ ওয়ার্কওভার:  
ZJ 40 DBT (Bijoy-11) রিগ তিতাস-১৩ কূপে সংযোজন পূর্বক গত ২৬-০৬-২০২১ইং তারিখে ২য় দফায় ওয়ার্কওভার কাজ শুরু করা হয়েছে।
- খ) ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ ও ৩ কূপ ওয়ার্কওভার:  
বাপেক্স এর বিজয়-১০ রিগ দ্বারা পর্যায়ক্রমে ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ ও ৩ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপের পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ০২-০৬-২০২১ তারিখে রিগ ডাউন করা হবে, তারপর দ্রুততম সময়ের মধ্যে রিগ আপসহ সার্বিক সহায়ক কাজ শেষ করে ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শুরু করা হবে।
- গ) জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ খনন:  
ZJ50 DBS (Bijoy-12) রিগ দ্বারা জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ খনন কাজ ০১-০৩-২০২১ তারিখ হতে শুরু করে ইতোমধ্যেই কূপ খননের মূল কাজ শেষ করা হয়েছে। বর্তমানে কূপের ২টি DST শেষে ৩য় DST এর কাজ চলমান রয়েছে।

## ২। রিগ বেইজ :

- ক) মাধবপুর রিগ বেইজঃ  
দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ রিগ বেইজে রক্ষিত মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ অব্যাহত আছে।



**১। কূপ পরীক্ষণ (Well Testing) :**

- ১) শ্রীকাইল নর্থ-১ এ, সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) খনন কূপের এবং সেমুতাং-৫ ও সেমুতাং-৬ ওয়ার্কওভার কূপের জন্য DST এবং Slick Line Services ভাড়া সংগ্রহের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের কাজ শুরু হয়েছে।
- ২) শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপে DST সম্পাদনের জন্য সার্ভিস ভাড়া সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- ৩) জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের জন্য DST Services প্রদান করা হচ্ছে এবং তা চলমান রয়েছে।
- ৪) “বিজয়- ১০, ১১ ও ১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টেস্টিং উপবিভাগের মালমাল ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্রের কারিগরী মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ৫) সদ্য সমাপ্ত বিভিন্ন পরীক্ষণ রিপোর্ট প্রনয়ণ এবং পরবর্তী কূপসমূহের প্রস্তাবিত ডিএসটি/ টেস্টিং প্রসিডিউর চূড়ান্তকরণের কাজ অব্যাহত আছে।

**২। মাড ইঞ্জিনিয়ারিং (Mud Engineering) :**

- ১) জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপ খননে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা প্রদানের কাজ অব্যাহত আছে।
- ২) তিতাস # ৭ কূপের ওয়ার্কওভার সমাপ্ত হয়েছে। তিতাস # ১৩ কূপের ওয়ার্কওভার কাজে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদানের প্রস্তুতিমূলক কাজ চলমান আছে।
- ৩) ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ নং ওয়ার্কওভার প্রকল্পে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মাড ট্যাংক পরিষ্কার ও রং করণের কাজ চলমান।
- ৪) শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় মাড কেমিক্যাল ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্রঃ BAPEx/Admin/Int/Ten-1013/202 এর মূল্যায়ন কাজ চলছে। প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক Brine Filtration Unit এর দরপত্র আহবানের প্রস্তুতিমূলক কাজ চলমান রয়েছে।
- ৫) সেমুতাং ৫ ও ৬ নং ওয়ার্কওভার কার্যক্রমে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদানের প্রয়োজনীয় Mud & Completion Chemical ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্র আহবানের কাজ চলমান আছে।
- ৬) ১ টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২ টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট) খনন শীর্ষক প্রকল্পের Mud & Completion Chemical ক্রয়ের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

**৩। ওয়েল সিমেন্টেশন (Well Cementation) :**

- ১) জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের খনন কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং উক্ত কূপে সফলতার সহিত সিমেন্টেশন সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। ১৯/০৬/২০২১ এবং ২৬/০৬/২০২১ তারিখে ২ টি Bridge/Squeeze Job সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্তকূপে DST কার্যক্রমের জন্য সিমেন্টেশন সার্ভিস অব্যাহত রয়েছে।
- ২) শ্রীকাইল # ৪ ওয়ার্কওভার প্রকল্পের বিপরীতে Work Order No- Bapex/Admin/1777, (সংশোধিত) চুক্তিপত্রের সকল মালামাল চট্টগ্রাম বন্দর হতে খালাসের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- ৩) শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপের জন্য প্রয়োজনীয় সিমেন্ট, সিমেন্ট এডিটিভস এবং সিমেন্টেশন সার্ভিস ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র নং- Bapex/Admin/Int/Ten-1018/2021, তারিখ: 23.03.2021 কারিগরী মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৪) ওয়েল সিমেন্টেশন উপ-বিভাগের জন্য একটি মোবাইল সিমেন্টিং ল্যাবরেটরী ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র নং- Bapex/Admin/Int/Ten-1022/2021, তারিখ: 31.05.2021 পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৫) 3 Well এর জন্য প্রকল্প কমিটি কর্তৃক “Procurement of Cement (API Class ‘G’), Cement Additives (including Cement Analysis) and Cementation Services with Cementing Equipment (Rental)” ক্রয়ের লক্ষ্যে আর্থিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ৬) সেমুতাং-৭ ও শ্রীকাইল # ৫ খনন কূপের DPP প্রনয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটির চাহিদার প্রেক্ষিতে সিমেন্টেশন সার্ভিস প্রদানের ব্যয় বিভাজন প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ৪.৫

## পরীক্ষাগার বিভাগ

## ১। পেট্রোফিজিক্যাল :

- ক) পুরাতন হিলিয়াম পোরোসিমিটার যন্ত্রের কার্যক্ষম করার উপযোগী করার চেষ্টা চলছে।
- খ) সকার একিউএস কর্তৃক খননকৃত সেমুতাং সাউথ # ১-এ কোরিংকৃত দুই (০২) টি কোর (১৮ মিটার এর ২১ টি) সেগমেন্টের কোর প্রস্তুতি শেষে আংশিক প্রতিবেদন তৈরির কাজ এখনও অব্যাহত আছে।
- গ) পোরোসিমিটার-পারমিয়ামিটার (Kephi) যন্ত্রের মেরামতের নিমিত্তে মেসার্স Vinci Technologies- এর প্রতিনিধি মেসার্স ম্যাক্স ড্রেডিং ইন্টাঃ লিঃ কর্তৃক সমস্যা চিহ্নিত করার পর মেরামতের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া রেজিস্ট্রিভিটি মিটার, কোর ফটোগ্রাফি ও রক ইভাল যন্ত্রের সমস্যা চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত যন্ত্রসমূহের স্পেয়ার পার্টস তালিকা প্রস্তুত করে মেসার্স Vinci Technologies-কে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপরবর্তীতে মেসার্স Vinci Technologies কর্তৃক Ancillary equipment তথা Spare parts এর মূল্যসহ তালিকা প্রেরণ করতঃ উক্ত যন্ত্র চতুষ্টয়ের সার্ভিসসহ যাবতীয় বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির (AMC) ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।
- ঘ) গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইনস্টলকৃত যন্ত্রসমূহের মাধ্যমে কিছু পরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত যন্ত্রসমূহের কমিশনিং পরবর্তী কাজ অব্যাহত আছে।

## ২। ভূতাত্ত্বিক ল্যাব :

- ক) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে প্রেরিত সীতাকুন্ড ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে ৩য় দফায় প্রেরিত সাত (০৭) টি Shale নমুনার Micropaleontological analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুতি শেষে জীবাশ্ম পৃথিকীকরণের কাজ চলছে এবং ৪র্থ দফায় প্রেরিত ছাব্বিশ (২৬) টি Shale নমুনার প্রস্তুতির কাজ চলছে।
- খ) বায়োস্ট্র্যাটিগ্রাফি সেকশনে Palynological বিশ্লেষণ কাজের জন্য একটি Camera সম্বলিত Biological Microscope ও একটি Fume Hood ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে।
- গ) Sriekail # 3 Well এর Cutting নমুনার Grain Size separation এর কাজ চলছে।
- ঘ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে সীতাকুন্ড ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে ৩য় দফায় প্রেরিত পাঁচ (৫) টি Outcrop sand নমুনার Grain Size Analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়েছে।
- ঙ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে সীতাকুন্ড ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে ৪র্থ দফায় প্রেরিত তের (১৩) টি Outcrop sand নমুনার Grain Size Analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুতির কাজ চলছে।

## ৩। ভূ-রসায়ন :

- ক) গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লি. (জিটিসিএল) এর চাহিদাক্রমে বাপেক্স এর শ্রীকাইল, ফেঞ্চুগঞ্জ ও সালদানদী গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত সেলস ও ওয়েলহেড গ্যাস নমুনাসমূহের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন জিটিসিএলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত মাসিক রুটিন গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গ) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত মাসিক রুটিন গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ঘ) সালদানদী গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত মাসিক রুটিন গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ঙ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় সীতাকুন্ড ভূগঠনের বাড়বকুন্ড ছড়া ও বড় কুমিরা ছড়া থেকে সংগৃহীত গ্যাস নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- চ) জকিগঞ্জ #১ খনন কূপে ৯<sup>৭</sup>/<sub>৮</sub>" সিমেন্টেশন জব এর নিমিত্তে প্রেরিত সিমেন্ট নমুনা বিশ্লেষণ শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ছ) ফেঞ্চুগঞ্জ #৪ ওয়ার্কওভার কূপে ১৬০২ মিটার গভীরতায় সিমেন্ট স্কুইজ জব এর নিমিত্তে প্রেরিত সিমেন্ট নমুনা বিশ্লেষণ শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ চলছে।
- জ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক পাথারিয়া ভূ-গঠন থেকে ২০১৮-১৯ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত আউটক্রপ নমুনাসমূহের জিওকেমিক্যাল বিশ্লেষণের কাজ শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ঝ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক সীতাকুন্ড ভূগঠন থেকে ২০২০-২১ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত আউটক্রপ নমুনাসমূহের জিওকেমিক্যাল বিশ্লেষণের লক্ষ্যে নমুনা প্রস্তুতির কাজ চলছে।
- ঞ) উপবিভাগের কেমিক্যাল স্টোরে সংরক্ষিত কেমিক্যালসমূহের বিস্তারিত বিবরণসহ তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে।
- ট) উপবিভাগের যাবতীয় প্রতিবেদন, বই ও জার্নালসমূহের তালিকা তৈরির পর কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান আছে।

## ৪। বিবিধ:

- ক) বিভাগীয় প্রধান নিজ বিভাগের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন কমিটির কাজে নিয়োজিত থাকেন।
- খ) বিভাগের ১০ জন কর্মকর্তার ইন্ট্রিগ্রেটেড রিজার্ভার সিমুলেশন বিষয়ের উপর দুদিন ব্যাপী ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন।

## ৪.৬

## উৎপাদন বিভাগ

গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

## (১) উৎপাদনের বিবরণ :

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনক্ষম কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০- ২০২১)	চলতি মাস (জুন' ২০২১)	বিগত মাস (মে' ২০২১)	চলতি বৎসর ক্রমপুঞ্জিত (২০২০-২০২১)	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন
০১।	সালদানদী	০৩	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০৯১ ০.০৮০	৩৩.৩৫ ২৯.৩২	২.২৮৩ ১.৫৮২	১.৪৪২ -	৩৪.০১৫ ২৫.৬৪	২১৯২.৯০৭ ৭১৩৯.৩১২
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	০৩	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.১২৫ ০.১৯৯	৪৫.৭৯ ৭২.৮১	১২.১৯৬ ৫৬.১০৬	১১.৭৬৫ ৫৬.৪৬৪	৬৭.৭১৫ ১৯৭.৭৬১	৪৬৩৬.৭৩৫ ১৮৫৯৭.৭৫৯
০৩।	শাহবাজপুর	০৪	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	১.১০৭ ০.৯০০	৩৬৫.৪২ ২৯৭.১৫	৫১.৮৭৫ ৩৮.৩৯৯	৪২.৮৬১ ৩১.২১২	৪২০.২৯১ ৩৪০.৪০৩	২৮২২.৯২৬ ১৮৪৫.৬৯৮
০৪।	সেমুতাং	০৬	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০১৮ -	৬.৫০ -	০.৭১২ -	০.৭৫১ -	৮.৩৪৩ -	৩৮৯.৯৬১ ৮২৬.৬৮৪
০৫	সুন্দলপুর	০১	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.১৯৫ ০.০৫২	৭১.১৭ ১৮.৮১	৬.২৪ ১.৮৫৬	৬.৪৪৩ ১.৪৫৬	৭৫.৮৫৪ ২০.৫৭১	৫২৯.৩১১ ১২৭.১৯
০৬।	শ্রীকাইল	০৩	০৩	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৯৩৩ ১৯.৭৩৬	৩৪০.৩৭ ৭২০৩.৭১	৩৩.৪৫৪ ৮৪৫.৭৮৮	৩৪.৫৫৭ ৮৫১.৪৬৪	৩৪০.৭০৮ ৭৭৩১.৭৩২	৩১১২.৭৮৮ ৩৫৯২১.২০৩
০৭।	বেগমগঞ্জ	০৩	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৪৫৬ ০.৭৩৭	৫৪.৭৭ ৮৮.৪৪	৬.৯২২ ১১.৭২৫	৫.৩১ ১০.২৯৭	৬১.৫৩৯ ১০৬.৮১২	১৮৯.৫৯৬ ৩২৫.৫৩২
০৮।	রূপগঞ্জ	০১	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	- -	- -	- -	- -	- -	১৯.২২৯ ১৮০.০৮৩

গ্যাসঃ এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেটঃ হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

## (২) বিক্রয়ের বিবরণ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদিত দ্রব্য	বিক্রয়ের পরিমাণ (জুন' ২০২১)	ক্রমপুঞ্জিভূত (জুন' ২০২১) (২০২০-২০২১)	ভ্যাট প্রদান (জুন' ২০২১)	ভ্যাট বাদে মূল্য (জুন' ২০২১)	মোট মূল্য (জুন' ২০২১)	ক্রমপুঞ্জিভূত মূল্য (২০২০-২০২১)
০১।	সালদানদী	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	২.১৬২৯ -	৩৩.৬২৭৮ ৩৬.০০০	১৫.১৪৩৮ -	৪৬.০৭৫৭ -	৬১.২১৯৫ -	১০৩০.৫০০৫ ১৫.১৮১২
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	১২.১৮৬১ ১৮.০০০	৬৭.৬০৬৫ ১৫৩.০০০	১১৯.৩২৬৯ ৪.৮৮৭১	৩৭০.৬২৬৯ ২৯.৯১৩৬	৪৮৯.৯৫৩৮ ৩৪.৪০০৭	২৭১৮.১৮৭৩ ৬৪.৯৭৯১
০৩।	শাহবাজপুর	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৫১.৮৪৯৩ ৪০.৫০০	৪১৮.৯১১২ ৩৬৪.৫০০	৩২২.৩৯২৬ ১.৮১৪৪	১৫৭৬.৯৪৫৩ ১১.০৭৬৮	১৮৯৯.৩৩৭৮ ১২.৮৯১২	১৫৩৪৫.৫০৬২ ১১৬.০২০৪
০৪।	সেমুতাং	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৭০৪৬ -	৮.২৫৩২ -	৮.৬৫২৬ -	২১.৪২৯৭ -	৩০.০৮২৪ -	৩৫২.৩৬৯৫ -
০৫।	সুন্দলপুর	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৬.২৩৯৪ -	৭৫.৮৪৬৪ ১৮.০০০	৬১.০৯৬৫ -	১৮৯.৭৬৪৫ -	২৫০.৮৬১০ -	৩০৪৯.৪৮৬১ ৭.৫৩৬৬
০৬।	শ্রীকাইল	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৩৩.৩০৭৯ ৯৪৫.০০০	৩৩৯.৬১৮৪ ৭৮৯৩.০০০	২৩৬.০৫৪৬ ৫২.৩৪৯২	৭২১.০৪৪৫ ৩৪৮.৯৯২৩	৯৫৭.০৯৯১ ৪০১.৩৪১৫	১০৩১৯.৩৭২২ ৩৩৪৫.৪৮৮১
০৭।	বেগমগঞ্জ	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৬.৯১৭২ ১৮.০০০	৬১.৪৮৪৪ ১২৬.০০০	৬৭.৭৩৪২ ০.৯৯৭১	২১০.৩৮১১ ৬.৬৪৭৫	২৭৮.১১৫৩ ৭.৬৪৪৬	২৪৭২.০৪৬৬ ৫৩.৪০৪২
০৮।	বুপগঞ্জ	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	- -	- -	- -	- -	- -	- -

গ্যাসঃ এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেটঃ হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

১। কেন্দ্রীয় কারখানা, চট্টগ্রাম :**ক) মেশিনশপঃ**

- ক) ভলভো ০০৮৬ v-stay মেরামত ও ফিটিং করা হয়েছে।
- খ) পতেঙ্গা পানির মোটর পরিবর্তন, টেস্টিং ও কমিশনিং করা হয়েছে।
- গ) পতেঙ্গা পানির পাইপ লাইনরে থ্রেড কাটা ও পাইপ পরিবর্তন এবং ফিটিং এর কাজ করা হয়েছে।
- ঘ) নিশান ০১১৮ এর জন্য ঢালার বোল্ট (dia-10mm, L-2 inch)-৩ পিস তৈরি হয়েছে।
- ঙ) থ্রেডিং মেশিন মেইনটেন্যান্স ও পরীক্ষার করা হয়েছে।

**খ) ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট এবং ওয়ার্কশপঃ**

- ক) ভলভো ০০৮৬ v-stay এর কভার ওয়েল্ডিং করা হয়েছে।
- খ) নিশান ০১১৮ এর মাদ গার্ড ওয়েল্ডিং করা হয়েছে।
- গ) সিনো ০৬২১ এর ব্যাটারীর বক্স এর স্ট্যান্ড ওয়েল্ডিং করা হয়েছে।
- ঘ) সিনো ০৬২২ এর সেলেক্সার পাইপ ওয়েল্ডিং করা হয়েছে।

**গ) অটোশপ**

- ক) সিনোড্রাক ৬২২ গাড়ীর ক্লাচ প্লেট মেরামত, ও ডিজেল ফিল্টার ক্লিনিং ও সার্ভিসিং করা হয়েছে।
- খ) ভলভো ট্রাক ০০৮৬ এর মবিল ও মবিল ফিল্টার পরিবর্তন এবং ক্লাচ প্লেট মেরামত করা হয়েছে।
- গ) সিনো ট্রাক ০৬২৪ এর ডিজেল লাইন মেরামত ও প্রফেলার শ্যাফট মেরামত করা হয়েছে।
- ঘ) নিশান প্রাইমমুভার-০১১৮ এর ১২টি রিয়াকশন রড বুশ পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঙ) জীপ-৫৯৬৩ এর মবিল, মবিল ফিল্টার এবং ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- চ) জীপ-৩৯৩১ এর মবিল, মবিল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ছ) হেলি লিফটার ৩টন এর টিল্ট সিলিণ্ডার মেরামতপূর্বক টেস্টিং ও কমিশনিং করা হয়েছে।
- জ) টিসিএম লিফটার ১০টন এর এসি পাম্প মেরামত ও ডিজেল লাইন মেরামত করা হয়েছে।

**ঘ) তড়িৎশপ**

- ক) জীপ ৫৯৬৩ এর ব্রেক লাইট, বেক লাইট, পার্কিং লাইট চেকিং ও পরিবর্তন করা হয়েছে।
- খ) নিশান প্রাইমমুভার-০১১৮ এর ব্যাটারি চেকিং ও পরিবর্তন করা হয়েছে।  
এছাড়া অফিস ভবনের হিসাব শাখায় ও সিএন্ডএফ শাখায় বিভিন্ন বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত, বিভিন্ন গাড়ির ব্যাটারী চার্জ এবং নিরাপত্তা শাখায় ও পতেঙ্গা ল্যাব ইয়ার্ডে মোটর ও মোটর লাইন মেরামতসহ বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল কাজ করা হয়েছে।

২। কেন্দ্রীয় যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা :

উক্ত কারখানায় ২৩ টি হালকা যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করা হয়েছে।

৩। প্রধান কার্যালয় ঢাকা :

প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ক) বিজয়-১০ (ZJ70DBS), বিজয়-১১ (ZJ40DBT), বিজয়-১২ (ZJ50DBS), XJ650T রিগ যন্ত্রপাতি এবং ভারী যানবাহন যেমনঃ ফ্রেন, ফর্ক লিফটার, ট্রাক ও ট্রেইলার ইত্যাদির চলমান রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- খ) রিগসমূহে ব্যবহারের লক্ষ্যে রিগ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে।
- গ) চলমান প্রকল্পসমূহে মালামাল লোডিং/ অফলোডিং ও স্থানান্তর কাজে নিয়োজিত ভারী যানবাহনসমূহ মেরামতের লক্ষ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে।

## ৪। বিবিধ :

- ক) ফেঞ্চগঞ্জ-৪ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে বিজয়-১০ (ZJ70DBS) রিগ যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ তদারকি করা হয়েছে।
- খ) জকিগঞ্জ-১ কূপে বিজয়-১২ (ZJ50DBS) রিগের খনন কাজ পরিচালনার জন্য দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তদারকি করা হয়েছে।
- গ) তিতাস-৭ নং কূপে বিজয়-১১ (ZJ40DBT) রিগের দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তদারকি করা হয়েছে। তিতাস-৭ কূপে উক্ত রিগ ডাউন দিয়ে **dismantle** করে তিতাস-১৩ কূপে রিগ মাস্ট আপ ও রিগ যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে এবং ওয়ার্কওভার কাজ শুরু হয়েছে।
- ঘ) শ্রীকাইল-৪ নং কূপ এলাকায় রক্ষিত XJ650T রিগ পরবর্তী কূপে ব্যবহারের নিমিত্তে মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়।
- ঙ) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে রক্ষিত আইপিএস কার্ডওয়েল রিগ ও রিগ যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ করে উক্ত রিগ **Rehabilitation** করার লক্ষ্যে **Specification** তৈরির কাজ করা হচ্ছে।
- চ) শরিয়তপুর-১ কূপ খনন কাজ বিজয়-১০ রিগ দ্বারা করার লক্ষ্যে রিগের স্পেয়ার পার্টস আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সংগ্রহের নিমিত্তে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের কারিগরি মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য রিগ ও ভারী যানবাহনের স্পেয়ার পার্টস ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড চলছে।



## ৪.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

### ১। ডাটা প্রিজারভেশন উপ-বিভাগ :

- ক) শ্রীকাইল ও সালদানদী গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনার এপ্রিল-২০২১ এবং ফেব্রুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনার এপ্রিল ও মে-২০২১ মাসের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- খ) বাপেক্সের ডিসেম্বর-২০২০ ও মার্চ-২০২১ মাসের কার্যাবলীর প্রতিবেদন (এম.আই.এস প্রতিবেদন) গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- গ) পাথারিয়া ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া/সেকশন হতে সংগৃহীত শিলা নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঘ) চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় সীতাকুন্ড ভূগঠনের বাড়বকুন্ড ছড়া ও বড়কুমিরা ছড়া থেকে সংগৃহীত গ্যাস নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঙ) ফেব্রুগঞ্জ # ১ নং ওয়ার্কওভার কূপে ১৬০২ মিটার গভীরতম সিমেন্ট ফ্লুইড জব এর নিমিত্তে প্রেরিত সিমেন্ট নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- চ) জকিগঞ্জ # ১ ড্রিলিং কূপে ৯৫/৮ কেসিং সিমেন্টেশন জবের নিমিত্তে প্রেরিত সিমেন্ট নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ছ) চট্টগ্রাম জেলার চান্দগাঁও থানার উত্তর মোহরার এলাকার নলকূপ থেকে সংগৃহীত গ্যাস নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- জ) এসজিএফএল এর নিয়ন্ত্রনাধীন গ্যাস কূপ সংশ্লিষ্ট ওয়ার লাইন লগ সমূহের সফটকপি গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঝ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড ভূগঠনের লবনাক্ষ্য ছড়া এবং বড় কুমিড়া ছড়া থেকে সংগৃহীত গ্যাস নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঞ) জকিগঞ্জ ১ অনুসন্ধান কূপ থেকে সংগৃহীত এমডিটি ফ্লুইড (গ্যাস) নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ট) ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষিত এবং সাম্প্রতিক সময়ে প্রাপ্ত হার্ডকপি তথ্য/উপাত্তসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক যথাযথভাবে ডাটা শিট (এক্সেল শিট) এর মাধ্যমে নতুনভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং হার্ডকপিসমূহ ধূলা-বালি, পোকামাকড় থেকে রক্ষার জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।
- ঠ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ সেকশনে সংরক্ষিত টেপ সমূহ পর্যায়ক্রমে এবং নিয়মিতভাবে টেপ ক্লিনিং মেশিন দ্বারা পরিস্কার করা হচ্ছে।

### ২। কার্টোগ্রাফিক ও রিপ্ৰোডাকশন :

- ক) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত কার্টোগ্রাফিক ডাটা সমূহ (হার্ডকপি) ম্যাপ কেবিনেটে পুনঃবিন্যাস করে যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং একই সাথে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।

### ৩। ডিজিটাল ডাটা সিস্টেম উপ-বিভাগ :

- ক) ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার, স্টোরেজ ডিভাইসসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক ডিভাইস নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সচল রাখা হচ্ছে।
- খ) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটার হার্ডকপিসমূহের স্ক্যান্ড কপি/ইমেজ কপি এবং ফিল্ড ম্যাগনেটিক টেপসমূহের ডাটা SEG-Y Format এ রূপান্তরিত ডিজিটাল ডাটাসমূহ কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, DVD এবং এক্সটারনাল হার্ডডিস্কে কপি করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

## ৪। বিবিধ :

- ক) বাপেক্স এর বার্ষিক ক্রয় কর্মপরিকল্পনা (APP) ২০২১-২০২২ প্রনয়ন কল্পে ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের বার্ষিক ক্রয় চাহিদা সংযুক্ত ছকে পুরন করতঃ (সফটকপি ও হার্ডকপি) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) এসজিএফএল এর চাহিদার প্রেক্ষিতে এসজিএফএল এর নিয়ন্ত্রণাধীন ২০টি কূপ যথা: সিলেট-৩, সিলেট-৬, সিলেট-৭ ও সিলেট-৮ (সুরমা-১/১এ); কৈলাশটিলা-১, কৈলাশটিলা-২, কৈলাশটিলা-৩, কৈলাশটিলা-৪, কৈলাশটিলা-৫ ও কৈলাশটিলা-৬; রশিদপুর-১, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৩, রশিদপুর-৪, রশিদপুর-৫, রশিদপুর-৬ ও রশিদপুর-৭; বিয়ানীবাজার-১ (বিয়ানীবাজার-IX) ও বিয়ানীবাজার-২; ছাতক-১ সমূহের GR, SP, Caliper, Resistivity, Density, Porosity, DT, CBL-VDL, MDT, RDT, RFT ইত্যাদি এর সফটকপি (.TIF, .PDF ইত্যাদি ফাইল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বাপেক্সের প্রচলিত নিয়মকানুন মেনে বিধি মোতাবেক এবং Confidentiality and Safty Bond- এ মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষর পূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে।
- গ) বিজিএফসিএল এর চাহিদার প্রেক্ষিতে ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষিত GR/SP/CALX/CALY/MIT ডাটার সফটকপি (.PDF, .LAS) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বাপেক্সের প্রচলিত নিয়মকানুন মেনে বিধি মোতাবেক এবং Confidentiality and Safty Bond- এ মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষর পূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে।
- ঘ) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কর্তৃক আয়োজিত “**Public Procurement Audit Management**” শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য অত্র বিভাগ হতে ০২ (দুই) জন কর্মকর্তার মনোনয়ন প্রস্তাব এবং বাপেক্স ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত কনফারেন্স রুম এ অনুষ্ঠিতব্য “**Integrated Reservoir Modeling and Simulation**” শীর্ষক প্রশিক্ষণ এ অংশগ্রহণের জন্য ০২ (দুই) জন কর্মকর্তার মনোনয়ন প্রস্তাব নির্ধারিত ছকে পূরণ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঙ) অফিস কর্মদিবসে সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ সংরক্ষণাগার, ডাটা সংরক্ষণাগার, কার্টোগ্রাফিক ডাটা সংরক্ষণাগার এবং ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রন ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রন করা সহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখা হচ্ছে।

## ৫.১ লোকবল :

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতন স্কেল (২০১৫)	সংখ্যা		মন্তব্য
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১	৭৮,০০০ (নির্ধারিত)	-	-	-
২	৬৬,০০০-৭৬,৪৯০	০১	-	
৩	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০	০৮	-	
৪	৫০,০০০-৭১,২০০	৪৪	-	
৫	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০	১০৭	-	
৬	৩৫,৫০০-৬৭,০১০	৯৩	-	
৭	২৯,০০০-৬৩,৪১০	-	-	
৮	২৩,০০০-৫৫,৪৭০	-	-	
৯	২২,০০০-৫৩,০৬০	৫৭	-	
১০	১৬,০০০-৩৮,৬৪০	৩৮	-	
১১	১১,০০০-২৬,৫৯০	-	১০৪	
১২	১০,২০০-২৪,৬৮০	-	৫০	
১৩	৯,৭০০-২৩,৪৯০	-	-	
১৪	৯,৩০০-২২,৪৯০	-	৫৪	
১৫	৯,০০০-২১,৮০০	-	০৬	
১৬	৮,৮০০-২০,৫৭০	-	০৪	
১৭	৮,৫০০-২০,২৯০	-	০৯	
১৮	৮,২৫০-২০,০১০	-	৬০	
	মোটঃ	৩৪৮	২৮৭	
১৯	ক) প্রেষণে পেট্রোবাংলা হতে - পেট্রোবাংলা বহির্ভূত অন্যান্য কোম্পানী হতে -	- ০৩	- -	
	মোটঃ	০৩	-	
	সর্বমোটঃ	৩৫১	২৮৭	
সর্বমোট (কর্মকর্তা+কর্মচারী) = ৬৩৮				

## ৫.২ প্রশিক্ষণ :

### ১। বৈদেশিকঃ

ক্রঃ	প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ দাতা/ উদ্যোক্তা
-	-	-	-	-

### ২। স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১।	“বিভিন্ন প্রকার ছুটি” বিষয়ক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	০৩-০৬-২০২১	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ বাপেক্স, ঢাকা	১৪৯ জন
২।	“Advance Office Application” শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ	০৬-০৬-২০২১ হতে ০৭-০৭-২০২১	এনএপিডি, ঢাকা	১৩ জন
৩।	“পেনশন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ	০৬-০৬-২০২১ হতে ০৮-০৬-২০২১	বিআইএম, ঢাকা	১৫ জন
৪।	“Etiquette and Manners” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৯-০৬-২০২১ হতে ১০-০৬-২০২১	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ বাপেক্স, ঢাকা	২১০ জন
৫।	“Sustainable Development Goal (SDG)” শীর্ষক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	১৭-০৬-২০২১	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ বাপেক্স, ঢাকা	১৫৬ জন
৬।	“Sustainable Development Goal (SDG)” শীর্ষক ইনহাউজ (অনলাইন) প্রশিক্ষণ	১৭-০৬-২০২১	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ বাপেক্স, ঢাকা	৬৪ জন
৭।	“Cyber Security Awareness” শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ	১৮-০৬-২০২১ হতে ১৯-০৬-২০২১	বিআইএম, ঢাকা	০৭ জন
৮।	“Women in Leadership” শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ	২০-০৬-২০২১ হতে ২১-০৬-২০২১	বিআইএম, ঢাকা	০৭ জন
৯।	“সরকারি চাকরির অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলী” শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ	১৯-০৬-২০২১ হতে ২১-০৬-২০২১	বিআইএম, ঢাকা	০৭ জন
১০।	“Land Records Management” শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ	২০-০৬-২০২১ হতে ২৪-০৬-২০২১	এনএপিডি, ঢাকা	০৫ জন
১১।	“Annual Performance Agreement (APA)” শীর্ষক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	২৪-০৬-২০২১	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ বাপেক্স, ঢাকা	১৫৬ জন
১২।	Public Procurement Audit Management শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণ	২৭-০৬-২০২১ হতে ২৯-০৬-২০২১	বিআইএম, ঢাকা	২৫ জন
১৩।	“Integrated Reservoir Modeling and Simulation” শীর্ষক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	২৯-০৬-২০২১ হতে ৩০-০৬-২০২১	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ বাপেক্স, ঢাকা	৬০ জন

### ১। লেকচার/সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

### ২। উপস্থাপনাঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

### ৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্যঃ

৫.৩.১	কর্মকর্তা-৩৫১ জন	কর্মচারী-২৮৭ জন	মোট জনবল-৬৩৮ জন
৫.৩.২	PC ব্যবহারকারী কর্মকর্তা-২৪৮ জন	PC ব্যবহারকারী কর্মচারী-৫৩ জন	PC ব্যবহারকারী মোট জনবল-৩০১ জন

৫.৩.৩ বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণীঃ

i) PC -র সংখ্যা-২১৩ টি	vii) Printer সংখ্যা-১৬৫ টি
ii) Server-র সংখ্যা- ০৭ টি	viii) Scanner সংখ্যা-৪৩ টি
iii) DVD Writer -র সংখ্যা-২১৩ টি	x) Multimedia Projector সংখ্যা-০৪টি
iv) Digital Camera -র সংখ্যা-০২ টি	xi) Edge Modem: 07 nos. (4 in Drilling field, 3 in production field.
v) Laptop Computer -র সংখ্যা-২৮ টি	xii) GPRS Network: Between project and head office.
vi) Internet connectivity: (50+101) Mbps by fiber optics.	xiii) Video Conferencing Sysytem with 80 inch Interactive Digital Display at head office.: 01 Set

৫.৩.৪ কোম্পানীর Website Address: www.bapex.com.bd

৫.৩.৫	ইন্টারনেটের সাথে সংযোগকৃত PC এর সংখ্যা-২১৩ টি
৫.৩.৬	কোম্পানীর ইন্টারনেট সংযোগের ধরন- ব্রডব্যান্ড
৫.৩.৭	বাপেক্স ডোমেইনে নিবন্ধিত ই-মেইল ব্যবহারকারী সংখ্যা-৩৭৩ জন।
৫.৩.৮	বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত ২১৩ টি কম্পিউটার Wifi Network এর আওতাভুক্ত।
৫.৩.৯	Desktop PC- এর Operating System: (ক) Windows-7, (খ) Windows-8.1 এবং (গ) Windows-10
৫.৩.১০	Desktop PC- এর Application Software: (১) MS Office-2003, 2007, 2013, 2016 (২) Adobe Photoshop (৩) Adobe Illustrator (৪) AutoCAD (৫) Map Source (৬) Grapher (৭) ArcView (৮) Mesa
৫.৩.১১	Other software used in the company: Data Acquisition System Software: Linux version -6.5 (Operating System), e-428XL, e-428 Lite, e-508XT Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma, Petromod, Techlog & Opendtect Plant Automation Software & Firmware: ABB Freelance DCS & YOKOGAWA CENTUM VP for design and Data Acquisition System of the DCS system SIEMENS SIMATIC S-700 (300/400) for design of PLC system. SIEMENS WINCC Profesional for supervisory control and data acquisition (SCADA) and human-machine interface (HMI) system. Also confirm the visibility in operation & production Plant Intelligence
৫.৩.১২	কোম্পানীর Accounting System সম্পূর্ণ Computerised এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।
৫.৩.১৩	কোম্পানীর Store Inventory System কে Digitized এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।

**৫.৩.১৪ কোম্পানীতে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ E-mail address .**

SL. No.	Name / Designation of the user	E-mail address
১.	Managing Director.	mdbapex@bapex.com.bd
২.	Company Secretary.	secretary@bapex.com.bd csbapex@bapex.com.bd
৩.	Planning Division	gmplanning@bapex.com.bd
৪.	Geological Division	gmgeology@bapex.com.bd
৫.	Geophysical Division.	gmgsd@bapex.com.bd
৬.	Production Division.	gmproduction@bapex.com.bd
৭.	Account & finance Division.	gmaccounts@bapex.com.bd
৮.	Administration Division.	gmadmin@bapex.com.bd
৯.	Engineering Division.	gmengineering@bapex.com.bd
১০.	Drilling Division.	gmdrilling@bapex.com.bd
১১.	Data centre.	gmdata@bapex.com.bd
১২.	Laboratory Division.	gmlab@bapex.com.bd
১৩.	Chittagong Regional Office.	gmctg@bapex.com.bd
১৪.	Purchase Department.	purchase@bapex.com.bd
১৫.	Construction Department.	construction@bapex.com.bd
১৬.	Audit Department..	dgmaudit@bapex.com.bd
১৭.	ICT Department.	ict@bapex.com.bd dgm_ict@bapex.com.bd
১৮.	Saldanadi Gas Field.	sgf@bapex.com.bd
১৯.	Fenchuganj Gas Field.	fgf@bapex.com.bd
২০.	Shahbazpur Gas Field.	sbzgf@bapex.com.bd
২১.	Srikail Gas Field	skrl@bapex.com.bd
২২.	Rupganj Gas Field	rupgf@bapex.com.bd
২৩.	Begumgonj Gas Field	bfg@bapex.com.bd
২৪.	Shahzadpur Sundalpur Gas Field	ssgf@bapex.com.bd
২৫.	HRM Department	hrm_bapex@bapex.com.bd
২৬.	Medical Centre.	medical @bapex.com.bd
২৭.	Website	webportal@bapex.com.bd

**E-mail address of Projects under implementation.**

SL. No.	Project name	E-mail address
২৮.	2-D Seismic Party	pd2d@bapex.com.bd
২৯.	3-D Seismic Party	pd3d@bapex.com.bd
৩০.	Seismic Party.	pcseismic@bapex.com.bd
৩১.	Geological Party	pcgeology@bapex.com.bd
৩২.	Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project	pdrpkp2@bapex.com.bd
৩৩.	Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project	pdrpkp3@bapex.com.bd
৩৪.	Project Director, Bhola 3 wells	pmbhola3wells@bapex.com.bd
৩৫.	Project Director, Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.	gmahbub@bapex.com.bd



### ৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) :

মাস জুন, ২০২১।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস (মে, ২০২১)	চলতি মাস (জুন, ২০২১)	বিগত বছরের মোট (২০১৯-২০২০)	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২০-২০২১)
১	আবগারী শুল্ক/ ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	১২.০০	৬.২৯	৮৩.২৪	৮৮.৫২
২	আয়কর	১.০৭	২.৬০	১৬.৪৯	১২.৬৩
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	-	-	-	০.৫০
৪	কাষ্টম কর	-	-	-	-
৫	ডি, এস, এল	-	১.০৯	৪.৫২	৪.৩৬
৬	অন্যান্য	-	-	-	-
	মোট প্রদান-	১৩.০৭	৯.৯৮	১০৪.২৫	১০৬.০১

### ৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) :

মাসঃ জুন, ২০২১।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ব্যাংক ব্যালেন্স	মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব		
১	চলতি মাসের শেষে (প্রধান কার্যালয়)	০.০২৭৩	০.০০৭৫	৭৬.৭৫৬৮	১২৫৭.৬৭৫৬	১৩৩৪.৪৩৯৯	১৩৩৪.৪৬৭২
২	বিগত মাসের শেষে	০.০৩৪২	০.০০৭৬	৮১.০৯৬৮	১১৩০.৬৫১৭	১২১১.৭৫৬০	১২১১.৭৯০৩
৩	বিগত বছরের শেষে	০.০১৩৪	০.০০৭৬	১৩৩.২৪৬৪	৯৭২.১৯১১	১১০৫.৪৪৫১	১১০৫.৪৫৮৫

**৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী :**

পরিচালকমন্ডলীর সভাঃ	০১ (এক) টি।
	৪৪১তম তারিখ: ১০/০৬/২০২১ইং
বার্ষিক সাধারণ সভাঃ	প্রযোজ্য নয়।
মাসিক প্রকল্প সমন্বয় সভাঃ	প্রযোজ্য নয়।
সাধারণ বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	০২ (দুই) টি।
i) BAPEX/Purchase/OT-007/2020-2021 Date 29-06-2021	: Hiring of Vehicles (Rental) for One Pajero/Prado/SUV 4WD, One Double Cabin Pickup with Carryboy;4WD under Local Tender.
ii) e-Tender ID No. 59040 OTM, Date 28-06-2021	: Repair & Maintenance of Chemical godown at Shabazpur Gas Field, Bhola.
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	০৪ (চার) টি।
i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1028/2021, Date: 28-06-2021	: Procurement of Well Completion Materials for 1 Exploratory Well (Srikail North-1A) and 2 Appraisal Cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4 (West) Drilling Project.
ii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1029/2021, Date: 29-06-2021	: Procurement of Casing Accessories & Liner Hanger for 1 Exploratory Well (Srikail North-1A) and 2 Appraisal Cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4 (West) Drilling Project.
iii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1030/2021, Date: 29-06-2021	: Procurement of Mud and Completion Chemicals 1 Exploratory Well (Srikail North-1A) and 2 Appraisal Cum Development Well (Sundalpur-3 & Begumganj-4 (West) Drilling Project.
iv) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1031/2021, Date: 30-06-2021	: Hiring of Directional Drilling Services (Directional Drilling Engineer & Directional Survey Engineer) with MWD Equipment.

অন্যান্য বিজ্ঞপ্তির /স্মরণিকার সংখ্যা ও বিবরণঃ নাইক।

**আইন ও চুক্তি সংক্রান্ত:**

ক) আন্তর্জাতিক চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ নাই।

খ) স্থানীয় চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ ০৩ (তিন) টি।

- Contract Agreement between BAPEX and M/S. Sunrise Enterprise, 25 Indira Road, Tejturi Bazar Chalk, Sher-e-Bangla nagar, Dhaka-1215 for Procuring Certain goods Such as Procurement of air conditioner and projector with sound system for Chattagram regional office of BAPEX. This Contract is signed on 16-06-2021.
- Contract Agreement between BAPEX and ENVIRONMENT AND RESOURCE ANALYSIS CENTER LTD. (ENRAC) for Engagement of Consulting Firm to Conduct Environmental Impact Assessment (EIA) for 2D Seismic Survey Over Exploration Block 15 & 22 Project. This Contract is signed on 24-06-2021.
- Contract Agreement between BAPEX and M/S. JASHIM TRADERS, 158 Shahid Sayed Nazrul Islam Sharani, Purana Palton, Dhaka-1000 for Procuring Certain goods Such as Procurement of Deep Tube-well, its accessories and related services for Fire Fighting System of Shahbazpur Gas Field. This Contract is signed on 24-06-2021.

## ৫.৭ আত্মীকরণ/পদোন্নতি/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/ পদত্যাগ/ নিয়োগ/বদলি/ বরখাস্ত/লিয়েন/ প্রেষণ :

### ১। আত্মীকরণ:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

### ২। পদোন্নতি:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদোন্নতি প্রাপ্ত পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

### ৩। অবসর গ্রহণ/ পিআরএল:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
জনাব মোঃ আবুল কালাম, ডেরিকম্যান	১৭৭৮	০১-০৬-২০২১	পিআরএল
জনাব মোঃ নাছির উদ্দিন, ফায়ার ফাইটার	২০৬৯	০৫-০৬-২০২১	পিআরএল
জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন, হেডম্যান	১৫৫২	০৭-০৬-২০২১	পিআরএল
জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, প্লান্ট এটেনডেন্ট	২১০০	১৬-০৬-২০২১	পিআরএল
জনাব মোঃ শাহ আলম, অফিস সহায়ক	২০৩৭	৩০-০৬-২০২১	পিআরএল

### ৪। শোক সংবাদ:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	মন্তব্য
-	-	-

### ৫। পদত্যাগ/ ইস্তফা:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
জনাব আহসান হাফিজ, সহকারী ব্যবস্থাপক (যন্ত্রকৌশল)	০৮১৮	০৪-০২-২০২১	ইস্তফা

### ৬। নিয়োগ/ যোগদান:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
জনাব মোহাম্মদ আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৩৩৫	২৩-০৫-২০২১	চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

### ৭। বদলী:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

### ৮। বরখাস্ত (সাময়িক):

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ
-	-	-

### ৯। লিয়েন:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

### ১০। প্রেষণ/অধ্যায়ন ছুটি:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

## ৬। সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

### ৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ :

( লক্ষ টাকায় )

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	৩য় পরিকল্পনায় তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৮৭ হতে জুন ১৯৯৬)	স্বাঃ ৯৩২৮.১৯ নঃ বৈঃ ৬৩২৩.৩৬ প্রঃ সাঃ ১১০৯৩.৪৫ মোটঃ ২৬৭৪৫.০০	স্বাঃ নঃ বৈঃ প্রঃ সাঃ মোটঃ ১৭৩৩১.৬৩	জুন ১৯৯৬	Bapex GOB Russia Saudi Arab Belgium France Germany & Republic Czech.	- বগুড়া-২ নং কূপ খনন। - পাথারিয়া-৫ নং কূপ খনন। - শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার। - ৮৫১ কিঃ মিঃ ভূ-তাত্ত্বিক এবং ১৯৫৮ লাঃ কিঃ মিঃ ২- ডি ভূ-কম্পন জরীপ সম্পন্ন।
২।	সালদানদী তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান / মূল্যায়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৯৩ হতে ডিসেঃ ১৯৯৬)	স্বাঃ ১১২৮.০০ নঃ বৈঃ ১৬৬৫.০০ মোটঃ ২৭৯৩.০০	স্বাঃ নঃ বৈঃ মোটঃ ২৭৮৭.০২	ডিসেঃ ১৯৯৬	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার।
৩।	তৈল ও গ্যাস মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মে ১৯৯৭ হতে জুন ২০০০)	স্বাঃ ১০৩৩.০০ নঃ বৈঃ ২৩৮০.০০ মোটঃ ৩৪১৩.০০	স্বাঃ নঃ বৈঃ মোটঃ ২৬৬৬.৩৮	জুন ২০০০	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে আরো একটি নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কার।
৪।	শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (এপ্রিল ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্বাঃ ১৬৭৩.০০ নঃ বৈঃ ৩৯৯০.০০ মোটঃ ৫৬৬৩.০০	স্বাঃ ১৪৯৩.৬২ নঃ বৈঃ ৩৭৮০.০০ মোটঃ ৫২৭৩.৬২	জুন ২০০৫	GOB	-শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপে গ্যাস আবিষ্কার। -বাপেক্স এর একমাত্র খনন রিগ আইডিকো এইচ-১৭০০ এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের মাধ্যমে আধুনিকিকরণ।
৫।	ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্বাঃ ২৯৭৬.০০ নঃ বৈঃ ৬০৬৬.০০ মোটঃ ৯০৪২.০০	স্বাঃ ২৭১৫.৪৩ নঃ বৈঃ ৫৯০৮.৫৯ মোটঃ ৮৬২৪.০২	জুন ২০০৫	GOB	-ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ খনন। -০৭ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ স্থাপন। -দৈনিক 60 MMCF গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Silicagel Process Plant স্থাপন। -জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইনে দৈনিক 45MMCF গ্যাস সরবরাহ।
৬।	তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কারিগরি সহায়তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। জানুঃ ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫) (প্রকৃত শুরুর মার্চ ২০০০)	স্বাঃ ১৪২.০০ প্রঃ সাঃ ৯৬০.০০ মোটঃ ১১০২.০০	স্বাঃ ১২৫.২৯৮ প্রঃ সাঃ ৯৫৯.২০০ মোটঃ ১০৮৪.৪৯৮	জুন ২০০৫	GOB & German	-৩৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৬১ জন কর্মকর্তাকে ভূ-তত্ত্ব, ভূ-পদার্থ, ভূ-রসায়ন, খনন এবং রিজার্ভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান। -Developed Basin Model (Shelf) area -Updated Geological Data Base -Identified new exploration areas & prospects -Skill Enhancement of Bapex employee.
৭।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ৩- ডি সাইসমিক সার্ভে প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ১৯৯৮ হতে জুন ২০০৫)	স্বাঃ ৯৭.০০ প্রঃ সাঃ ১২১২.০০ মোটঃ ১৩০৯.০০	স্বাঃ ৭১.০১ প্রঃ সাঃ ১২৩২.১৭ মোটঃ ১৩০৩.১৮	জুন ২০০৫	GOB & France	-একটি ৩-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রাহক যন্ত্র (Sercel 428XL) ক্রয় এবং ১২ জন কর্মকর্তা উক্ত যন্ত্রের ওপর ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।
৮।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র মূল্যায়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মার্চ ২০০১ হতে জুন ২০১০)	স্বাঃ ৬৫৪৬.৫৫ নঃ বৈঃ ৯৮১২.৪৭ মোটঃ ১৬৩৫৯.০২	স্বাঃ ৪১১৭.৬৭ নঃ বৈঃ ৪০১৫.৮৩ মোটঃ ৮১৩৩.৫০	জুন ২০১০	GOB	-এই কূপ হতে দৈনিক ০৬ -০৭ MMCF গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। -এই গ্যাস ফিল্ড হতে PDB'র Rental Power Plant-এ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।
৯।	অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেন্গেনিং প্রকল্প (ওসিএসপি) (জানুয়ারী ২০০৩ হতে জুন ২০১২)	স্বাঃ ২০২৫.০০ নঃ বৈঃ ২৩৬২৫.০০ মোটঃ ২৫৬৫০.০০	স্বাঃ ১৫৬৭.৫৫ নঃ বৈঃ ১৯১১৬.০০ মোটঃ ২০৬৮৩.৫৫	জুন ২০১২	GOB	Procurement of a deep drilling rig under this projet shall strengthen operation capacity of Bapex as well as exploration of Oil & Gas can be intensified and at the same time possible gas reserve of the country can also be increased.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০।	সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১২)	স্বাঃ ১৮৮৮.১০ নঃ বৈঃ ৫৪৭৬.৯০ মোটঃ ৭৩৬৫.০০	স্বাঃ ১৫৭৮.০৫ নঃ বৈঃ ৪৩৯১.৭৪ মোটঃ ৫৯৬৯.৭৯	জুন ২০১২	GOB	The project has been successfully completed and is now full in production. Daily 9-10 MMCF treated gas is being produced and supply to greater Noakhali district national grid line.
১১।	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	স্বাঃ ২২০০.০০ নঃ বৈঃ ৪৮১৭.০০ মোটঃ ৭০১৭.০০	স্বাঃ ১২৮৫.৬০ নঃ বৈঃ ২৮২১.৭২ মোটঃ ৪১০৭.৩২	ডিসেম্বর ২০১২	GOB	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 3301m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Kapasia Structure and hence the well is declared as a dry hole.
১২।	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে নভেম্বর, ২০১২)	স্বাঃ ২২৭.০০ প্রঃ সাঃ ১১১৩.০০ মোটঃ ১৩৪০.০০	স্বাঃ ১৮৯.১৭ প্রঃ সাঃ ১১০৫.৯৩ মোটঃ ১২৯৫.১০	নভেম্বর ২০১২	GOB	As per objective of project, BAPEX Data Center has upgraded efficiently with modern and sophisticated facilities of international standard to provide customize data services to National and International clients/users of oil gas sectors.
১৩।	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প	স্বাঃ ১০৬৯.২৬ নঃ বৈঃ ৫১৫০.৯০ মোটঃ ৬২২০.১৬	স্বাঃ ১০৬৮.৭০ নঃ বৈঃ ৫১৫০.০০ মোটঃ ৬২১৮.৭০	জুন ২০১৩	GOB	After completion of the project 7-10 MMSCFD gas is being supplied to Chittagong which is helping meet up increased demand of gas in the country as well as to offset the importation of petroleum products.
১৪।	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স (EPCB) প্রকল্প	স্বাঃ ১৮৮৬.০০ নঃ বৈঃ ১৯৯১৪.০০ মোটঃ ২১৮০০.০০	স্বাঃ ১৬৩১.৩০ নঃ বৈঃ ১৯২০৭.৮৩ মোটঃ ২০৮৩৯.১৩	জুন ২০১৩	GOB	BAPEX has successfully completed the project. In 40 different lots, BAPEX have procured many vital and effective equipment for exploration and drilling activities and 85 people in different categories have been trained up in human resource development program. All of the procured equipment working satisfactorily. Thus the procured modern Seismic, Drilling & Exploration supporting equipment and trained man power are playing a vital role for the exploration and Production Capacity Building of BAPEX.
১৫।	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ২৭৫৯.০০ নঃ বৈঃ ৪৭৭৬.০০ মোটঃ ৭৫৩৫.০০	স্বাঃ ২৪৫২.২৪ নঃ বৈঃ ৩৯০৩.৯১ মোটঃ ৬৩৫৬.১৫	অক্টোবর ২০১৩	GDF	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 4683m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Sunetra Structure and hence the well is declared as a dry. BAPEX right now conducting 3D seismic survey over Sunetra Prospect to find out the cause of being dry and to find out a prospective suitable location for future drilling.
১৬।	রূপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৩৭১৬.০০ নঃ বৈঃ ৫৯৮৪.০০ মোটঃ ৯৭০০.০০	স্বাঃ ২৭৮৮.৯১৭৭ নঃ বৈঃ ৩৩৩৮.৬২১৩ মোটঃ ৬১২৭.৫৩৯	জুন ২০১৫	GDF	The project was implemented by the professionally skilled personnel of BAPEX. The problems those arised during execution of the project were duly encountered/ attended and as such the project work was not hampered. No problems encountered in project financing, allocation and release. The project has been successfully completed within the estimated time.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭।	১৫০০ হর্স পাওয়ার রিগ সংগ্রহ প্রকল্প	স্বাঃ ২৬০১.৬২ নঃ বৈঃ ১৮৫৭০.৮৩ মোটঃ ২১১৭২.৪৫	স্বাঃ ২১৫৬.৯৪ নঃ বৈঃ ১৭৫৪৩.৬৩ মোটঃ ১৯৭০০.৫৭	জুন ২০১৫	GDF	BAPEX has successfully completed the 1500 HP Rig procurement project. The project was started in July 2012 under GDF funding with a view to enhance the drilling capacity of BAPEX. The total project cost was TK. 211.72 crore. No significant problem was encountered; minor problems were solved with the co-operation extended by different level of executives. As a result it was possible to complete the project with less than the estimated cost.
১৮।	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	স্বাঃ ৬৯৫.০০ নঃ বৈঃ ৩৯২৩.০০ মোটঃ ৪৬১৮.০০	স্বাঃ ৪৪০.৫৮১ নঃ বৈঃ ৩৭৩২.৪৬৪ মোটঃ ৪১৭৩.০৪৫	জুন ২০১৫	GDF	The gas production from Begumganj well # 3 has started through the installed process plant since 3 <sup>rd</sup> March 2015. Early production facility will use for production of gas from newly discovered field as well as testing of future development or exploration wells. The project has been successfully completed within the estimated period.
১৯।	বাপেক্স এর ০৫ টি কুপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ২২০৭৯.৬৮ নঃ বৈঃ ৭৯৩১৭.৩২ মোটঃ ১০১৩৯৭.০০	স্বাঃ ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪ নঃ বৈঃ ৭০৩৮৫.৬০৪৭০ মোটঃ ৯১৩৩১.১০০১৪	জুন ২০১৫	GDF	The project has been successfully completed and is now in fully operation. Daily 77 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid and Bhola Quick Rental Power Plant & PDB power plant. To increase gas production more development wells may consider to be drilled in the same structure for gas based fertilizer, power plant and other industries. Drilling of development wells may be considered to be commenced through a new project of BAPEX.
২০।	Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power System of IDECO H-1700 Rig	স্বাঃ ৪৫০.০০ নঃ বৈঃ ৩৪৪০.০০ মোটঃ ৩৮৯০.০০	স্বাঃ ৩৪৪.৮৪ নঃ বৈঃ ৩৩৯৪.৫৮ মোটঃ ৩৭৩৯.৪২	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. After successful installation, commissioning and testing of the imported equipment the rig is being now used for drilling/workover operation without any interruption.
২১।	মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৪০৭৮.০০ নঃ বৈঃ ৪৬৬৮.০০ মোটঃ ৮৭৪৬.০০	স্বাঃ ৩৮০৭.৪১ নঃ বৈঃ ৪৩১৯.৫০ মোটঃ ৮১২৬.৯১	জুন ২০১৬	GOB	Mubarakpur # 1 exploratory well was drilled up to 4624 m vertically to achieve some Geological aspect likely discovery of hydrocarbon from stratigraphic trap which is completely new exploration with more prospects.
২২।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ	স্বাঃ ১০৩৭.৫৮ নঃ বৈঃ ৬৭৪৩.৫০ মোটঃ ৭৭৮১.০৮	স্বাঃ ১০৩৫.৬০ নঃ বৈঃ ৬৪৫৬.৯৯ মোটঃ ৭৪৯২.৫৯	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Shahbazpur Field very smoothly and supplying the same of PDB's Power Plant, Rental Power Plant and other commercial & domestic users as per their demand.
২৩।	Srikail # 04 Appraisal cum development well drilling project.	স্বাঃ ৪৭০০.৫৭ নঃ বৈঃ ২০৩৭২.৪৩ মোটঃ ২৫০৭৩.০০	স্বাঃ ৪১৯৪.৪৮ নঃ বৈঃ ১৫৪৫২.৫৩ মোটঃ ১৯৬৪৭.০১	সেপ্টেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed and is now in operation. Approximately 10 mmscfd treated gas and 30 bbls/day condensate is being produced from 'D' sand & supplied to national grid. At the same time, another new gas zone 'E' was discovered and tested approximately 20 mmscfd gas and 80 bbls/day.



ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪।	Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field	স্বাঃ ১৪৬৭.০০ নঃ বৈঃ ১০২০০.০০ মোটঃ ১১৬৬৭.০০	স্বাঃ ১২০৬.৯৮ নঃ বৈঃ ১০০৯৯.৭৪ মোটঃ ১১৩০৬.৭২	ডিসেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Srikail well # 2, 3 & 4 very smoothly. Now 43 mmscfd gas is being processed by this process plant but capacity of the plant is 60 mmscfd.
২৫।	Salda Well#3, 4 & Fenchugonj Well#4, 5 Gas Field Development Project.	স্বাঃ ৬৭৮৮.২০ নঃ বৈঃ ২৩৭৭৫.৮০ মোটঃ ৩০৫৬৪.০০	স্বাঃ ৬০৬৬.৫৪ নঃ বৈঃ ২০৫৯৮.০০ মোটঃ ২৬৬৬৪.৫৪	জুন ২০১৬	GOB	After completion of the project Daily 41-44 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.
২৬।	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর#২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ২৫৬২.০০ নঃ বৈঃ ৩৭২৮.০০ মোটঃ ৬২৯০.০০	স্বাঃ ২০৪৫.২৪ নঃ বৈঃ ২৯৮১.১৩ মোটঃ ৫০২৬.৩৭	অক্টোবর ২০১৭	GDF	After completion of the project Daily 8-10 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.
২৭।	2D Seismic Project of BAPEX Project	স্বাঃ ৫৯২৮.০০ নঃ বৈঃ ৩৪০৫.০০ মোটঃ ৯৩৩৩.০০	স্বাঃ ৫৩৫১.৭৮ নঃ বৈঃ ২৭৯৯.৮০ মোটঃ ৮১৫১.৫৮	জুন ২০১৮	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
২৮।	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project.	স্বাঃ ১৩৫২.০০ নঃ বৈঃ ৭৪৫২.০০ মোটঃ ৮৭৭৪.০০	স্বাঃ ১০১৫.৭৪ নঃ বৈঃ ৭২৭২.৭২ মোটঃ ৮২৮৮.৪৬	ডিসেম্বর ২০১৮	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
২৯।	3D Seismic Project of BAPEX (1 <sup>st</sup> Revised)	স্বাঃ ১৩৭৯০.০০ নঃ বৈঃ ১০৯৮০.০০ মোটঃ ২৪৭৭০.০০	স্বাঃ ১৩৩০৫.৮৯ নঃ বৈঃ ১০০৭৫.৮৫ মোটঃ ২৩৩৮১.৭৪	নভেম্বর ২০১৯	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
৩০।	রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৫৪১৮.১৫ নঃ বৈঃ ১০৯১১.০২ মোটঃ ১৬৩২৯.১৭	স্বাঃ ১৯৬১.৮১ নঃ বৈঃ ৭৯৪.৮৩ মোটঃ ২৭৫৬.৬৪	জুন, ২০১৯	GDF & BAPEX Own Fund	
৩১।	রূপকল্প-৩ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৭৩৮১.৪২ নঃ বৈঃ ১৪২৩৯.৮৫ মোটঃ ২১৬২১.২৭	স্বাঃ ৩৮১৯.৬১ নঃ বৈঃ ৪৫০৮.৮৫ মোটঃ ৮৩২৮.৪৬	ডিসেম্বর ২০১৯	GDF & BAPEX Own Fund	
৩২।	রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৫৯৭২.০০ নঃ বৈঃ ১০২৩৭.০০ মোটঃ ১৬২০৯.০০	স্বাঃ ৫৫৭৭.৩৩ নঃ বৈঃ ৮৮৪৭.৭৫ মোটঃ ১৪৪২৫.০৮	সেপ্টেম্বর ২০২০	GDF	
৩৩।	রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্প	স্বাঃ ৫৬৬১.০০ নঃ বৈঃ ৪৯১৯.০০ মোটঃ ১০৫৮০.০০	স্বাঃ ৫০৬৮.৭০ নঃ বৈঃ ৪৩৫৩.৯৪ মোটঃ ৯৪২২.৬৪	জুন ২০২১	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.

\* প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নহে।

## ৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্ক ওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ :

বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী, যে সকল কূপে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপঃ

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
1.	Kailashtila Well-1	1982	P-80 Workover Rig (Mech.)	Fished out cemented tubing and completed as a dual gas producing well.
2.	Kamta Well-1	1984	-do-	Completed as a gas producing well.
3.	Chatak Well-1	1986	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
4.	Titas Well-1	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
5.	Titas Well-3	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
6.	Feni Well-1	1988	-do-	Changed drill string, well head and completed as a gas producing well with new completion string.
7.	Titas Well-4	1992	-do-	Operation completed as per contract with BGFCL.
8.	Bakhrabad Well-4	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
9.	Bakhrabad Well-5	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to back bring the well into production.
10.	Kailashtila Well-1	1997	-do-	Worked over by removing packers.
11.	Shahbajpur Well-1	2004	-do-	Completed as a gas producing well.
12.	Sylhet Well-7	2005	-do-	Converted into gas well from oil well.
13.	Kailashtila Well-3	2006	-do-	Isolation of middle zone and produce gas from the top zone of the well.
14.	Kailashtila Well-4	2007	-do-	Isolation of lower gas zone and produce gas from the middle gas zone of the well.
15.	Fenchuganj well-2	2008	-do-	Squeezing upper zone and produce gas from bottom zone of the well.
16.	Bakhrabad Well-5	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
17.	Bakhrabad Well-2	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
18.	Sylhet Well-8	2009	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
19.	Titas-14	2009	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
20.	Bangora-3	2009	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
21.	Sylhet Well-7 (2 <sup>nd</sup> )	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
22.	Titas Well-4 (2 <sup>nd</sup> )	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
23.	Hbj-11	2010	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
24.	Megna-1	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
25.	Titas Well-12	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
26.	Kailashtila Well-5	2010	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
27.	Sundalpur-1	2011	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
28.	Fenchuganj-4	2011	Bijoy-10	গ্যাস উৎপাদনরত
29.	Semutang-5	2011	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
30.	Salda-3	2011	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
31.	Kapasias-1	2012	IDECO- H-1700	শুষ্ক কূপ
32.	Srikail-2	2012	Gardener Denver E-1100	গ্যাস আবিষ্কৃত
33.	Salda-1	2012	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
34.	KTL-4	2012	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
35.	Titas-17	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
36.	Sunetro-1	2013	Bijoy-10	স্থগিত
37.	Titas-18	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
38.	Bakhrabad Well-9	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
39.	Fenchuganj-5	2014	Bijoy-10	বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক
40.	Titas-27	2014	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
41.	Rupgonj-1	2014	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
42.	Bakhrabad Well-5 (3 <sup>rd</sup> )	2014	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
43.	Titas-11	2016	IDECO-H-1700	
44.	Titas-21	2016	ZJ40DBS	
45.	Titas-10	2016	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
46.	Shahbajpur-4	2016	IPS Card well	গ্যাস উৎপাদনরত
47.	Titas-2	2016	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
48.	Titas-5	2016	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
49.	Titas-1	2017	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
50.	Shahbajpur-2	2017	IPS Card well	গ্যাস উৎপাদনরত
51.	Shahbajpur-1	2018	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
52.	Begumgonj-3	2018	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
53.	Hobigonj-1	2018	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
54.	Titas-15	2017	IDECO-H-1700	
55.	Kailashtila-1	2018	SJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
56.	Titas-6	2019	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
57.	Bakhrabad-1	2019	SJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
58.	Narshingdi-1	2019	ZJ40DBS	গ্যাস উৎপাদনরত
59.	Titas-13	2019	XJ650T	প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ওয়ার্কওভার সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে
60.	Titas-9	2019	ZJ40DBT	গ্যাস উৎপাদনরত
61.	Shahbazpur-3	2020	IPS	গ্যাস উৎপাদনরত
62.	Srikail-4	2020	XJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
63.	Titas-7	2020	ZJ40DBT	গ্যাস উৎপাদনরত
64.	Fenchugonj-4	2021	ZJ70DBS	গ্যাস উৎপাদনরত

### ৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কুপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী :

কোম্পানী হিসাবে বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী পেট্রোবাংলা ও ওজিডিসি কর্তৃক যে সব ভূগঠনে এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উৎপাদন কুপ খনন করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপঃ

ক্রম	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগঠন সমূহের নাম ও কুপসংখ্যা	কুপখননের সময়কাল	কুপের গভীরতা (মিটার)	কুপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
১.	ওজিডিসি	জলদী-৩টি	১৯৬৪-৭০	২৩০০-৪৫০০	৪১৬.৯১	Dry	URALMASH-A-42 RIG
২.	ওজিডিসি	সেমুতাং-৪টি	১৯৬৭-৬৯	৪০৮৮	৫৬৮.৪৮	২২৭	URALMASH-3D-61 RIG
৩.	পেট্রোবাংলা	মুলাদী-২টি	১৯৭৫-৮১	৪৭৩২-৪৫৬৯	৪১৫২.৮৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
৪.	পেট্রোবাংলা	বেগমগঞ্জ-২টি	১৯৭৬-৭৭	৩৬৫৬	১৮৮০.৭১	৪৬.৭	URALMASH-A-42 RIG
৫.	পেট্রোবাংলা	ফেনী-১টি	১৯৮০-৮১	৩২০০	-	১৮৫.২	URALMASH-A-42 RIG
৬.	পেট্রোবাংলা	সিংড়া-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০০	১৯১৬.৭৪	Dry	F-400, 4-DH RIG
৭.	পেট্রোবাংলা	বিয়ানীবাজার-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০৭	-	২৪৩.১	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৮.	পেট্রোবাংলা	আটগ্রাম-১টি	১৯৮১-৮২	৪৯৫৯	৫৯৪৪.০৬	Dry	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৯.	পেট্রোবাংলা	কামতা-১টি	১৯৮১-৮২	৩৬১৪	-	৭১.৮	URALMASH-3D-61 RIG
১০.	পেট্রোবাংলা	সিতাকুন্ড-১টি	১৯৮৩-৮৮	৪০০৫	৫৮৯৯.৯১	Dry	F-400, 4-DH RIG
১১.	পেট্রোবাংলা	ফেঞ্চুগঞ্জ-১টি	১৯৮৫-৮৮	৪৯৭৭ (গভীরতমকুপ)	১০৫৮৪.১১	৪০৪	IDECO-H-1700 RIG
১২.	পেট্রোবাংলা	বগুড়া-১টি	১৯৮৮-৮৯	২১০০	২৩৪২.৭৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
১৩.	বাপেক্স	পাথারিয়া-১টি	১৯৮৯-৯২	৩৪৩৮/৩৩৫৬	৪৩৩৫.০৩	Dry	IDECO-H-1700 RIG
১৪.	পেট্রোবাংলা	মেঘনা-১টি	১৯৯০	৩০৬৯	-	১৭০.৬	CHALLENGER (PIU)
১৫.	পেট্রোবাংলা	নরসিংদি-১টি	১৯৯০	৩৪৫০	-	৩০৭.২	CHALLENGER (PIU)
১৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১টি	১৯৯৩-৯৫	৩৭৫০/৩৩৪২	৪৩৩২.৮৮	৫১৩	IDECO-H-1700 RIG
১৭.	বাপেক্স	Feni-2	১৯৯৪				Gardener Denver
১৮.	বাপেক্স	KTL-4	১৯৯৫				Gardener Denver
১৯.	বাপেক্স	সালদানদী-১	১৯৯৬	২৫১১	২২৯৩.৭৩	২৩০	IDECO-H-1700 RIG
২০.	বাপেক্স	সালদানদী-২	১৯৯৯				IDECO-H-1700 RIG
২১.	বাপেক্স	Fenchuganj-3	২০০৪				Gardener Denver
২২.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-১টি	২০০৪	৩৫৮৩	৫২৭৩.৬২	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
২৩.	বাপেক্স	তিতাস-১৬	২০০৫		-	Gas Production	Gardener Denver
২৪.	বাপেক্স	তিতাস-১৫	২০০৫		-	Gas Production	Gardener Denver
২৫.	বাপেক্স	KTL-5	২০০৬		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৬.	বাপেক্স	KTL-6	২০০৭		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৭.	বাপেক্স	Narshindi-2	২০০৭		-	Gas Production	Gardener Denver
২৮.	বাপেক্স	Habiganj-11	২০০৭		-	Gas Production	Gardener Denver
২৯.	বাপেক্স	Shahbazpur-2	২০০৮		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩০.	বাপেক্স	Sundalpur-1	২০১১		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩১.	বাপেক্স	Saldanadi-3	২০১১		-	Gas Production	Gardener Denver
৩২.	বাপেক্স	Fenchuganj-4	২০১১		-	Gas Production	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
৩৩.	বাপেক্স	Kapasias-1	২০১২	৩৩০১	-	Dry	IDECO-H-1700 RIG
৩৪.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-২	২০১২	৩২১৪	-	গ্যাস আবিষ্কার	Gardener Denver
৩৫.	বাপেক্স	তিতাস-১৭	২০১৩	২৮৭২	-	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৬.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৯	২০১৩	২৫৩৫	-	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৭.	বাপেক্স	তিতাস-১৮	২০১৩	৩৩৩২	-	গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৩৮.	বাপেক্স	সুনেত্র-১	২০১৩	৪৬৮৩	-	Dry	Bijoy-10
৩৯.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৩*	২০১৩	৩৩৫০	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450

ক্রমিক	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগঠন সমূহের নাম ও কুপসংখ্যা	কুপখননের সময়কাল	কুপের গভীরতা (মিটার)	কুপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
৪০.	গ্যাজপ্রম	বেগমগঞ্জ-৩*	২০১৩	৩৫৬৫	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪১.	বাপেক্স	তিতাস-২৭	২০১৪	৩১৩৮	-	গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৪২.	বাপেক্স	Fenchuganj-5	২০১৪	৩১৩৭	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-10
৪৩.	বাপেক্স	Rupgonj-1	২০১৪	৩৬১২	-	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৪৪.	গ্যাজপ্রম	সেমুতাং-৬*	২০১৪	৩০৩২	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪৫.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৩*	২০১৪	৩৯০২	-	গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৬.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৪*	২০১৪	৩৮০৫	-	গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৭.	বাপেক্স	সালদা-১ খনন ও ওয়ার্কওভার	২০১৪	২৫১০-২৮৩৯ ২১৬৯-২১৭৫	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৪৮.	বাপেক্স	কৈলাশটিলা-৭	২০১৫	৩৫৫১	-	-	
৪৯.	বাপেক্স	সালদা-৪ খনন	২০১৫	২৭৭৫	-	-	Gardener Denver IPS Card well
৫০.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৪			-	-	
৫১.	বাপেক্স	বাজুরা-৬ খনন	২০১৬	৩৭৬৮	-	Gas Production	ZJ70DBS (Bijoy-11)
৫২.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-২	২০১৭	৩৪৮১	-	Gas Production	Gardener Denver IPS Card well
৫৩.	বাপেক্স	মোবারকপুর-১ খনন	২০১৭	৪৬২৪	-	Dry	ZJ50DBS
৫৪.	বাপেক্স	সুন্দলপুর-২ খনন	২০১৭	৩২৩৫	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৫৫.	বাপেক্স	শাহবাজপুর ইস্ট-১	২০১৭	৩৫৫০	-	Gas Production	Third Party Rig
৫৬.	বাপেক্স	ভোলা নর্থ-১	২০১৮	৩৫১৬	-	Gas Production	Third Party Rig
৫৭.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১	২০১৮	২৯৭২	-	Gas Production	Gardener Denver IPS Card well
৫৮.	বাপেক্স	সালদা নর্থ-১	২০১৮	২৮১৪	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
৫৯.	বাপেক্স	কসবা-১ খনন	২০১৮	২৯৭৫	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-12 (ZJ50)
৬০.	বাপেক্স	সেমুতাং সাউথ-১	২০১৯	৩০২০			
৬১.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-৩	২০২০	৩৯০৫	-	Gas Production	IPS
৬২.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-৪	২০২০	৩৫১২	-	Gas Production	XJ650T
৬৩.	বাপেক্স	সিলেট-৯	২০২০	১৯৫১	-	Gas Production	ZJ50DBS
৬৪.	বাপেক্স	জকিগঞ্জ-১	২০২১	২৯৭৩	-	Under Completion	ZJ50DBS

\* ওজিডিসি- ওয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

\* বাপেক্সের কুপ গ্যাজপ্রম কর্তৃক খনন করা হয়েছে।