## মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

মে ২০২১ ৩৭৭ তম সংখ্যা



# বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ

BANGLADESH PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LTD.
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

BAPEX Bhaban, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

 $e\text{-}mail: gmplanning@bapex.com.bd \quad web: www.bapex.com.bd$ 





ক্রমিক		বিষয়	পৃষ্ঠা			
নং			<i>o</i> \$			
-	সূচীপত্র					
5	কোম্পান	ার পরিচিতি	০২			
২	<u>GDF অ</u>	র্থায়নে বাপেক্স পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ	oo-o@			
	২.১	Rupkalpa-2 Drilling Project.	০৩			
	২.২	Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.	08			
	২.৩	Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.	o(t			
	₹.8	Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2)	૦৬			
೨	এনভায়র	নমেন্ট এন্ড সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন	o9-ob			
8	বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ					
	8.\$	ভূতাত্ত্বিক বিভাগ	০৯-১১			
	8.২	ভূপদার্থিক বিভাগ	১২			
	8.৩	খনন পরিচালনা বিভাগ	১৩			
	8.8	8.8 টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ				
	8.৫	পরীক্ষাগার বিভাগ	56			
	8.৬	উৎপাদন বিভাগ	১৬-১৭			
	8.9	প্রকৌশল বিভাগ	১৮-১৯			
	8.৮	ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	২০			
¢	বিবিধ ত	খ্য	<b>২১-২</b> 9			
	۷.۵	লোকবল	২১			
	<b>૯.</b> ২	প্রশিক্ষণ	২২			
	৫.৩	কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য	২৩-২৪			
	¢.8	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২৫			
	Ø.Ø	নগদ তহবিল বিবরণী	২৫			
	৫.৬	বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী	২৬			
	¢.9	আত্মীকরণ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, শোক সংবাদ, পদত্যাগ, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, লিয়েন ও প্রেষণ	২৭			
৬	সমাপ্ত প্রব	চল্ল ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	২৮-৩৫			
	৬.১	সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ	২৮-৩১			
	৬.২	সম্পাদিত ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩২-৩৫			
	৬.৩	বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কৃপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী	৩৪-৩৫			



কোম্পানীর পরিচিতি

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	বৰ্ণনা
০১	কোম্পানীর নামঃ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)
০২	কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ঃ	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
09	কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধিঃ	<ul> <li>* তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও      ভূকম্পন জরীপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা।</li> </ul>
		<ul> <li>দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরে এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে     অথবা অন্য কোন চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন,     বিতরণ এবং বিপণন অথবা এতদসম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের     উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।</li> </ul>
		<ul> <li>ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা,</li> <li>অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক</li> <li>বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা।</li> </ul>
<i>o</i> 8	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
O&	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ	বিদ্যুৎ, জালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। জালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
૦હ	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান) হিসাবে নিবন্ধিতঃ	০৩ এপ্রিল, ১৯৮৯।
<b>0</b> 9	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরুর তারিখঃ	০১ জুলাই, ১৯৮৯।
아	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ছাড়াও উৎপাদন কোম্পানী হিসাবে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের তারিখঃ	২৯ ফেব্রুযারী, ২০০০।
୦৯	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) হিসাবে নিবন্ধিতঃ	২৩ এপ্রিল, ২০০২।
50	কোম্পানীর কূপ খনন ও গ্যাস আবিস্কারের সফলতার হারঃ	₹:5
<b>১</b> ১	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখঃ	২৯ জুলাই, ১৯৯২।
১২	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যাঃ	০৭ (সাত) জন।
১৩	গ্যাস সরবরাহকৃত কোম্পানীর নামঃ	টিজিটিএন্ডডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জিটিসিএল, এসজিসিএল
<b>\</b> 8	কনডেনসেট সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	বিজিএফসিএল, সুপার রিফাইনারি (প্রাঃ) লিঃ
১৫	কোম্পানীর মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণঃ	৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা।
১৬	কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণঃ	৮১০৫ (আট হাজার একশত পাঁচ) লক্ষ টাকা যা ৮১০৫ (আট হাজার একশত পাঁচ) হাজার শেয়ারে বিভক্ত।

২।

### GDF অর্থায়নে পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমহের অগ্রগতির প্রতিবেদন

#### ২.১

### **Rupkalpa-2 Drilling Project**

১। প্রকল্পের নামঃ

#### Rupkalpa-2 Drilling Project.

২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ

প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।

৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ

সেমুতাং সাউথ-১, উপজেলা- মানিকছড়ি, জেলা- খাগড়াছড়ি, বিভাগ- চট্টগ্রাম। সালদানদী সাউথ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। সালদানদী ওয়েষ্ট-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। বাতচিয়া-১, উপজেলা- কুলাউড়া, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট।

জকিগঞ্জ-১, সিলেট, জকিগঞ্জ।

৪। বাস্তবায়ন কালঃ

০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ (প্রস্তাবিত)। ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ (সংশোধিত)।

মূল সংশোধিত

৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ

স্থানীয় মুদ্রা : ১৩,০০২.০০ লক্ষ টাকা স্থানীয় মুদ্রা : ৭,৯৫৯.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ১৪,৫৪০.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ১৪,৫৪০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ২২,৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা

৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production.
- Subject to discovery of oil/gas; additional 4358.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 23 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.

৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ

- ১. খনন ঠিকাদার 'সকার' সেমুতাং সাউথ-১ কূপ গত ২৬-০৭-২০১৮ তারিখ খনন কাজ শুরু করে। ৩০২০ মিটার গভীরতায় ০৪-০১-২০১৯ তারিখে খনন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১৬-০৫-২০১৯ তারিখে সকার-কে ইনভয়েস মৃল্যু পরিশোধ করা হয়।
- ২. ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। পূর্ত কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ১৩টি বৈদেশিক পণ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সব পণ্যের এলসি খোলা হয়েছে, ২০টি লটের ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১টি লটের (ওয়েল কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট) পুন:দরপত্র আহবান করা হয়েছে। স্থানীয় মালামাল ক্রয়ের দরপত্র পর্যায়ক্রমে আহবান করা হছে। ৫টি লটে ৩য় পক্ষীয় বৈদেশিক সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৫টির চুক্তি সম্পন্নপূর্বক এলসি সম্পাদিত হয়েছে এবং প্রকল্পের সার্ভিস প্রদান কাজে সংযুক্ত হয়েছে।
- ৩. গত ০১-০৩-২০২১ তারিখে Spun In করা হয়। ১০৭১ মিটার খনন করে Surface Conductor Casing যথাক্রমে ৩০" ও ২০" স্থাপনাসহ সিমেন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং 13% Section এ Casing বসানোপূর্বক সিমেন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। সে হিসেবে 9% Section এর Drilling কার্যক্রম শুরু হয়ে ২৯৮১ মিটার খনন কাজ সম্পন্ন হয়ে Cementation সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি জোনে (২০৫০-২২০০ মি., ১০২০-১০৭০মি., ২২৫০-২২৬০মি. ও ৩১০০-৩১১০ মি.) DST সম্পন্নের মাধ্যমে আরডিপিপি অনুযায়ী ১৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস সরবরাহ এবং ৭৩.৫ বিসিএফ গ্যাস মজুদ নিশ্চিত করতে, ৩১০০(±)১০০ মিটার খনন ও ওয়েল কমপ্লিশন কার্যক্রম সম্পাদন করতে জুন, ২০২১ নাগাদ এ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম এর সমাপ্তি সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (মে, ২০২১ পর্যন্ত): স্থানীয় মুদ্রা : ৪৮৭৮.৫৭ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ১২,২৬০.৩৪ লক্ষ টাকা মোট : ১৭,১৩৮.৯১ লক্ষ টাকা

৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ বাস্তব আর্থিক ৭৬.১৮ % ৭৬.১৮ %



#### Rupkalpa-9: 2D Seismic Project <u>২.</u>২

১। প্রকল্পের নামঃ Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.

প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত। ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়:

টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং শেরপুর জেলা। ৩। প্রকল্পের অবস্থান:

৪। বাস্তবায়ন কাল: এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ (প্রস্তাবিত)। এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ (সংশোধিত)।

সংশোধিত (১ম) মূল

ে। প্রকল্প ব্যয়: স্থানীয় মুদ্রা ৫,৯৮৮.০০ লক্ষ টাকা স্থানীয় মুদ্রা ৫,৬৬১.০০ লক্ষ টাকা

> ৪,৯১৯.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মৃদ্রা : ৬,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা :

> মোট ১২.৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা মোট ১০,৫৮০.০০ লক্ষ টাকা

The main objective is to ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

> Identify Exploratory well location on previously identified 19 seismic leads under vision 2021 in the exploration block 8 & 11.

> Identify probable leads/prospect by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure

> Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve.

৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ ১. প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৫০০ লাইন কি.মি. জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পে ঢাকা অফিসে সংগৃহীত উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।

২. প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভ,ত ব্যয় ৭,৭৯২.২৯ লক্ষ টাকা।

৩. প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে মে ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভৃত ব্যয় ১২৯০.৮১ লক্ষ টাকা।

৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি - স্থানীয় মূদ্রা ৪৮৪১.৬২ লক্ষ টাকা (মে, ২০২১ পর্যন্ত): নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৪২৪১.৪৯ লক্ষ টাকা

মোট ৯০৮৩ ১১ লক্ষ টাকা

৯। ডিপিপি'র বিপরীতে আর্থিক বাস্তব অগ্রগতির শতকরা হার: **৮৫.৮৫** % **৮৫.৮৫** %



#### 2.9 Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field:

১। প্রকল্পের নামঃ Procurement and Installation of 60 MMscfd Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.

২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়: প্রকল্পটি ১৭-০৮-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।

৩। প্রকল্পের অবস্থান: বোরহানুদ্দিন, ভোলা।

৪। বাস্তবায়ন কাল: জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২১।

৫। প্রকল্প ব্যয়: স্থানীয় মুদ্রা : ২,৬১৭.০০ লক্ষ টাকা

নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৮,৩১২.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১০,৯২৯.০০ লক্ষ টাকা

৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ Procurement and Installation of 60 MMSCFD Glycol (TEG)
Dehydration Type Natural Gas Process Plant including gas

gathering pipeline from Shahbazpur East # 1 to existing process

plant at Shahbazpur Gas Field, Borhanuddin, Bhola.

৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ ১. প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে আহ্বায়িত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন শেষে বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪৩৪ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বনিম্ন আর্থিক দরদাতা প্রতিষ্ঠান 5Blue process Equipment Inc, Canada এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২. ইতোমধ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যাংক HSBC, Vancuber Branch, AB, Canada বরাবর Letter of Credit প্রেরণ করা হয়েছে, যা উক্ত ব্যাংক কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২১ গৃহীত হয়েছে।

- ৩. ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান 5Blue Process Equipment Inc, Canada স্থাপিতব্য প্রসেস প্লান্টের ক্ষমতানুসারে প্লান্টের Process Flow Diagram (PFD), Process and Instrumentation Diagarm (p&ID), Heat and Material Balance Data sheet, process Simulation Data sheet, material and safety Data sheet, Gas gathering pipe lay out and assembly drawing including road crossing, plot plan of process plant, Renovation of control room and MCC room এর বেসিক দ্বয়িং ইতোমধ্যে সংশোধনের লক্ষ্যে দাখিল করেছেন। বেসিক দ্বয়িং সমূহ প্রাথমিক সংশোধনের পর ইতোমধ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৪. শাহবাজপুর ইষ্ট #১ কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত আনুমানিক ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপলাইন এর Right of way (RoW) এর জমি অধিগ্রহনের লক্ষ্যে ফসল, শস্য, খামার ইত্যাদির ক্ষতিপুরণের অর্থ বাপেক্স হতে Bridge Finacing এর মাধ্যমে অর্থায়নে জেলা প্রশাসক, ভোলা এর কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে।
- ৫. স্থাপিতব্য প্রসেস প্লান্ট এলাকায় Susbsoil Investigation টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং Investigation এর রিপোর্ট প্রকল্পে দাখিল করা হয়েছে।
- ৬. প্রকল্প এলাকায় Environmental Impact Assesment কাজ সম্পাদনের জন্য সার্ভিস প্রদানকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Environment and Resource Analysis Center Limited (ENRAC) এর সাথে গত ৩ মার্চ, ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জরিপ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারের Department of Environment থেকে Terms of Reference অনুমোদন এবং Exemption from IEE বিষয়ে পত্র পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে জরিপ কাজ শুরু হয়েছে।
- ৭. দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস জনিত কারণে সর্বাত্বক লক ডাউন শুরুর আগে ৭০% Right of Way (RoW) জেলা প্রশাসন, ভোলা এর মাধ্যমে বাপেক্সের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধিকে বৃজিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত RoW ইতোমধ্যে খুঁটি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ৮. প্রসেস প্লান্ট স্থাপন এলাকায় (১২০ ফুট x ১২০ ফুট) ভারী স্কিড্ সমূহ স্থাপনের জন্য Soil Test Report অনুসারে পাঁচ ফুট গভীর হতে মাটির Compaction বাড়াতে এস্কাভেটরের মাধ্যমে মাটি খনন কাজ শেষে স্তরে স্তরে বালি ভরাট, পানি সিক্তকরণ এবং রোলারের মাধ্যমে Compaction দ্বারা Compaction বাড়ানোর কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে।
- ৯. প্রসেস প্লান্ট এলাকায় ভারী ট্রেইলারের মাধ্যমে মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে এপ্রোচ রোড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে বল্লী বসানোর কাজ শেষে বালি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে।

৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (মে, ২০২১ পর্যন্ত):

- স্থানীয় মুদ্রা : ১২৪.৭২ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : - লক্ষ টাকা মোট : ১২৪.৭২ লক্ষ টাকা

৯। ডিপিপি'র বিপরীতে বাস্তব আর্থিক অগ্রগতির শতকরা হার: ১.১৪ % ১.১৪ %



#### ₹.8 Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum Development Well (Bhola North-2):

১। প্রকল্পের নামঃ Drilling of 2Nos Exploratory Wells (Tabgi-1 & Illisha-1) and 1No Appraisal cum

Development Well (Bhola North-2):

২। প্রকল্প অনমোদন পর্যায়: প্রকল্পটি অনুমোদিত কিন্তু আরএডিপি'তে এখনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

বোরহানুদ্দিন, ভোলা। ৩। প্রকল্পের অবস্থান:

জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুলাই, ২০২৩। ৪। বাস্তবায়ন কাল:

স্থানীয় মূদ্রা : ১৪,৫৪২.০০ লক্ষ টাকা ৫। প্রকল্প ব্যয়: নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৫৪,৯২১.০০ লক্ষ টাকা

: ৬৯.৪৬৩.০০ লক্ষ টাকা

৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- i) To drill two exploratory wells namely "Tabgi-1 & Illisha-1" and one appraisal cum development well namely "Bhola North-2" with a view to discovering oil/gas to increase the countrys gas reserve and production;
- ii) Subject to discovery of oil and gas; additional 459.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 26-55 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ ১. পিপিসি'র ০২-০৫-২০২১ খ্রি. তারিখের সভার সুপারিশের আলোকে সর্বশেষ গত ২৭.০৫.২০২১ তারিখের সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র সভায় পিপিসি'র সুপারিশকৃত গ্যাজপ্রমের খনন ব্যয় সংক্রান্ত সর্বমোট ৬৪৮,৩৯,১১,৮৫০.০০ (ছয়শত আটচল্লিশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ এগার হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকার আর্থিক প্রস্তাব এবং ভেটিংকত অনুসাক্ষরিত খসড়া Addendum7 স্বাক্ষরের প্রস্তাবদ্বয় চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়।
  - ২. গত ২৮.০২.২০২১ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের অনুকলে ০৩টি কপ এলাকার (টবগী-১ ় ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২) পরিবেশগত চড়ান্ত ছাড়পত্র সনদ পাওয়া গিয়েছে।
  - ৩. বাপেক্স পরিচালনা পর্যদের ৪৩৮তম সভায় প্রকল্পের ০৩টি কৃপ খনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত টবগী-১ এলাকার জন্য ইতোপুর্বে (২০১৮ সালে) ক্ষতিপূরন বাবদ পরিশোধকৃত ৩১.৯৭৮৯৬ লক্ষ টাকাসহ জেলা প্রশাসনের প্রেরিত প্রাক্কলন অনুযায়ী চাহিদাকৃত মোট ১৬.৩৪৫ একর ভূমি ২ (দুই) বছরের (সম্ভাব্য জানুয়ারী ২০২১ - জানুয়ারী ২০২৩ মেয়াদে) হুকুম দখল করণে সর্বমোট প্রায় ১৬৪.১০ লক্ষ টাকা বাপেক্স রাজস্ব খাত হতে জেলা প্রশাসক, ভোলা বরাবরে পরিশোধের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়, বাপেক্স হতে এসংক্রান্ত ক্ষতিপুরণের আংশিক অর্থ জেলা প্রশাসক, ভোলা এর কার্যালয়ে প্রাক্কলন মোতাবেক জমা দেওয়া হয়েছে।
  - ৪. প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৩ (তিন) টি কৃপ (টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২) খনন এলাকা ও কৃপ খনন এলাকাসমূহে গমনের সংযোগ সভ়কের জন্য নির্মাণ বিভাগ, বাপেক্স হতে ইতোমধ্যে ভুমি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহনে প্রয়োজনীয় প্রাক্কলন সম্পন্ন করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত কাজে ই-জিপি সিস্টেমে উম্মক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের কার্যক্রম শর করা হয়েছে।

৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (মে. ২০২১ পর্যন্ত):

- স্থানীয় মূদ্রা - লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মদ্রা : - লক্ষ টাকা মোট - লক্ষ টাকা

বাস্তব

৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার: আর্থিক

	দুর্ঘটনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি			
	পরিবেশ		সেইফটি	
2)	কোম্পানীর ঢাকাস্থ দপ্তর সমূহ নিয়মিত পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে।	5)	কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন তলায় স্থাপিত ২১টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	প্রতিবেদনকালীন মাসে কোম্পানীর কোন ফিল্ড/ বিভাগে অপারেশনাল, রক্ষণাবেক্ষণ ও
২)	কোম্পানীর ঢাকায় চলাচলরত পেট্রোলচালিত যানবাহনের মধ্যে অধিকাংশ যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।	২)	প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ পথে ও প্রতিটি তলায় নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছেন।	পরিবেশগত কোনরূপ দূর্ঘটনা/অনুঘটনা ঘটেনি।
<b>૭</b> )	বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ প্রিজারভেশণ কক্ষ সংরক্ষিত ম্যাগনেটিক টেপ ও অন্যান্য ডকুমেন্টস এবং ডাটা প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত সাইসমিক সেকশন, ওয়েল লগ, বিভিন্ন	<b>૭</b> )	বাপেক্সের ডাটা সেন্টারের মজুদকৃত ডাটার জন্য পেট্রোসেন্টারের ১০ম তলায় ডাটা সেন্টার অফিসে ১৭টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
	রিপোর্ট ইত্যাদির হার্ড কপি ডাটা প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ারের সাহায্যে অফিস সময়ের পর এবং সরকারী ছুটির দিনে টেপ ও ডাটা ষ্টোরের	8)	বাপেক্সের পরীক্ষাগারে সেইফটি বিধিমালার আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে অত্র বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে।	
8)	তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাপেক্সের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	<b>(</b> *)	সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ নিজ দায়িত্ব- কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আনসার/নিরাপত্তা প্রহরীগণের মধ্যে ০১ জন পিসি এবং ০১ জন এপিসি তাদের তদারকির দায়িতে কর্মরত আছেন। এছাড়া	
<b>(</b> )	ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র এলাকায় অত্র অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ও বিভিন্ন সময়ে রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বনজ, ফলজ, ঔষধি ও ফুলের গাছ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৬)	অতিরিক্ত নিরাপত্তার লক্ষ্যে ০৩ জন কর্মকর্তা নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন। সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে বর্তমানে ২৪ টি অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহার করার লক্ষ্যে	
৬)	প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্কীম পিট, গ্যাদারিং লাইন, ট্যাংক এলাকা পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়মিত চলছে।	۹)	প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে স্থাপিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো এবং ফায়ার ওয়াটার ইঞ্জিন পাম্প প্রতি সপ্তাহান্তে	
۹)	অত্র গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্লান্ট ও ক্যাম্প এলাকায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে।		এবং কারার ওরাচার হাজন পাস্প প্রাপ্ত সন্তাহান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কার্যপোযোগী করা হয়েছে, যাতে আপদকালীন সময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	
৮)	সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরণের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে।	৮)	বিভিন্ন স্থানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও হাইড়েন্ট লাইনসমূহ কার্যক্ষম করে যথাস্থানে স্থাপন করা	
৯)	বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৯)	হয়েছে। নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আনসার ও সিকিউরিটি বাহিনীর কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকি করা হচ্ছে।	
50)	সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরণের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করাসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	50)	ডিটেকটর ও অ্যালার্ম ডিভাইসগুলো নিয়মিত চেক করা হয়।	
22)	বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীর আওতায় রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	22)	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে ১নং গ্যাস উৎপাদন কূপের কন্ট্রোল রুমের চারিপাশ আগাছামুক্ত ও পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।	
\$\$)	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের ১নং ও ২নং কৃপ এলাকায় বিভিন্ন সময় রোপিত ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছসহ এ পর্যন্ত লাগানো বৃক্ষসমূহ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	52)	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ভান্ডার ভবনের সামনে একটি গোডাউন ঘর তৈরী করে সেখানে পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে।	



পূৰ্ব	দূর্ঘটনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি	
পরিবেশ	সেইফটি	
	১৩) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষনিক নিরাপত্তার স্বার্থে অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আছেন এবং ০১ জন নিরাপত্তা প্রহরী তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া একটি মনিটরিং সেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করে থাকেন।	
	১৪) খনন চলাকালীন সময়ে সেইফটি বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ-	
	(ক) ফিল্ডে কূপের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি যেমন- BOP & Control Panel, Gray Valve, Kelly Cock (Upper & Lower) ইত্যাদির কার্যকারিতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয়।	
	(খ) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে Mud Pit-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	
	(গ) অগ্নি নির্বাপণের জন্য বিভিন্ন ধরনের Fire Extinguisher এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	
	(ঘ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য safety shoe/safety boot, helmet, rain coat, hand gloves, safety belt ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়াও ladder, railing এবং First Aid-এর ব্যবস্থা আছে।	
	১৫) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগঃ-	
	(ক) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের উপ-বিভাগ সমূহে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হয়েছে।	
	(খ) সেইফটি বিধিমালার আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়েছে।	

বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ

8.8

ভূতাত্ত্বিক বিভাগ

#### ১। অনুসন্ধান ভূ-তত্ত্

81

- <sup>০১।</sup> ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে সীতাকুন্ড ভূগঠনে জরিপ কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে Lithological Column প্রস্তুত করতঃ Lithostratigraphic Correlation তৈরিসহ Generalized Column প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০২। জরিপকৃত সীতাকুন্ড ভূগঠন হতে সংগৃহিত যাবতীয় তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক Geological map প্রস্তুতের কাজসহ Geological report এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৩। সীতাকুন্ড ভূগঠন হতে সংগ্রহকৃত শিলাসমূহ হতে ৪র্থ দফায় ৩৮ (আটত্রিশ) টি শিলা নমুনা এবং ০২ (দুই) বোতল পানি নমুনা বিশ্লেষন করার লক্ষ্যে পরীক্ষাগার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ০৪। সুনামগঞ্জ জেলাধীন ধর্মপাশা উপজেলার ০৩ নং পাইকুরাটি ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডের বালিয়া গ্রাম সংলগ্ন গোমাই নদীতে গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে।
- ০৫। রাজশাহী জেলাধীন পুঠিয়া উপজেলার গন্ডগোহালী গ্রামে অগভীর নলকূপ হতে গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

#### <u>২। বেসিন স্টাডি</u>

- ০৬। সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় প্রস্তাবিত সুন্দলপুর # ৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের কূপ প্রস্তাবনাটি অনুমোদনের পূর্বে Peer Review এর লক্ষ্যে উক্ত কূপের টার্গেটসমূহের যৌক্তিকতা ও কারিগরি বিষয়ে মতামত আদান প্রদানের উদ্দেশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট উপস্থাপনের জন্য কূপ প্রস্তাবনাটির উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ০৭। বেগমগঞ্জ সুন্দলপুর ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং বিদ্যমান কূপসমূহের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পাশাপাশি উক্ত এলাকায় প্রস্তাবিত বেগমগঞ্জ # 8 (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৮। শ্রীকাইল এলাকায় প্রস্তাবিত Srikail North # 1-A অনুসন্ধান কূপটির কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৯। শ্রীকাইল ও সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্রের বিদ্যমান সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং বিদ্যমান কূপসমূহের তথ্য-উপাত্ত ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে উক্ত এলাকায় প্রাথমিকভাবে শ্রীকাইল # ৫ ও সেমুতাং # ৭ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ নামে ২টি কূপের খনন স্থান চিহ্নিত করে বাপেক্সের জিএন্ডজি কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর কমিটি কর্তৃক উল্লিখিত কূপ দুটির লোকেশন, গভীরতা, কূপের ধরণ, কেসিং স্থাপন গভীরতা সহ বিভিন্ন কারিগরি বিষয় চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ১০। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের খনন ডাটা Review করা হচ্ছে। কূপটির VSP কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

#### ৩। ফিল্ড উন্নয়ন ভূ-তত্ত্ব

- ১১। রূপকল্প-২ খনন প্রকল্পের আওতায় জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপে বাপেক্স-এর সদ্য রিফারবিস ও আপগ্রেডকৃত ওএফআই মাডলগিং ইউনিট দ্বারা সার্বক্ষণিকভাবে মাডলগিং সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে।
- ১২। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. এর সিলেট # ৯ কূপটি সফলভাবে খনন শেষে কূপের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সিন্নিবেশ করে একটি ওয়েল কমপ্লিশন রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মতামতের জন্য সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।



- ১৩। শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপের GTO প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে; চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে রিভিউ করা হচ্ছে।
- ১৪। শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ৩ এর GTO প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে।
- ১৫। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি.এর আওতাধীন কৈলাশটিলা # ৮ এবং সিলেট # ১০ কূপের এর GTO প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে।
- ১৬। শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কৃপ খনন প্রকল্পের অর্থায়নে একটি মাডলগিং ইউনিট ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ১৭। বাপেক্সের ওয়েদারফোর্ড মাডলগিং ইউনিট রিফারবিস ও আপগ্রেড করার লক্ষ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির আওতায় মালামাল আমদানিকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ১৮। রূপকল্প-১ খনন প্রকল্পের আওতায় শ্রীকাইল ইস্ট # ১ কূপটি সফলভাবে খনন শেষে কূপের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে একটি ওয়েল কমপ্লিশন রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজ চলমান।
- ১৯। সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন ও Well Head Pressure ও অন্যান্য উপাত্ত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

#### 8। ফরমেশন ইভ্যালুয়েশন

- ২০। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপে 7" Liner সেকশনের Cased hole Wireline Logging কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ২১। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপে ওয়্যারলাইন লগিং সংশ্লিষ্ট বিস্ফোরক দ্রব্যাদি চট্টগ্রামের পোমরাস্থ বাপেক্স এর স্থায়ী পিট ম্যাগাজিন হতে সিলেট জেলায় অবস্থিত জকিগঞ্জ # ১ কূপ এলাকা পর্যন্ত স্থানান্তর ও সংরক্ষণ কাজে বাপেক্সের প্রতিনিধি হিসেবে অত্র উপবিভাগের একজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।
- ২২। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপে 17.5", 12.25" এবং ৪½" সেকশনের সংগৃহীত লগ উপাত্ত সমূহের Interpretation পূর্বক DST-Zone Selection-এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৩। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপে ৪½" সেকশনের Open hole Wireline Logging কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ২৪। জিকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পে গৃহীত Wireline Logging Services-এর Group: A-এর অন্তর্ভূক্ত Supply of Service Supporting Items-এর বিপরীতে China Petroleum Logging Company কর্তৃক দাখিলকৃত এপ্রিল'২০২১ মাসের একটি ইনভয়েস চুক্তি অনুসারে পরীক্ষণের কাজ সম্পাদন করত: প্রকল্প পরিচালক, রূপকল্প-২ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২৫। ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ কূপের ওয়ার্কওভার কাজে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের বিপরীতে চুক্তি অনুসারে China Petroleum Logging Company কর্তৃক দাখিলকৃত ইনভয়েস পরীক্ষণের কাজ সম্পাদন করত: হিসাব ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২৬। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের কাজে ওয়্যারলাইন লগিং সেবা গ্রহণের বিপরীতে চুক্তি অনুসারে China Petroleum Logging Company কর্তৃক দাখিলকৃত মার্চ ও এপ্রিল মাসের ০২ (দুই)টি ইনভয়েস পরীক্ষণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৭। শ্রীকাইল ইস্ট # ১ অনুসন্ধান কূপের সফলভাবে খনন কার্যক্রম শেষে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে Log Interpretation এবং প্রাথমিক মজুদ মুল্যায়ন করত: প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৮। ভোলা নর্থ গ্যাসক্ষেত্রের ১নং কূপে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে Log Interpretation এবং প্রাথমিক মজুদ মূল্যায়ন করত: প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা চূড়ান্তকরনের কাজ চলমান রয়েছে।



#### ৫। আইওসি কার্যক্রম

- ২৯। KrisEnergy Bangladesh Ltd. ও Niko Resources (Block-9) Ltd.-এর সাথে অংশীদার হিসেবে PSC Block-9 এর অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বাংগুরা গ্যাসক্ষেত্র হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৮৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উন্তোলিত হয়েছে।
- ৩০। ONGC Videsh Ltd. (OVL) ও Oil India Ltd. (OIL)-এর সাথে PSC Block SS-04 ও SS-09 এর ক্রেডিট পার্টনার হিসেবে অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। Covid-19 Pandemic এর প্রভাবে Kanchan-1 অনুসন্ধান কৃপ এর খনন কাজ শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে। Block SS-04 ও SS-09 এ দুটি অনুসন্ধান কৃপ (মৈত্রী-১ ও তিতলি-১) খননের প্রাক্কালে ড়িলিং কন্ট্রাকটর নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে আগ্রহী ড়িলিং কন্ট্রাকটরদের সাথে ডিজিটাল প্লাটফরমে প্রি-বিড মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ৩১। বাপেক্স এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Gazprom EP International Investment B.V.-এর মধ্যে-Bhola Island Evaluation-এর জন্য Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরের বিষয়টি সরকার কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে MoU স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে উপাত্ত আদান প্রদানের লক্ষ্যে Confidentiality Agreement স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৩২। বাপেক্স-এর আওতাধীন শুষ্ক, পরিত্যক্ত ও স্থগিত কূপসমূহে (কসবা # ১, সুন্দলপুর # ১ কূপ এবং পটিয়া, সীতাকুন্ড, আটগ্রাম ও মুলাদি ভূগঠন) অনুসন্ধান ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে পাঁচটি শর্টলিস্টেড আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে Request For Proposal (RFP) প্রেরণ করা হলে নির্ধারিত দিবসে একটি মাত্র কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রস্তাবটি মূল্যায়নের পর্যায়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ চেয়ে প্রস্তাব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৩৩। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অব ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউট (ইকসিড)-এ নাইকো দুর্নীতি সংক্রান্ত চলমান মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পেট্রোবাংলা/বাপেক্স-এর পক্ষে ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক কাউন্সেল Foley Hoag প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং এ বিষয়ে বাপেক্স সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করছে।



১। ডাটা প্রসেসিং উপবিভাগ

- ক) ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে রূপকল্প-০৯, ২ডি সাইসমিক প্রকল্পের পার্টি-০১ ও পার্টি-০২ এর আওতায় নোয়াখালী এলাকায় সংগৃহীত সাইসমকি জরীপ RK-9-NL-01, RK-9-NL-03, RK-9-NL-04, RK-9-NL-05, RK-9-NL-06, RK-9-NL-08, RK-9-NL-10, RK-9-NL-12, RK-9-NL-14, RK-9-NL-16 ও RK-NL-09-01, RK-NL-09-18, RK-NL-09-20, RK-NL-09-22 এবং RK-NL-09-24 লাইন সমূহের Processing এর কাজ চলমান আছে।
- খ) Processing Software Geovation (Level 6501 & 6601) দ্বারা ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে রূপকল্প-০৯:২ডি সাইসমিক প্রজেক্টের পার্টি-০১ এবং পার্টি-০২ কর্তৃক সংগৃহীত নোয়াখালী-লক্ষীপুর এলাকার RK-9-NL-01, RK-9-NL-03, RK-9-NL-02, RK-9-NL-04, RK-9-NL-05, RK-9-NL-06, RK-9-NL-08, RK-9-NL-10, RK-9-NL-12, RK-9-NL-16, RK-9-NL-18, RK-9-NL-20, RK-9-NL-22 লাইন সমূহের PSTM এর কাজ শেষ হয়েছে।

#### ২। জিওফিজিক্যাল মেইনটেন্যা<del>প</del> এন্ড স্টোরস উপবিভাগ

- ক) কাপাসিয়ায় সংরক্ষিত এসিড ব্যাটারিগুলো চার্জিং/ডিসচার্জিং এর কাজ চলমান আছে।
- খ) প্রশাসন বিভাগের স্মারক নং-২৮.০৯.০০০০.০১২.৩৯.০০২.২১/৮৮, তারিখঃ ০৫/০৪/২০২১ এর মাধ্যমে নির্দেশনা মোতাবেক রূপকল্প-৯: ২ডি সাইসমিক প্রকল্পের যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও মালামালসমূহের ভূপদার্থিক রক্ষণাবেক্ষণ ও স্টোরস উপবিভাগের পক্ষে গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

<u>৪.৩ খনন পরিচালনা বিভাগ</u>

#### ১। খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম

**ক)** তিতাস-৭ ওয়ার্কওভার:

ZJ 40 DBT (Bijoy-11) রিগ দ্বারা বিজিএফসিএল এর তিতাস-৭ কূপ ওয়ার্কওভার কাজ ২য় দফায় ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ থেকে শুরু করে ৩০ মে, ২০২১ তারিখে সফলভাবে ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন করে, 22 mmcfd এর Gas Flow Testing সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে PTL এর কাজ চলমান রয়েছে।

#### খ) ফেঞ্চগঞ্জ-৪ ও ৩ কৃপ ওয়ার্কওভার:

বাপেক্স এর বিজয়-১০ রিগ দ্বারা পর্যায়ক্রমে ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ ও ৩ কুপের ওয়ার্কওভার করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করে ১০ mmcfd গ্যাস সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করা হয়েছে এবং ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপের পূর্ত নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

#### গ) জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কৃপ খনন:

ZJ50 DBS (Bijoy-12) রিগ দ্বারা জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ খনন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। জকিগঞ্জ-১ কূপ খনন কাজ ০১-০৩-২০২১ তারিখ হতে শুরু করে ইতোমধ্যেই কূপ খননের মূল কাজ শেষ করা হয়েছে। বর্তমানে কূপের DST এর কাজ চলমান রয়েছে।

#### ২। রিগ বেইজ

ক) মাধবপুর রিগ বেইজঃ

দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ রিগ বেইজে রক্ষিত মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ অব্যাহত আছে। 8.8



### ১৷ কৃপ পরীক্ষণ (Well Testing)

- ১) ফেঞ্চুগঞ্জ # 8 নং কূপে Well Testing এবং Slick Line কার্যক্রমের মাধ্যমে কূপটিকে উৎপাদনক্ষম করা হয়েছে।
- ২) শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কৃপে DST সম্পাদনের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৩) জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের জন্য DST Services ভাড়ায় সংগ্রহের নিমিত্তে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে মোবিলাইজেশন লেটার প্রদান করা হয়েছে।
- 8) "বিজয়- ১০, ১১ ও ১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডশন এবং রিগ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় টেস্টিং উপবিভাগের মালমাল ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- ৫) সদ্য সমাপ্ত বিভিন্ন পরীক্ষন রিপোর্ট প্রনয়ণ এবং পরবর্তী কৃপসমূহের প্রস্তাবিত ডিএসটি/ টেস্টিং প্রসিডিউর চূড়ান্তকরণের কাজ অব্যাহত আছে।

### <u>২। মাড ইঞ্জিনিয়ারিং (Mud Engineering)</u>

- ১) জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কৃপ খননে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা প্রদানের কাজ অব্যাহত আছে।
- ২) তিতাস # ৭ কৃপের ওয়ার্কওভার কাজে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা প্রদানের কাজ অব্যাহত আছে।
- ৩) ফেঞ্চুগঞ্জ # ৩ ও ৪ নং ওয়ার্কওভার প্রকল্পে মড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মাড ট্যাংক পরিস্কার ও রং করনের কাজ চলমান।
- 8) শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় মাড কেমিক্যাল ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্রঃ BAPEX/Admin/Int/Ten-1013/202 এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে। Brine Filtration Unit ক্রয়ের জন্য Specification প্রস্তুত ও প্রাক্কলিত ব্যয় (Official Cost Estimate) নির্ধারণের কাজ চলমান রয়েছে।

### ৩। ওয়েল সিমেন্টশন (Well Cementation)

- ১) জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের বিপরীতে চুক্তিপত্র নং-Bapex/Admin/1770, এর শর্ত মোতাবেক Cement এবং Cement Additives চট্টগ্রাম বন্দর হতে খালাস করা হয়েছে। কূপের 7" Liner Casing Cementation Job এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান সিমেন্ট এবং সিমেন্ট এডিটিভস প্রকল্প এলাকায় স্থানান্তর পূর্বক কূপের 7" Liner Casing Cementation Job সফলতার সহিত সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে কূপের সিমেন্টেশন সার্ভিস অব্যাহত রয়েছে।
- ২) শ্রীকাইল # 8 ওয়ার্কওভার প্রকল্পের বিপরীতে Work Order No- Bapex/Admin/1777, (সংশোধিত) এর অনুকূলে স্থাপিত L/C এর মেয়াদ LD কর্ত্তন সাপেক্ষে বর্ধিত করা হয়েছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় Cement Additives সমূহ পোর্ট অফ লোডিং সম্পন্ন হয়েছে।
- ৩) ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ ওয়ার্কওভার প্রকল্পের ওয়েল সিমেন্টেশন সার্ভিস প্রদান অব্যাহত রয়েছে।
- শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপের জন্য প্রয়োজনীয় সিমেন্ট, সিমেন্ট এডিটিভস এবং সিমেন্টেশন সার্ভিস ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক উন্মক্ত দরপত্র নং- Bapex/Admin/Int/Ten-1018/2021, তারিখ: 23.03.2021 পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য য়ে, দরপত্র বিক্রয় এবং উন্মক্তকরনের তারিখ করোনা (Covid 19) পরিস্থিতির কারনে ১৭/০৬/২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

8.৫ পরীক্ষাগার বিভাগ

#### ১। পেট্রোফিজিক্যাল

- ক) পুরাতন ক্যাপিলারী প্রেসার যন্ত্রের কার্যক্ষম করার উপযোগী করার চেষ্টা চলছে। এই যন্ত্রের Trial & Error এর প্রেক্ষিতে কোর ল্যাব, রাস্কা ও ভিনসি টেকনোলজি'র ম্যানুয়েল সংগ্রহ করতঃ প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- খ) সেমুতাং সাউথ # ১-এ কোরিংকৃত দুই (০২) টি কোর (১৮ মিটার এর ২১ টি) সেগমেন্টের কোর প্রস্তুতি শেষে আংশিক প্রতিবেদন তৈরির এখনও অব্যাহত আছে।
- গ) Porosimeter-Permeameter (Kephi) যন্ত্রের মেরামতের নিমিত্তে মেসার্স Vinci Technologies- এর প্রতিনিধি কর্তৃক সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। মেরামতের বিষয়ে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের উদেশ্যে পরবর্তীতে Porosimeter-Permeameter (Kephi) যন্ত্রটি মেরামত সাপেক্ষে সেমুতাং সাউথ # ১ এ কোরিংকৃত দুই (০২) টি কোর এর অবশিষ্ট নমুনার ডাটা জেনারেশনের কাজ করা হবে। এছাড়া রেজিন্টিভিটি মিটার, কোর ফটোগ্রাফি ও রক ইভাল যন্ত্রের সমস্যা চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত যন্ত্রসমূহের স্পেয়ার পার্টস তালিকা প্রস্তুত করে Vinci-কে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপরবর্তীতে Vinci কর্তৃক Ancillary equipment তথা Spare parts এর মূল্যসহ তালিকা প্রেরণ করতঃ উক্ত যন্ত্র চতুষ্টয়ের সার্ভিসসহ যাবতীয় বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির (AMC) ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।
- ঘ) গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইনস্টলকৃত যন্ত্রসমুহের মাধ্যমে কিছু পরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত যন্ত্রসমুহের কমিশনিং পরবর্তী Trial অব্যাহত থাকবে।

#### ২। ভূতাত্ত্বিক ল্যাব

- ক) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে প্রেরিত সীতাকুন্ড ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে ৩য় দফায় প্রেরিত সাত (০৭) টি Shale নমুনার Micropaleontological analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুতি শেষে জীবাশ্ম পৃথিকীকরণের কাজ চলছে এবং ৪র্থ দফায় প্রেরিত ছাব্মিশ (২৬) টি Shale নমুনার প্রস্তুতির কাজ চলছে।
- খ) বায়োস্ট্রাটিগ্রাফি সেকশনে Palynological বিশ্লেষণ কাজের জন্য একটি Camera সম্বলিত Biological Microscope ও একটি Fume Hood ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে।
- গ) Srikail # 3 Well এর Cutting নমুনার Grain Size separation এর কাজ চলছে।
- ঘ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কতৃক ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে সীতাকুন্ড ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে ৩য় দফায় প্রেরিত পাঁচ (৫) টি Outcrop sand নমুনার Grain Size Analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়েছে।
- ঙ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কতৃক ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে সীতাকুন্ড ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে ৪র্থ দফায় প্রেরিত তের (১৩) টি Outcrop sand নমুনার Grain Size Analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুতির কাজ চলছে।

#### ৩। ভূ-রসায়ন

- ক) গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লি. (জিটিসিএল) এর চাহিদাক্রমে বাপেক্স এর শ্রীকাইল, ফেঞ্চুগঞ্জ ও সালদানদী গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত সেলস ও ওয়েলহেড গ্যাস নমুনাসমূহের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন জিটিসিএলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত মাসিক রুটিন গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গ) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত মাসিক রুটিন গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ঘ) সালদানদী গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত মাসিক রুটিন গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ঙ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় সীতাকুন্ড ভূগঠনের বাড়বকুন্ড ছড়া ও বড় কুমিরা ছড়া থেকে সংগৃহীত গ্যাস নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- চ) জকিগঞ্জ #১ খনন কূপে ৯<sup>৫/</sup>৮" সিমেন্টেশন জব এর নিমিত্তে প্রেরিত সিমেন্ট নমুনা বিশ্লেষণ শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ছ) ফেঞ্চুগঞ্জ #8 ওয়ার্কওভার কূপে ১৬০২ মিটার গভীরতায় সিমেন্ট স্কুইজ জব এর নিমিত্তে প্রেরিত সিমেন্ট নমুনা বিশ্লেষণ শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ চলছে।
- জ) ভূতাত্বিক জরিপ দল কর্তৃক পাথারিয়া ভূ-গঠন থেকে ২০১৮-১৯ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত আউটক্রপ নমুনাসমুহের জিওকেমিক্যাল বিশ্লেষণের কাজ শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ঝ) ভূতাত্বিক জরিপ দল কর্তৃক সীতাকুন্ড ভূগঠন থেকে ২০২০-২১ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত আউটক্রপ নমুনাসমুহের জিওকেমিক্যাল বিশ্লেষণের লক্ষ্যে নমুনা প্রস্তুতির কাজ চলছে।
- ঞ) উপবিভাগের কেমিক্যাল স্টোরে সংরক্ষিত কেমিক্যালসমূহের বিস্তারিত বিবরণসহ তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে।
- ট) উপবিভাগের যাবতীয় প্রতিবেদন, বই ও জার্নালসমূহের তালিকা তৈরির পর কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান আছে।

#### <u> ৪। বিবিধ:</u>

ক) বিভাগীয় প্রধান নিজ বিভাগের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন কমিটির কাজে নিয়োজিত থাকেন।

গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

## (১) <u>উৎপাদনের বিবরণ</u>

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কৃপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০- ২০২১)	চলতি মাস (মে' ২০২১)	বিগত মাস (এপ্রিল' ২০২১)	চলতি বৎসর ক্রমপুঞ্জিত (২০২০-২০২১)	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন
०५।	সালদানদী	০৩	05	১। গ্যাস	০.০৯১	90.0¢	\$.88\$	১.৬০৯	৩১.৭৩২	২১৯০.৬২৪
				২। কনডেনসেট	0.060	২৯.৩২	0.	০.৬৫২	<b>ર8.</b> ૦૯৮	৭১৩৭.৭৩
०२।	ফেস্ফুগঞ্জ	০৩	০২	১। গ্যাস	০.১২৫	8৫.৭৯	১১.৭৬৫	8.৬০৮	৫৫১.১১	৪৬২৪.৫৩৯
				২। কনডেনসেট	০.১৯৯	৭২.৮১	৫৬.৪৬৪	৯.২২	\$8\$.৬৫৫	১৮৫৪১.৬৫৩
०७।	শাহবাজপুর	08	০২	১। গ্যাস	5.509	৩৬৫.৪২	8২.৮৬১	88.৩৬৭	৩৬৮.৪১৬	২৭৭১.০৫১
				২। কনডেনসেট	0.500	২৯৭.১৫	৩১.২১২	৩১.৮১৬	৩০২.০০৪	১৮০৭.২৯৯
081	সেমুতাং	૦৬	০১	১। গ্যাস	0.05৮	৬.৫০	০.৭৫১	০.৭২৫	৭.৬৩১	৩৮৯.২৪৯
				২। কনডেনসেট	-	-	-	-	-	৮২৬.৬৮৪
00	সুন্দলপুর	05	০১	১। গ্যাস	০.১৯৫	95.59	৬.৪৪৩	৬.৩২৭	৬৯.৬১৪	৫২৩.০৭১
				২। কনডেনসেট	০.০৫২	১৮.৮১	১.৪৫৬	১.৩২৩	<b>3</b> ৮.9 <b>3</b> ৫	১২৫.৩৩৪
०७।	শ্রীকাইল	০৩	০৩	১। গ্যাস	০.৯৩৩	৩৪০.৩৭	৩৪.৫৫৭	২৮.৬১১	৩০৭.২৫৪	৩০৭৯.৩৩৪
				২। কনডেনসেট	১৯.৭৩৬	৭২০৩.৭১	৮৫১.৪৬৪	৭০৩.২৮২	৬৮৮৫.৯৪৪	৩৫০৭৫.৪১৫
091	বেগমগঞ্জ	০৩	০১	১। গ্যাস	০.৪৫৬	<b>¢</b> 8.99	৫.৩১	8.৮৩২	<b>৫</b> 8.৬ <b>১</b> ٩	১৮২.৬৭৪
				২। কনডেনসেট	০.৭ <b>৩</b> ৭	bb.88	১০.২৯৭	৯.১০৩	৯৫.০৮৭	৩১৩.৮০৭
०५।	রূপগঞ্জ	05	٥٥	১। গ্যাস	-	-	-	-	-	১৯.২২৯
				২। কনডেনসেট						\$&0.0& <b>0</b>

গ্যাসঃ এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেটঃ হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)



## (২) বিক্রয়ের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	গ্যাস ক্ষেত্ৰ	উৎপাদিত দ্রব্য	বিক্রয়ের পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিভূত	ভ্যাট প্রদান	ভ্যাট বাদে মূল্য	মোট মূল্য	ক্রমপুঞ্জিভূত মূল্য
নং			(মে' ২০২১)	(মে' ২০২১)	(মে' ২০২১)	(মে' ২০২১)	(মে' ২০২১)	(২০২০-২০২১)
				(২০২০-২০২১)				
०५।	সালদানদী	১। গ্যাস	১.৪৩৭৬	৩১.৪৬৪৯	১০.০৬৫৭	৩০.৬২৫৪	৪০.৬৯১১	৯৬৯.২৮১০
		২। কনডেনসেট	-	৩৬.০০০	-	-	-	১৫.১৮১২
०२।	ফেপ্ণুগঞ্জ	১। গ্যাস	১১.৭৫৫২	¢¢.8২08	১১৫.১০৭৭	৩৫৭.৫২২২	8৭২.৬২৯৮	২২২৮.২৩৩৫
		২। কনডেনসেট	৭২.০০০	٩২.०००	৩.৯৮৮৫	২৬.৫৮৯৯	৩০.৫৭৮৪	৩০.৫৭৮৪
०७।	শাহবাজপুর	১। গ্যাস	৪২.৮৩৪৯	৩৬৭.০৬১৯	২৬৬.৩৪২১	১৩০২.৭৮০৯	১৫৬৯.১২২৯	১৩৪৪৬.১৬৮৪
		২। কনডেনসেট	b3.000	৩২৪.০০০	৩.৬২৮৮	২২.১৫৩৫	২৫.৭৮২৩	১০৩.১২৯৪
081	সেমুতাং	১। গ্যাস	০.৩৪৩৩	৭.৫৪৮৬	৯.১২৭৭	২২.৬০৬৩	৩১.৭৩৪১	৩২২.২৮৭১
		২। কনডেনসেট	-	-	-	-	-	-
०७।	সুন্দলপুর	১। গ্যাস	৬.88১৯	৬৯.৬০৭০	৬৩.০৭৯৫	১৯৫.৯২৩৮	২৫৯.০০৩৪	২৭৯৮.৬২৫১
		২। কনডেনসেট	-	<b>3</b> b.000	-	-	-	৭.৫৩৬৬
०७।	শ্রীকাইল	১। গ্যাস	৩৪.৪৪৭৬	৩০৬.৩১০৫	২৪৪.১৩১৬	৭৪৫.৭১৬১	৯৮৯.৮৪৭৭	৯৩৬২.২৭৩১
		২। কনডেনসেট	৭৯৬.৫০০	৬৯৪৮.০০০	88.১২২৯	২৯৮.৩৭১৬	৩৩৩.৪৯৪৬	২৯০৯.১২৭৮
०१।	বেগমগঞ্জ	১। গ্যাস	৫.৩০৪৯	৫৪.৫৬৭২	৫১.৯৪৬৩	১৬১.৩৪৪২	২১৩.২৯০৬	২১৯৩.৯৩১৩
		২। কনডেনসেট	\$6.000	\$06.000	০.৯৯৭১	৬.৫৩৯৫	৭.৫৩৬৬	8৫.২১৯৬
०५।	রূপগঞ্জ	১। গ্যাস	-	-	-	-	-	-
		২। কনডেনসেট	-	-	-	-	-	-

গ্যাসঃ এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেটঃ হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

#### ১। কেন্দ্রীয় কারখানা, চট্টগ্রাম

#### ক) মেশিনশপঃ

- ক) মল ট্রাক ০০২৫ এর হ্যাঞ্ছার বুশ-০৪ পিস তৈরি করা হয়েছে।
- খ) সিনো ট্রাক ০৬১৯ এর হ্যাঞ্চার বৃশ-৪ পিস তৈরি করা হয়েছে।
- গ) সিনো ট্রাক ০৬১৯ এর জন্য বোল্ট (Dia=12 mm,L=2 inch)-৩ পিস তৈরি করা হয়েছে।
- ঘ) সিনো ট্রাক ০৬২৪ এর জন্য হ্যাঞ্চার বুশ-০২ পিস ও ঢালার পিন (Dia=12 mm,L=8 inch)-৪ পিস তৈরি করা হয়েছে।
- ৯) মিলিং মেশিনের মেনটেন্যান্স ও পরিষ্কার করা হয়েছে।

#### খ) ড়িলিং ইকুইপমেন্ট এবং ওয়ার্কশপঃ

- ক) মল ট্রাক ০০২৫ এর হ্যাঞ্চার বৃশ ওয়েল্ডিং ও মেরামত করা হয়েছে।
- খ) ভলভো ট্রাক ০০৮৬ এর বেক লাইটের এঞ্চোল ড্রিল ও ওয়েল্ডিং করা হয়েছে।
- গ) টাডানো ক্রেন ০০১৪ এর অপারেটর কেবিন এর কাউন্টার ওয়েটের বোল্ট গ্যাস কাটিং করা হয়েছে।

#### গ) অটোশপ

- ক) সিনো ট্রাক ৬২১ গাড়ীর ২টি টায়ার পরিবর্তন করা হয়ছে।
- খ) ভলভো ০১১৬ এর মবিল ও মবিল ফিল্টার পরিবর্তন এবং ইঞ্জিন ফ্লাসিং করা হয়ছে।
- গ) সিনো ট্রাক ০৬১৯ গাড়ীর মবিল ও মবিল ফিল্টার এবং ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন, ইঞ্জিন ফ্লাসিং, ০২ টি টায়ার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঘ) ফুয়েল ট্যাংকার এর ক্লাচ সিলিন্ডার ও ব্রেক মেরামত করা হয়ছে।
- ৬) নিশান ০১১৮ এর মবিল মবিল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়ছে।
- চ) পিকআট ১৫৯২ এর মবিল, মবিল ফিল্টার এবং ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়ছে।
- ছ) টিসিএম লিফটার (১০টন) এসি পাম্প মেরামত করা হয়ছে।

#### ঘ) তড়িৎশপ

- ক) ফয়েল ট্যাংকার এর সাইট দরজার গ্লাসের মোটর মেরামত করা হয়েছে।
- খ) ভলভো ট্রাক ০০৮৬ গাড়ীর বেক লাইট ও সমস্ত ইলেকট্রিক লাইন মেরামত করা হয়েছে।
- গ) নিলেন ক্রেন-২ এর ব্যাটারীর প্রয়োজনীয় রক্ষণাবক্ষেণ করা হয়েছে। এছাড়া অফিস ভবনের হিসাব শাখায় ও সিএন্ডএফ শাখায় বিভিন্ন বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত, বিভিন্ন গাড়ির ব্যাটারী চার্জ এবং নিরাপত্তা শাখায় বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল কাজ করা হয়েছে।

#### ২। কেন্দ্রীয় যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা

উক্ত কারখানায় ১৩ টি হালকা যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিাসিং করা হয়েছে।



#### ৩। প্রধান কার্যালয় ঢাকা

প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ক) বিজয়-১০ (ZJ70DBS), বিজয়-১১ (ZJ40DBT), বিজয়-১২ (ZJ50DBS), আইডিকো এইচ-১৭০০, XJ650T রিগ যন্ত্রপাতি এবং ভারী যানবাহন যেমনঃ ক্রেন, ফর্ক লিফটার, ট্রাক ও ট্রেইলার ইত্যাদির চলমান রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- খ) রিগসমূহে ব্যবহারের লক্ষ্যে রিগ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে।
- গ) চলমান প্রকল্পসমূহে মালামাল লোডিং/অফলোডিং ও স্থানান্তর কাজে নিয়োজিত ভারী যানবাহনসমূহ মেরামতের লক্ষ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে।

#### 8। বিবিধ

- ক) ফেঞ্চুগঞ্জ-৪ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে বিজয়-১০ (ZJ70DBS) রিগ যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ করা হয়।
- খ) জকিগঞ্জ-১ কুপে বিজয়-১২ (ZJ50DBS) রিগের খনন কাজ পরিচালনার জন্য দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়।
- গ) তিতাস-৭ নং কূপে বিজয়-১১ (ZJ40DBT) রিগের দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- খ) শ্রীকাইল-৪ নং কূপ এলাকায় রক্ষিত XJ650T রিগ পরবর্তী কূপে ব্যবহারের নিমিত্তে মেরামত/ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়।



#### ৪.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

#### ১। ডাটা প্রিজারভেশন উপ-বিভাগ

- ক) বাপেক্সের সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, শাহজাদপুর-সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র সমূহেরে এপ্রিল-২০২১ মাসের গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, পানি ও FWHP/SIWHP সংক্রান্ত উপাত্তসমূহ গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- খ) ফেপ্ণুগঞ্জ, শ্রীকাইল ও সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত গ্যাস নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- গ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষিত এবং সাম্প্রতিক সময়ে প্রাপ্ত হার্ডকপি তথ্য/উপাত্তসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক যথাযথভাবে ডাটা শিট (এক্সেল শিট) এর ম্যাধ্যমে নতুনভাবে প্রনয়ন করা হচ্ছে এবং হার্ডকপিসমূহ ধূলা-বালি, পোকামাকড় থেকে রক্ষার জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।
- ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ সেকশনে সংরক্ষিত টেপ সমূহ পর্যায়ক্রমে এবং নিয়মিতভাবে টেপ ক্লিনিং মেশিন দ্বারা পরিস্কার করা হচ্ছে। যা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

#### ২। কার্টোগ্রাফিক ও রিপ্রোডাকশন

ক) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত কার্টোগ্রাফিক ডাটা সমূহ (হার্ডকপি) ম্যাপ কেবিনেটে পুনঃবিন্যাস করে যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং একই সাথে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।

#### ৩। ডিজিটাল ডাটা সিস্টেম উপ-বিভাগ

- ক) ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার, ষ্টোরেজ ডিভাইসসহ অন্যান্য আনুসাঞ্চাক ডিভাইস নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সচল রাখা হচ্ছে।
- খ) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত হাইড়োকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটার হার্ডকপিসমূহের স্ক্যান্ড কপি/ইমেজ কপি এবং ফিল্ড ম্যাগনেটিক টেপসমূহের ডাটা SEG-Y Format এ রূপান্তরিত ডিজিটাল ডাটাসমূহ কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, DVD এবং এক্সটারনাল হার্ডডিস্কে কপি করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

#### 8। বিবিধ :

- ক) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizens Charter) হালনাগাদ করে প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) MOU এর আওতায় বাপেক্সের ভূপদার্থিক বিভাগের উপাত্ত বিশ্লেষণ উপবিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মঈনুল হোসেন এর উপস্থিতিতে MOU এর প্রতিনিধির নিকট বাপেক্সের ৮ ও ১১ ব্লকে সংগৃহীত ও প্রক্রিয়াকৃত উপাত্তসমূহের SEG-Y, সাইসমিক কাভারেজ ম্যাপ, Well data, E-log data, velocity data, geological completion report, sample analysis reprot বিধি মোতাবেক Confidentiality and Safety Bond স্বাক্ষরপূর্বক প্রদান করা হয়েছে।
- গ) জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) কর্তৃক আয়োজিত "Advanced Office Applications" শীর্ষক সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষনে আগামী ০৬ জুন হতে ০৭ জুলাই, ২০২১ সময়ে ১৫ কর্মদিবস মেয়াদী (সপ্তাহে তিন দিন: রবি, মঞ্চাল ও বুধবার) সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটিকা হতে রাত ৮.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত Zoom Software এর মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য অত্র বিভাগ হতে ০২ (দুই) জন কর্মকর্তার মনোনয়ন প্রস্তাব নির্ধারিত ছকে পূরণ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঘ) অফিস কর্মদিবসে সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ সংরক্ষনাগার, ডাটা সংরক্ষনাগার, কার্টোগ্রাফিক ডাটা সংরক্ষনাগার এবং ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রন ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রন করা সহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখা হচ্ছে।



<b>&amp;</b> 1	বিবিধ তথ্য

#### ৫.১ লোকবল

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতন স্কেল	সং <b>খ্যা</b>		<b>মন্তব্য</b>					
	(২০১৫)	কর্মকর্তা	কর্মচারী						
\$	৭৮,০০০ (নির্ধারিত)	-	-						
N	৬৬,০০০-৭৬,৪৯০	-	-						
9	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০	०५	-						
8	<i>(</i> 0,000-95,200	88	-	-					
Č	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০	509	-						
৬	৩৫,৫০০-৬৭,০১০	৯৩	-						
٩	২৯,০০০-৬৩,৪১০	-	-						
৮	২৩,০০০-৫৫,৪৭০	-	-						
۵	২২,০০০-৫৩,০৬০	<b>৫</b> ৮	-						
50	১৬,০০০-৩৮,৬৪০	৩৮	-						
22	১১,০০০-২৬,৫৯০	-	১০৫						
<b>5</b> \$	১০,২০০-২৪,৬৮০	-	৫১						
১৩	৯,৭০০-২৩,৪৯০	-	-						
78	৯,৩০০-২২,৪৯০	-	৫৬						
26	৯,০০০-২১,৮০০	-	૦હ						
১৬	৮,৮০০-২০,৫৭০	-	08						
<b>3</b> 9	৮,৫০০-২০,২৯০	-	০৯						
১৮	৮,২৫০-২০,০১০	-	৬১						
	মোটঃ	৩৪৮	২৯২						
১৯	ক) প্ৰেষণে								
	পেট্রোবাংলা হতে -	-	-						
	পেট্রোবাংলা বহির্ভুত								
	অন্যান্য কোম্পানী হতে -	00	-						
	মোটঃ	00	-						
	সর্বমোটঃ	৩৫১	২৯২						
	সর্বমোট (কর্মকর্তা+কর্মচারী) = ৬৪৩								



## <u>৫.২ প্রশিক্ষণ</u>

## ১। বৈদেশিকঃ

ক্র	প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ দাতা/ উদ্যোক্তা
-	-	-	-	-

## ২। **স্থানীয় প্রশিক্ষনঃ**

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর
নং				সংখ্যা
51	"Public Procurement Management" শীৰ্ষক	২৫-০৫-২০২১	এনএপিডি, ঢাকা	০৭ জন
	অনলাইন প্রশিক্ষণ	হতে		
		১৪-০৮-২০২১		
		(সপ্তাহে ০৩ দিন)		

## ১। লেকচার/সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ

	ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
Ī	-	-	-	-	-

### ২। উপস্থাপনাঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-



## ৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্যঃ

د.৩.১	কর্মকর্তা-৩৫১ জন	কর্মচারী-২৯২ জন	মোট জনবল-৬৪৩ জন
৫.৩.২	PC ব্যবহারকারী কর্মকর্তা-২৪৮ জন	PC ব্যবহারকারী কর্মচারী-৪৩ জন	PC ব্যবহারকারী মোট জনবল-২৯১ জন

#### ৫.৩.৩ বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণীঃ

i) PC -র সংখ্যা-২১৩ টি	vii) Printer সংখ্যা-১৬৫ টি
ii) Server-র সংখ্যা- ০৭ টি	viii) Scanner সংখ্যা-৪৩ টি
iii) DVD Writer -র সংখ্যা-২১৩ টি	x) Multimedia Projector সংখ্যা-০৪টি
iv) Digital Camera -র সংখ্যা-০২ টি	xi) Edge Modem: 07 nos. (4 in Drilling field, 3 in production field.
v) Laptop Computer -র সংখ্যা-২৮ টি	xii) GPRS Network: Between project and head office.
vi) Internet connectivity: (50+101)  Mbps by fiberoptics.	xiii) Video Conferencing Sysytem with 80 inch Interactive Digital Display at head office.: 01 Set

#### ৫.৩.৪ কোম্পানীর Website Address: www.bapex.com.bd

	THE THE WEDSILE Address. WWW.bapex.com.bu					
<b>ి.</b> ల.ప	ইন্টারনেটের সাথে সংযোগকৃত PC এর সংখ্যা-২১৩ টি					
৫.৩.৬	কোম্পানীর ইন্টারনেট সংযোগের ধরন- ব্রডব্যান্ড					
৫.৩.৭	বাপেক্স ডোমেইনে নিবন্ধিত ই-মেইল ব্যবহারকারী সংখ্যা-৩৭৩ জন।					
৫.৩.৮	বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত ২১৩ টি কম্পিউটার Wifi Network এর আওতাভুক্ত।					
৫.৩.৯	Desktop PC- এর Operating System: (ক) Windows-7, (খ) Windows-8.1 এবং (গ) Windows-10					
6.0.50	Desktop PC- এর Application Software: (১) MS Office-2003, 2007, 2013, 2016 (২) Adobe Photoshop (৩) Adobe Illustrator (৪) AutoCAD (৫) Map Source (৬) Grapher (৭) ArcView (৮) Mesa					
৫.৩.১১	Other software used in the company:					
	Data Acquisation System Software: Linux version -6.5 (Operating System), e-428XL, e-428 Lite, e-508XT					
	Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation					
	Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma, Petromod, Techlog & Opendtect					
	Plant Automation Software & Firmware:					
	ABB Freelance DCS & YOKOGAWA CENTUM VP for design and Data Acquisition System of the DCS system					
	SIEMENS SIMATIC S-700 (300/400) for design of PLC system.					
	SIEMENS WINCC Profesional for supervisory control and data acquisition (SCADA) and human-machine interface (HMI) system. Also confirm the visibility in operation & production Plant Intelligence					
৫.৩.১২	কোম্পানীর Accounting System সম্পূর্ণ Computerised এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।					
e.o.50	কোম্পানীর Store Inventory System কে Digitized এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।					



## ৫.৩.১৪ <u>কোম্পানীতে ব্যবহৃত গুরুত্পূর্ন E-mail address</u> .

SL. No.	Name / Designation of the user	E-mail address
১.	Managing Director.	mdbapex@bapex.com.bd
٧.	Company Secretary.	secretary@bapex.com.bd csbapex@bapex.com.bd
٥.	Planning Division	gmplanning@bapex.com.bd
8.	Geological Division	gmgeology@bapex.com.bd
¢.	Geophysical Division.	gmgsd@bapex.com.bd
৬.	Production Division.	gmproduction@bapex.com.bd
٩.	Account & finance Division.	gmaccounts@bapex.com.bd
<b>৮</b> .	Administration Division.	gmadmin@bapex.com.bd
৯.	Engineering Division.	gmengineering@bapex.com.bd
٥٥.	Drilling Division.	gmdrilling@bapex.com.bd
<b>33</b> .	Data centre.	gmdata@bapex.com.bd
১২.	Laboratory Division.	gmlab@bapex.com.bd
১৩.	Chittagong Regional Office.	gmctg@bapex.com.bd
\$8.	Purchase Department.	purchase@bapex.com.bd
<b>১</b> ৫.	Construction Department.	construction@ bapex.com.bd
১৬.	Audit Department	dgmaudit@bapex.com.bd
১৭.	ICT Department.	ict@bapex.com.bd dgm_ict@bapex.com.bd
<b>ኔ</b> ৮.	Saldanadi Gas Field.	sgf@bapex.com.bd
১৯.	Fenchuganj Gas Field.	fgf@bapex.com.bd
২০.	Shahbazpur Gas Field.	sbzgf@bapex.com.bd
২১.	Srikail Gas Field	skrl@bapex.com.bd
<b>২২</b> .	Rupganj Gas Field	rupgf@bapex.com.bd
২৩.	Begumgonj Gas Field	bgf@bapex.com.bd
<b>\ \ 8</b> .	Shahzadpur Sundalpur Gas Field	ssgf@bapex.com.bd
২৫.	HRM Department	hrm_bapex@bapex.com.bd
২৬.	Medical Centre.	medical @bapex.com.bd
২৭.	Website	webportal@bapex.com.bd

## E-mail address of Projects under implementation.

SL. No.	Project name	E-mail address
২৮.	2-D Seismic Party	pd2d@bapex.com.bd
২৯.	3-D Seismic Party	pd3d@bapex.com.bd
<b>ಿ</b> ೦.	Seismic Party.	pcseismic@bapex.com.bd
৩১.	Geological Party	pcgeology@bapex.com.bd
৩২.	Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project	pdrpkp2@bapex.com.bd
೨೨.	Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project	pdrpkp3@bapex.com.bd
೨8.	Project Director, Bhola 3 wells	pmbhola3wells@bapex.com.bd
৩৫.	Project Director, Procurement and Installation of 60 MMscfd	gmahbub@bapex.com.bd
	Process Plant for Shahbazpur Gas Field Project.	



## ৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে)

মাস মে, ২০২১।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	বিগত মাস	চলতি মাস	বিগত বাদ্যবের সোট	চলতি বছরের
	। ययत्र•।			বিগত বছরের মোট	
নং		(এপ্রিল, ২০২১)	(মে, ২০২১)	(২০১৯-২০২০)	ক্রমপুঞ্জিত
					(২০২০-২০২১)
					* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
\$	আবগারী শুল্ক/ ভ্যাট ও	৫.৮২	\$2.00	৮৩.২৪	৮২.২২
	সাপ্লিমেন্টারী কর				
২	আয়কর	-	১.০৭	১৬.৪৯	১০.০৩
,					
9	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ	-	-	-	0.00
	প্রদান				
8	কাষ্টম কর	-	_	-	-
Č	ডি, এস, এল	১.০৯	-	8.৫২	৩.২৭
	, ,	-			. ,
৬	অন্যান্য	-	-	-	-
	মোট প্রদান-	৬.৯১	১৩.০৭	\$08. <b>২</b> ৫	৯৬.০২
					·

## ৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে)

মাসঃ মে, ২০২১।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালেন্স		ব্যাংক ব্যালেন্স		মোট ব্যাংক	মোট ক্যাশ ও
নং						ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী	দীৰ্ঘ মেয়াদী		
				হিসাব	হিসাব		
٥	চলতি মাসের	০.০৩৪২	০.০০৭৬	৮১.০৯৬৮	১১৩০.৬৫১৭	১২১১.৭৫৬০	১২১১.৭৯০৩
	শেষে (প্রধান						
	কার্যালয়)						
২	বিগত মাসের	০.০১৭৬	০.০০৭৬	৩৬.২১৩০	১০৫৬.৬৫১৭	১০৯২.৮৭২২	১০৯২.৮৮৯৮
	শেষে						
9	বিগত বছরের	0.0508	০.০০৭৬	১৩৩.২৪৬৪	৯৭২.১৯১১	\$\$00.880\$	১১০৫.৪৫৮৫
	শেষে						



#### ৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী

পরিচালকমন্ডলীর সভাঃ

০২ (দুই) টি।

৪৩৯তম ও ৪৪০তম তারিখ: ০৩/০৫/২০২১ইং ও ১৮/০৫/২০২১ইং।

বার্ষিক সাধারণ সভাঃ

প্রযোজ্য নয়। প্রযোজ্য নয়।

মাসিক প্রকল্প সমন্বয় সভাঃ

সাধারণ বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ

০৩ (তিন) টি।

i) e-Tender ID No. 564640, Date 02-05-2021 e-Tender ID No. 570888, Vertical Extension of Boundary wall at well-02 Shahbazpur Gas field, Borhanuddin, Bhola.

Date 02-05-2021

Repair & maintenance of 04 nos toller ablution area in machine shop & vehicle section at Chittagram Regional Office, Chatagram.

Procurement of Acid Fume Hood for Palynological Analysis.

ii) e-Tender ID No. 56496. Date 04-05-2021 e-Tender ID No. 566473. Date 04-05-2021

Procurement of Raising Lines for Bijoy-10 (ZJ70DBS) Rig.

e-Tender ID No. 558005, Date 09-05-2021

Procurement of Spare Parts with major overhauling for 03 (three) Caterpillar Gas generator Engine of Semutang Gas Field.

iii) e-Tender ID No. 579414, Date 23-05-2021

Construction of a double vent box culvery & three nos Udrain on th new approach road at shariatpur-1 Exploratory well drioong project, Noria, Shariatpur.

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ

০১ (এক) টি।

i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-1021/2021, Date: 12-05-2021

Procurement of Runing Electrical Spare Parts for Bijoy 10 (ZJ70DBS) Rig.

অন্যান্য বিজ্ঞপ্তির /স্বরণিকার সংখ্যা ও বিবরণঃ

০১ (এক) টি।

রপসী গাজীপর।

আইন ও চুক্তি সংক্রান্ত:

ক) আন্তর্জাতিক চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণ: নাই।

০১ (এক) টি।

খ) স্থানীয় চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণ:

Contract Agreement between BAPEX and M/s. NCSL, 20/6 North Dhanmondi, Dhaka for Procuring Certain goods Such as Procurement of 65" LED Monitor for HMI Station of Shahbazpur Gas Field. This Contract is signed on 24-05-2021.



### ৫.৭ আত্মীকরণ/পদোন্নতি/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/ পদত্যাগ/ নিয়োগ/বদলি/ বরখান্ত/লিয়েন/ প্রেষণ

#### ১। আত্মীকরণ:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-		-

#### ২। পদোন্নতি:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদোন্নতী প্রাপ্ত পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

#### ৩। অবসর গ্রহণ/ পিআরএল:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
জনাব মোহাম্মদ আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৩৩৫	২১-০৫-২০২১	পিআরএল
জনাব মোঃ সেলিম হোসেন, ডেরিকম্যান	১৬৯৩	০১-০৫-২০২১	পিআরএল
জনাব হাসেম আলী কাজী, ডেরিকম্যান	\$680	০৭-০৫-২০২১	পিআরএল
জনাব মোঃ বাহার উদ্দিন, অফিস সহায়ক	২১১১	০৭-০৫-২০২১	পিআরএল
জনাব মোঃ আবু জাহের, অটো মেকানিক	২০৬২	১৬-০৫-২০২১	পিআরএল

#### ৪। শোক সংবাদ:

	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	মন্তব্য
ſ	-	-	-

#### ৫। পদত্যাগ/ ইস্তফা:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	=	=	=

#### ৬। নিয়োগ/ যোগদান:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

#### ৭। বদলী:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	=	-

#### ৮। বরখান্ত (সাময়িক):

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ
-	-	-

#### ৯। লিয়েন:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	=	=	-

### ১০। প্রেষণ/অধ্যায়ন ছুটি:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-



## ৬। সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

## ৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ

						( লক্ষ টাকায় )
ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্ৰকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
3	अनुसामा साजसम्बद्धाः । ऽ	•	8	e e	৬	٩
31	তয় পরিকল্পনায় তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৮৭ হতে জুন ১৯৯৬)	স্থাঃ ৯৩২৮.১৯ নঃ বৈঃ ৬৩২৩.৩৬ প্রঃ সাঃ ১১০৯৩.৪৫ মোটঃ ২৬৭৪৫.০০	স্থাঃ নঃ বৈঃ প্রঃ সাঃ মোটঃ ১৭৩৩১.৬৩	জুন ১৯৯৬	Bapex GOB Russia Saudi Arab Belgium France Germany & Republic Ckech.	- বগুড়া-২ নং কৃপ খনন। - পাথারিয়া-৫ নং কৃপ খনন। - শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার।
২।	সালদানদী তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান / মূল্যায়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৯৩ হতে ডিসেঃ ১৯৯৬)	স্থাঃ ১১২৮.০০ নঃ বৈঃ ১৬৬৫.০০ মোটঃ ২৭৯৩.০০	স্থাঃ নঃ বৈঃ মোটঃ ২৭৮৭.০২	ডিসেঃ ১৯৯৬	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার।
<b>9</b> 1	তেল ও গ্যাস মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প (সালদানদী-২) (সংশোধিত)। (মে ১৯৯৭ হতে জুন ২০০০)	স্থাঃ ১০৩৩.০০ নঃ বৈঃ ২৩৮০.০০ মোটঃ ৩৪১৩.০০	স্থাঃ নঃ বৈঃ মোটঃ ২৬৬৬.৩৮	জুন ২০০০	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে আরো একটি নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কার।
81	শ্ৰীকাইল অনুসন্ধান কৃপ খনন প্ৰকল্প (সংশোধিত)। (এপ্ৰিল ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্থাঃ ১৬৭৩.০০ নঃ বৈঃ ৩৯৯০.০০ মোটঃ ৫৬৬৩.০০	স্থাঃ ১৪৯৩.৬২ নঃ বৈঃ ৩৭৮০.০০ মোটঃ ৫২৭৩.৬২	জুন ২০০৫	GOB	-শ্রীকাইল অনুসন্ধান কৃপে গ্যাস আবিস্কার। -বাপেক্স এর একমাত্র খনন রিগ আইডিকো এইচ-১৭০০ এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের মাধ্যমে আধুনিকিকরণ।
<b>&amp;</b> I	ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্ৰ উন্নয়ন প্ৰকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্থাঃ ২৯৭৬.০০ নঃ বৈঃ ৬০৬৬.০০ মোটঃ ৯০৪২.০০	স্থাঃ ২৭১৫.৪৩ নঃ বৈঃ ৫৯০৮.৫৯ মোটঃ ৮৬২৪.০২	জুন ২০০৫	GOB	-ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ খনন। -০৭ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ স্থাপন। -দৈনিক 60 MMCF গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Silicagel Process Plant স্থাপন। -জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইনে দৈনিক 45MMCF গ্যাস সরবরাহ।
ঙা	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে কারিগরি সহায়তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। জানুঃ ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫) (প্রকৃত শুরম্ম মার্চ ২০০০)	স্থাঃ ১৪২.০০ প্রঃ সাঃ ৯৬০.০০ মোটঃ ১১০২.০০	স্থাঃ ১২৫.২৯৮ প্রঃ সাঃ ৯৫৯.২০০ মোটঃ১০৮৪.৪৯৮	জুন ২০০৫	GOB & German	-৩৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৬১ জন কর্মকর্তাকে ভূ-তত্ত্ব, ভূ-পদার্থ, ভূ-রসায়ন, খনন এবং রিজার্ভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান। -Developed Basin Model (Shelf) area -Updated Geological Data Base -Identified new exploration areas & prospects -Skill Enhancement of Bapex employee.
91	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ৩- ডি সাইসমিক সার্ভে প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ১৯৯৮ হতে জুন ২০০৫)	স্থাঃ ৯৭.০০ প্রঃ সাঃ ১২১২.০০ মোটঃ ১৩০৯.০০	স্থাঃ ৭১.০১ প্রঃ সাঃ ১২৩২.১৭ মোটঃ ১৩০৩.১৮	জুন ২০০৫	GOB & France	-একটি ৩-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রাহক যন্ত্র (Sercel 428XL) ক্রয় এবং ১২ জন কর্মকর্তা উক্ত যন্ত্রের ওপর ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।
৮।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র মূল্যায়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মার্চ ২০০১ হতে জুন ২০১০)	স্থাঃ ৬৫৪৬.৫৫ নঃ বৈঃ ৯৮১২.৪৭ মোটঃ ১৬৩৫৯.০২	স্থাঃ ৪১১৭.৬৭ নঃ বৈঃ ৪০১৫.৮৩ মোটঃ ৮১৩৩.৫০	জুন ২০১০	GOB	-এই কৃপ হতে দৈনিক 06 -09 MMCF গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। -এই গ্যাস ফিল্ড হতে PDB'র Rental Power Plant-এ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।
৯।	অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেংদেনিং প্রকল্প (ওসিএসপি) (জানুয়ারী ২০০৩ হতে জুন ২০১২)	স্থাঃ ২০২৫.০০ নঃ বৈঃ ২৩৬২৫.০০ মোটঃ ২৫৬৫০.০০	স্থাঃ ১৫৬৭.৫৫ নঃ বৈঃ ১৯১১৬.০০ মোটঃ২০৬৮৩.৫৫	জুন ২০১২	GOB	Procurement of a deep drilling rig under this projet shall strengthen operation capacity of Bapex as well as exploration of Oil & Gas can be intencified and at the same time possible gas reserve of the country can also be increased.



ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফল্ফল্
۵	ş	9	8	Œ	৬	٩
201	সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১২)	স্থাঃ ১৮৮৮.১০ নঃ বৈঃ ৫৪৭৬.৯০ মোটঃ ৭৩৬৫.০০	স্থাঃ ১৫৭৮.০৫ নঃ বৈঃ ৪৩৯১.৭৪ মোটঃ ৫৯৬৯.৭৯	জুন ২০১২	GOB	The project has been successfully completed and is now full in production. Daily 9-10 MMCF treated gas is being produced and supply to greater Noakhali district national grid line.
221	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	স্থাঃ ২২০০.০০ নঃ বৈঃ ৪৮১৭.০০ মোটঃ ৭০১৭.০০	স্থাঃ ১২৮৫.৬০ নঃ বৈঃ ২৮২১.৭২ মোটঃ ৪১০৭.৩২	ডিসেম্বর ২০১২	GOB	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 3301m. But after drilling no commercial gas was descovered in the Kapasia Structure and hence the well is declared as a dry hole.
251	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে নডেম্বর, ২০১২)	স্থাঃ ২২৭.০০ প্রঃ সাঃ ১১১৩.০০ মোটঃ ১৩৪০.০০	স্থাঃ ১৮৯.১৭ প্রঃ সঃ ১১০৫.৯৩ মোটঃ ১২৯৫.১০	নভেম্বর ২০১২	GOB	As per objective of project, BAPEX Data Center has upgraded efficiently with modern and sophisticated facilities of international standard to provide customize data services to National and International clients/users of oil gas sectors.
১৩।	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প	স্থাঃ ১০৬৯.২৬ নঃ বৈঃ ৫১৫০.৯০ মোটঃ ৬২২০.১৬	স্থাঃ ১০৬৮.৭০ নঃ বৈঃ ৫১৫০.০০ মোটঃ ৬২১৮.৭০	জুন ২০১৩	GOB	After completion of the project 7-10 MMSCFD gas is being supplied to Chittagong which is helping meet up increased demand of gas in the country as well as to offset the importation of petroleum products.
281	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স (EPCB) প্রকল্প	স্থাঃ ১৮৮৬.০০ নঃ বৈঃ ১৯৯১৪.০০ মোটঃ ২১৮০০.০০	স্থাঃ ১৬৩১.৩০ নঃ বৈঃ ১৯২০৭.৮৩ মোটঃ ২০৮৩৯.১৩	জুন ২০১৩	GOB	BAPEX has successfully completed the project. In 40 different lots, BAPEX have procured many vital and effective equipment for exploration and drilling activities and 85 people in different categories have been trained up in human resource development program. All of the procured equipment working satisfactorily. Thus the procured modern Siesmic, Drilling & Exploration supporting equipment and trained man power are playing a vital role for the exploration and Production Capacity Building of BAPEX.
261	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কৃপ খনন প্রকল্প	স্থাঃ ২৭৫৯.০০ নঃ বৈঃ ৪৭৭৬.০০ মোটঃ ৭৫৩৫.০০	স্থাঃ ২৪৫২.২৪ নঃ বৈঃ ৩৯০৩.৯১ মোটঃ ৬৩৫৬.১৫	অক্টোবর ২০১৩	GDF	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 4683m. But after drilling no commercial gas was descovered in the Sunetra Structure and hence the well is declared as a dry. BAPEX right now conducting 3D seismic survey over Sunetra Prospect to find out the cause of being dry and to find out a prospective suitable location for future drilling.
১৬।	রূপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কৃপ খনন প্রকল্প	স্থাঃ ৩৭১৬.০০ নঃ বৈঃ ৫৯৮৪.০০ মোটঃ ৯৭০০.০০	স্থাঃ ২৭৮৮.৯১৭৭ নঃবৈঃ ৩৩৩৮.৬২১৩ মোটঃ ৬১২৭.৫৩৯	জুন ২০১৫	GDF	The project was implemented by the professionally skilled personnel of BAPEX. The problems those arised during execution of the project were duly encountered/attended and as such the project work was not hampered. No problems encountered in project financing, allocation and release. The project has been successfully completed within the estimulated time.



ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
241	২ ১৫০০ হর্স পাওয়ার রিগ সংগ্রহ প্রকল্প	জ্বঃ ২৬০১.৬২ নঃ বৈঃ ১৮৫৭০.৮৩ মোটঃ ২১১৭২.৪৫	8 স্থাঃ ২১৫৬,৯৪ নঃবৈঃ ১৭৫৪৩,৬৩ মোটঃ ১৯৭০০,৫৭	ু জুন ২০১৫	GDF	BAPEX has successfully completed the 1500 HP Rig procurement project. The project was started in July 2012 under GDF funding with a view to enhance the drilling capacity of BAPEX. The total project cost was TK. 211.72 crore. No significant problem was encountered; minor problems were solved with the cooperation extended by different level of executives. As a result it was possible to complete the project with less than the estimated cost.
১৮।	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	স্থাঃ ৬৯৫.০০ নঃ বৈঃ ৩৯২৩.০০ মোটঃ ৪৬১৮.০০	স্থাঃ ৪৪০.৫৮১ নঃবৈঃ ৩৭৩২.৪৬৪ মোটঃ ৪১৭৩.০৪৫	জুন ২০১৫	GDF	The gas production from Begumganj well # 3 has started through the installed process plant since 3rd March 2015. Early production facility will use for production of gas from newly discovered field as well as testing of future development or exploration wells. The project has been successfully completed within the estimated period.
291	বাপেক্স এর ০৫ টি কূপ খনন প্রকল্প	স্থাঃ ২২০৭৯.৬৮ নঃ বৈঃ ৭৯৩১৭.৩২ মোটঃ ১০১৩৯৭.০০	স্থাঃ ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪ নঃবৈঃ৭০৩৮৫.৬০৪৭০ মোটঃ ৯১৩৩১.১০০১৪	জুন ২০১৫	GDF	The project has been successfully completed and is now in fully operation. Daily 77 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid and Bhola Quick Rental Power Plant & PDB power plant. To increase gas production more development wells may consider to be drilled in the same structure for gas based fertilizer, power plant and other industries. Drilling of development wells may be considered to be commenced through a new project of BAPEX.
২০।	Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power System of IDECO H- 1700 Rig	স্থাঃ ৪৫০.০০ নঃ বৈঃ ৩৪৪০.০০ মোটঃ ৩৮৯০.০০	স্থাঃ ৩৪৪.৮৪ নঃবৈঃ ৩৩৯৪.৫৮ মোটঃ ৩৭৩৯.৪২	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. After successfull installation, commissioning and testing of the imported equipment the rig is being now used for drilling/workover operation without any interruption.
২১।	মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন প্রকল্প	স্থাঃ ৪০৭৮.০০ নঃ বৈঃ ৪৬৬৮.০০ মোটঃ ৮৭৪৬.০০	স্থাঃ ৩৮০৭.৪১ নঃবৈঃ ৪৩১৯.৫০ মোটঃ ৮১২৬.৯১	জুন ২০১৬	GOB	Mubarakpur # 1 exploratory well was drilled up to 4624 m vertically to achieve some Geological aspect likely discovery of hydrocarbon from stratigrapic trap which is completely new exploration with more prospects.
ঽঽ।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ	স্থাঃ ১০৩৭.৫৮ নঃ বৈঃ ৬৭৪৩.৫০ মোটঃ ৭৭৮১.০৮	স্থাঃ ১০৩৫.৬০ নঃবৈঃ ৬৪৫৬.৯৯ মোটঃ ৭৪৯২.৫৯	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Shahbazpur Field very smoothly and supplying the same of PDB's Power Plant, Rental Power Plant and other commercial & domestic users as per their demand.
২৩।	Srikail # 04 Appraisal cum development well drilling project.	স্থাঃ ৪৭০০.৫৭ নঃ বৈঃ ২০৩৭২.৪৩ মোট ২৫০৭৩.০০	স্থাঃ ৪১৯৪.৪৮ নঃবৈঃ ১৫৪৫২.৫৩ মোটঃ ১৯৬৪৭.০১	সেপ্টেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed and is now in operation. Approximately 10 mmscfd treated gas and 30 bbls/day condensate is being produced from 'D' sand & supplied to national grid. At the same time, another new gas zone 'E' was discovered and tested approximately 20 mmscfd gas and 80 bbls/day.



ক্র.	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	প্রকল্প সমাপ্তির	অর্থের	ফলাফল
নং	বাস্তবায়নের তারিখ)		*	তারিখ	উৎস	
٥	২	೨	8	Č	৬	٩
₹81	Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field	স্থাঃ ১৪৬৭.০০ নঃ বৈঃ ১০২০০.০০ মোটঃ ১১৬৬৭.০০	স্থাঃ ১২০৬.৯৮ নঃবৈঃ ১০০৯৯.৭৪ মোটঃ ১১৩০৬.৭২	ডিসেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Srikail well # 2, 3 & 4 very smothly. Now 43 mmscfd gas is being processed by this process plant but capacity of the plant is 60 mmscfd.
२७।	Salda Well#3, 4 & Fenchugonj Well#4, 5 Gas Field Development Project.	স্থাঃ ৬৭৮৮.২০ নঃ বৈঃ ২৩৭৭৫.৮০ মোটঃ ৩০৫৬৪.০০	স্থাঃ ৬০৬৬.৫৪ নঃবৈঃ ২০৫৯৮.০০ মোটঃ ২৬৬৬৪.৫৪	জুন ২০১৬	GOB	After completion of the project Daily 41-44 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.
২৬।	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর#২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প	স্থাঃ ২৫৬২.০০ নঃ বৈঃ ৩৭২৮.০০ মোটঃ ৬২৯০.০০	স্থাঃ ২০৪৫.২৪ নঃবৈঃ ২৯৮১.১৩ মোটঃ ৫০২৬.৩৭	অক্টোবর ২০১৭	GDF	After completion of the project Daily 8-10 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.
২৭।	2D Seismic Project of BAPEX Project	স্থাঃ ৫৯২৮.০০ নঃ বৈঃ ৩৪০৫.০০ মোটঃ ৯৩৩৩.০০	স্থাঃ ৫৩৫১.৭৮ নঃবৈঃ ২৭৯৯.৮০ মোটঃ ৮১৫১.৫৮	জুন ২০১৮	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
২৮।	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project.	স্থাঃ ১৩৫২.০০ নঃ বৈঃ ৭৪৫২.০০ মোটঃ ৮৭৭৪.০০	স্থাঃ ১০১৫.৭৪ নঃবৈঃ ৭২৭২.৭২ মোটঃ ৮২৮৮.৪৬	ডিসেম্বর ২০১৮	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
২৯।	3D Seismic Project of BAPEX (1st Revised)	স্থাঃ ১৩৭৯০.০০ নঃ বৈঃ ১০৯৮০.০০ মোটঃ ২৪৭৭০.০০	স্থাঃ ১৩৩০৫.৮৯ নঃবৈঃ ১০০৭৫.৮৫ মোটঃ ২৩৩৮১.৭৪	নভেম্বর ২০১৯	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
७०।	রূপকল্প-৫ খনন প্রকল্প	স্থাঃ ৫৪১৮.১৫ নঃ বৈঃ ১০৯১১.০২ মোটঃ ১৬৩২৯.১৭	স্থাঃ ১৯৬১.৮১ নঃবৈঃ ৭৯৪.৮৩ মোটঃ ২৭৫৬.৬৪	জুন, ২০১৯	GDF & BAPEX Own Fund	
৩১।	রূপকল্প-৩ খনন প্রকল্প	স্থাঃ ৭৩৮১.৪২ নঃ বৈঃ ১৪২৩৯.৮৫ মোটঃ ২১৬২১.২৭	স্থাঃ ৩৮১৯.৬১ নঃবৈঃ ৪৫০৮.৮৫ মোটঃ ৮৩২৮.৪৬	ডিসেম্বর ২০১৯	GDF & BAPEX Own Fund	
৩২।	রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প	স্থাঃ ৫৯৭২.০০ নঃ বৈঃ ১০২৩৭.০০ মোটঃ ১৬২০৯.০০	স্থাঃ ৫৫৭৭.৩৩ নঃবৈঃ ৮৮৪৭.৭৫ মোটঃ ১৪৪২৫.০৮	সেপ্টেম্বর ২০২০	GDF	

<sup>।</sup> \* প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নহে।



## ৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্ক ওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী, যে সকল কৃপে ওয়ার্কওভারকার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিমুরূপঃ

SI. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
1.	Kailashtila Well-1	1982	P-80 Workover Rig (Mech.)	Fished out cemented tubing and completed as a dual gas producing well.
2.	Kamta Well-1	1984	-do-	Completed as a gas producing well.
3.	Chatak Well-1	1986	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
4.	Titas Well-1	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
5.	Titas Well-3	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
6.	Feni Well-1	1988	-do-	Changed drill string, well head and completed as a gas producing well with new completion string.
7.	Titas Well-4	1992	-do-	Operation completed as per contract with BGFCL.
8.	Bakhrabad Well-4	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
9.	Bakhrabad Well-5	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to back bring the well into production.
10.	Kailashtila Well-1	1997	-do-	Worked over by removing packers.
11.	Shahbajpur Well-1	2004	-do-	Completed as a gas producing well.
12.	Sylhet Well-7	2005	-do-	Converted into gas well from oil well.
13.	Kailashtila Well-3	2006	-do-	Isolation of middle zone and produce gas from the top zone of the well.
14.	Kailashtila Well-4	2007	-do-	Isolation of lower gas zone and produce gas from the middle gas zone of the well.
15.	Fenchuganj well-2	2008	-do-	Squeezing upper zone and produce gas from bottom zone of the well.
16.	Bakhrabad Well-5	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
17.	Bakhrabad Well-2	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
18.	Sylhet Well-8	2009	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
19.	Titas-14	2009	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
20.	Bangora-3	2009	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
21.	Sylhet Well-7 (2 <sup>nd</sup> )	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
22.	Titas Well-4 (2 <sup>nd</sup> )	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
23.	Hbj-11	2010	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
24.	Megna-1	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
25.	Titas Well-12	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
26.	Kailashtila Well-5	2010	Wireline Unite IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
27. 28.	Sundalpur-1 Fenchuganj-4	2011	Bijoy-10	গ্যাস আবিস্কৃত গ্যাস উৎপাদনরত
29.	Semutang-5	2011	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
30.	Salda-3	2011	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
31.	Kapasia-1	2012	IDECO- H-1700	শুস্ক কূপ
32.	Srikail-2	2012	Gardener Denver E-1100	গ্যাস আবিস্কৃত
33.	Salda-1	2012	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
34.	KTL-4	2012	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
35.	Titas-17	2013	IDECO- H-1700	ণ্যাস উৎপাদনরত
36.	Sunetro-1	2013	Bijoy-10	স্থগিত
37.	Titas-18	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
38.	Bakhrabad Well-9	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
20	Fenchuganj-5	2014	Bijoy-10	বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক
39. 40.	Titas-27	2014	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত



SI. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
41.	Rupgonj-1	2014	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিস্কৃত
42.	Bakhrabad Well-5 (3 <sup>rd</sup> )	2014	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
43.	Titas-11	2016	IDECO-H-1700	
44.	Titas-21	2016	ZJ40DBS	
45.	Titas-10	2016	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
46.	Shahbajpur-4	2016	IPS Card well	গ্যাস উৎপাদনরত
47.	Titas-2	2016	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
48.	Titas-5	2016	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
49.	Titas-1	2017	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
50.	Shahbajpur-2	2017	IPS Card well	গ্যাস উৎপাদনরত
51.	Shahbajpur-1	2018	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
52.	Begumgonj-3	2018	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
53.	Hobigonj-1	2018	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
54.	Titas-15	2017	IDECO-H-1700	
55.	Kailashtila-1	2018	SJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
56.	Titas-6	2019	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
57.	Bakhrabad-1	2019	SJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
58.	Narshingdi-1	2019	ZJ40DBS	গ্যাস উৎপাদনরত
59.	Titas-13	2019	XJ650T	প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ওয়ার্কওভার সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে
60.	Titas-9	2019	ZJ40DBT	গ্যাস উৎপাদনরত
61.	Shahbazpur-3	2020	IPS	গ্যাস উৎপাদনরত
62.	Srikail-4	2020	XJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
63.	Titas-7	2020	ZJ40DBT	ওয়ার্কওভার চলমান



## ৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী

## কোম্পানী হিসাবে বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী পেট্রোবাংলা ও ওজিডিসি কর্তৃক যে সব ভূগঠনে এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উৎপাদন কুপ খনন করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপঃ

ক্রম	খননকারী	খননকৃত ভূগঠন	কৃপখননের	কৃপের গভীরতা	কপ খনন ব্যয়	গ্যাস মজুদের	ব্যবহৃত রিগের নাম
	প্রতিষ্ঠান	সমূহের নাম ও	সময়কাল	(মিটার)	(লক্ষ টাকায়)	পরিমাণ (বিসিএফ)	
		কু <b>প</b> সংখ্যা				(GIIP)	
১.	ওজিডিসি	জলদী-৩টি	১৯৬৪-৭০	২৩০০-৪৫০০	৪১৬.৯১	Dry	URALMASH-A-42 RIG
<b>২</b> .	ওজিডিসি	সেমুতাং-৪টি	১৯৬৭-৬৯	8055	৫৬৮.৪৮	২২৭	URALMASH-3D-61 RIG
૭.	পেট্রোবাংলা	মুলাদী-২টি	১৯৭৫-৮১	৪৭৩২-৪৫৬৯	8১৫২.৮৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
8.	পেট্রোবাংলা	বেগমগঞ্জ-২টি	১৯৭৬-৭৭	৩৬৫৬	১৮৮০.৭১	8৬.৭	URALMASH-A-42 RIG
Ć.	পেট্রোবাংলা	ফেণী-১টি	১৯৮০-৮১	৩২০০	-	১৮৫.২	URALMASH-A-42 RIG
৬.	পেট্রোবাংলা	সিংড়া-১টি	১৯৮০-৮১	8500	১৯১৬.৭৪	Dry	F-400, 4-DH RIG
٩.	পেট্রোবাংলা	বিয়ানীবাজার-১টি	১৯৮০-৮১	8509	-	২৪৩.১	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৮.	পেট্রোবাংলা	আটগ্রাম-১টি	১৯৮১-৮২	৪৯৫৯	৫৯৪৪.০৬	Dry	ভাড়াকরারিগ (MDP)
<b>৯</b> .	পেট্রোবাংলা	কামতা-১টি	১৯৮১-৮২	৩৬১৪	-	95.৮	URALMASH-3D-61 RIG
<b>٥</b> ٥.	পেট্রোবাংলা	সিতাকুন্ড-১টি	১৯৮৩-৮৮	8000	৫৮৯৯.৯১	Dry	F-400, 4-DH RIG
۵۵.	পেট্রোবাংলা	ফেঞ্চগঞ্জ-১টি	১৯৮৫-৮৮	৪৯৭৭	১০৫৮8.১১	808	IDECO-H-1700 RIG
		~		(গভীরতমকৃপ)			
১২.	পেট্রোবাংলা	বগুড়া-১টি	১৯৮৮-৮৯	\$\$00	২৩৪২.৭৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
১৩.	বাপেক্স	পাথারিয়া-১টি	১৯৮৯-৯২	৩৪৩৮/৩৩৫৬	8996.09	Dry	IDECO-H-1700 RIG
\$8.	পেট্রোবাংলা	মেঘনা-১টি	১৯৯০	৩০৬৯	-	১৭০.৬	CHALLANGER (PIU)
<b>১</b> ৫.	পেট্রোবাংলা	নরসিংদি-১টি	১৯৯০	<b>৩</b> 8৫০	-	৩০৭.২	CHALLANGER (PIU)
১৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১টি	১৯৯৩-৯৫	৩৭৫০/৩৩৪২	৪৩৩২.৮৮	৫১৩	IDECO-H-1700 RIG
<b>১</b> ٩.	বাপেক্স	Feni-2	১৯৯৪				Gardener Denver
<b>১</b> ৮.	বাপেক্স	KTL-4	১৯৯৫				Gardener Denver
১৯.	বাপেক্স	সালদানদী-১	১৯৯৬	২৫১১	২২৯৩.৭৩	২৩০	IDECO-H-1700 RIG
<b>২</b> ٥.	বাপেক্স	সালদানদী-২	১৯৯৯				IDECO-H-1700 RIG
২১.	বাপেক্স	Fenchuganj-3	২০০৪				Gardener Denver
২২.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-১টি	২০০৪	৩৫৮৩	৫২৭৩.৬২	গ্যাস আবিস্কার	IDECO-H-1700 RIG
২৩.	বাপেক্স	তিতাস-১৬	200G		-	Gas Production	Gardener Denver
<b>\ \ 8</b> .	বাপেক্স	তিতাস-১৫	২০০ <b>৫</b>		-	Gas Production	Gardener Denver
২৫.	বাপেক্স	KTL-5	২০০৬		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৬.	বাপেক্স	KTL-6	২০০৭		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৭.	বাপেক্স	Narshindi-2	২০০৭		-	Gas Production	Gardener Denver
২৮.	বাপেক্স	Habiganj-11	২০০৭		-	Gas Production	Gardener Denver
২৯.	বাপেক্স	Shahbazpur-2	২০০৮		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
೨೦.	বাপেক্স	Sundalpur-1	২০১১		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩১.	বাপেক্স	Saldanadi-3	২০১১		-	Gas Production	Gardener Denver
৩২.	বাপেক্স	Fenchuganj-4	২০১১		-	Gas Production	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
<b>೨</b> ೨.	বাপেক্স	Kapasia-1	২০১২	৩৩০১	-	Dry	IDECO-H-1700 RIG
৩8.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-২	২০১২	৩২১৪	-	গ্যাস আবিস্কার	Gardener Denver
૭૯.	বাপেক্স	তিতাস-১৭	২০১৩	২৮৭২	-	গ্যাস আবিস্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৬.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৯	২০১৩	২৫৩৫	-	গ্যাস আবিস্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৭.	বাপেক্স	তিতাস-১৮	২০১৩	৩৩৩২	-	গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৩৮.	বাপেক্স	সুনেত্র-১	২০১৩	৪৬৮৩	-	Dry	Bijoy-10
৩৯.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৩*	২০১৩	৩৩৫০	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450



ক্রমিক	খননকারী	খননকৃত ভূগঠন সমূহের	কৃপখননের	কৃপের গভীরতা	কুপ খনন ব্যয়	গ্যাস মজুদের	ব্যবহৃত রিগের নাম
_,,,,	প্রতিষ্ঠান	নাম ও কুপসংখ্যা	সময়কাল	(মিটার)	(লক্ষ টাকায়)	পরিমাণ (বিসিএফ)	0 ( ) = (5) 0 (5)
					(SIST OFFICE)	(GIIP)	
80.	গ্যাজপ্রম	বেগমগঞ্জ-৩*	২০১৩	৩৫৬৫	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
85.	বাপেক্স	তিতাস-২৭	২০১৪	৩১৩৮	-	গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
8২.	বাপেক্স	Fenchuganj-5	২০১৪	৩১৩৭	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-10
8७.	বাপেক্স	Rupgonj-1	২০১৪	৩৬১২	-	গ্যাস আবিস্কার	IDECO-H-1700 RIG
88.	গ্যাজপ্রম	সেমুতাং-৬*	২০১৪	৩০৩২	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
8¢.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৩*	২০১৪	৩৯০২	-	গ্যাস আবিস্কার	ZJ70 LDB 450
8৬.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৪*	২০১৪	<b>৩৮০৫</b>	-	গ্যাস আবিস্কার	ZJ70 LDB 450
89.	বাপেক্স	সালদা-১ খনন ও	২০১৪	২৫১০-২৮৩৯	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
		ওয়ার্কওভার		২১৬৯-২১৭৫			
8৮.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৫ ওয়ার্কওভার	২০১৪	২৯৪৯	-	গ্যাস আবিস্কার	ZJ40DBS (Bijoy-11)
8৯.	বাপেক্স	কৈলাশটিলা-৭	২০১৫	<b>৩</b> ৫৫১	-		
¢0.	বাপেক্স	সালদা-৪ খনন	২০১৫	২৭৭৫	-	-	Gardener Denver IPS Card well
<b>৫</b> ১.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৪			-	-	
৫২.	বাপেক্স	তিতাস-১১ ওয়ার্কওভার	২০১৬	২৭০৪	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৫৩.	বাপেক্স	তিতাস-২১ ওয়ার্কওভার	২০১৬	৩৫৪৩	-	-	ZJ40DBT
₡8.	বাপেক্স	তিতাস-১০ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
<b>৫৫.</b>	বাপেক্স	তিতাস-৫ ওয়ার্কওভার	২০১৬	৩২৯০	-	Gas Production	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৫৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-৪ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	Gas Production	Gardener Denver IPS Card well
<b>৫</b> ٩.	বাপেক্স	তিতাস-২ ওয়ার্কওভার	২০১৬	৩২১৬	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
<b>৫</b> ৮.	বাপেক্স	তিতাস-১ ওয়ার্কওভার	২০১৬	৩৬৮৪	-	Gas Production	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৫৯.	বাপেক্স	বাজুরা-৬ খনন	২০১৬	৩৭৬৮	-	Gas Production	ZJ70DBS (Bijoy-11)
৬০.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-২	২০১৭	৩৪৮১	-	Gas Production	Gardener Denver IPS Card well
৬১.	বাপেক্স	মোবারকপুর-১ খনন	২০১৭	8৬২৪	-	Dry  Gas Production	ZJ50DBS IDECO-H-1700 RIG
৬২.	বাপেক্স	সুন্দলপুর-২ খনন	২০১৭	৩২৩৫	-		
৬৩.	বাপেক্স	শাহবাজপুর ইষ্ট-১	২০১৭	৩৫৫০	-	Gas Production	Third Party Rig
৬8.	বাপেক্স	ভোলা নর্থ-১	২০১৮	৩৫১৬	-	Gas Production	Third Party Rig
৬৫.	বাপেক্স	বেগমগঞ্জ-৩ ওয়ার্কওভার	২০১৮	৩৫৬৫	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৬৬.	বাপেক্স	তিতাস-১৫ ওয়ার্কওভার	২০১৭	৩১৮০	-		IDECO-H-1700 RIG
৬৭.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১	২০১৮	২৯৭২	-	Gas Production	Gardener Denver IPS Card well
৬৮.	বাপেক্স	হবিগঞ্জ-১ ওয়ার্কওভার	২০১৮	৩০৭৫	-	Gas Production	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৬৯.	বাপেক্স	সালদা নর্থ-১	২০১৮	২৮১৪	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
90.	বাপেক্স	কসবা-১ খনন	২০১৮	২৯৭৫	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-12 (ZJ50)
٩১.	বাপেক্স	সেমুতাং সাউথ-১	২০১৯	৩০২০			\/
৭২.	বাপেক্স	কৈলাশটিলা-১ য়ার্কওভার	২০১৮	-	-	Gas Production	XJ650T
৭৩.	বাপেক্স	তিতাস-৬ ওয়ার্কওভার	২০১৯	৩০৭০	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
٩8.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-১ ওয়ার্কওভার	২০১৯	২৫৬১	-	Gas Production	XJ650T
9৫.	বাপেক্স	নরসিংদী-১ ওয়ার্কওভার	২০১৯	৩০৮৩	-	Gas Production	ZJ40DBS
৭৬.	বাপেক্স	তিতাস-১৩ ওয়ার্কওভার	২০১৯	৩৫০২	-	Workover has been temporarily suspended due to technical problem	XJ650T
99.	বাপেক্স	তিতাস-৯ ওয়ার্কওভার	২০১৯	৩৬২৫	-	Gas Production	ZJ40DBT
<b>9</b> ৮.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-৩	২০২০	৩৯০৫	-	Gas Production	IPS
৭৯.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-৪	২০২০	৩৫১২	-	Gas Production	XJ650T
<b>Ъ</b> 0.	বাপেক্স	তিতাস-৭ ওয়ার্কওভার	২০২০	৩৩৫৪	-	Workover Running	ZJ40DBT

<sup>\*</sup> ওজিডিসি- ওয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

<sup>\*</sup> বাপেক্সের কূপ গ্যাজপ্রম কর্তৃক খনন করা হয়েছে।