

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
৩২৬ তম সংখ্যা



বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ
BANGLADESH PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LTD.
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
BAPEX Bhaban, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.
E-mail : mdbapex@bapex.com.bd Website : www.bapex.com.bd

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	<u>কোম্পানীর পরিচিতি।</u>	০১
২।	<u>GDF অর্থায়নে বাপেক্স পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ</u>	০২-০৯
	২.১ 3D Seismic Project of BAPEX	০২
	২.২ 2D Seismic Project of BAPEX	০৩
	২.৩ Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field	০৪
	২.৪ শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর # ২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প।	০৫
	২.৫ Rupkalpa-1 Drilling Project.	০৬
	২.৬ Rupkalpa-2 Drilling Project.	০৭
	২.৭ Rupkalpa-3 Drilling Project.	০৮
	২.৮ Rupkalpa-4 Drilling Project.	০৯
৩।	এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফ্টি বিষয়ক প্রতিবেদন।	১০-১১
৪।	<u>বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ।</u>	১২-২৪
	৪.১ ভূতাত্ত্বিক বিভাগ।	১২-১৪
	৪.২ ভূপদার্থিক বিভাগ।	১৫
	৪.৩ খনন পরিচালনা বিভাগ।	১৬
	৪.৪ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ।	১৭
	৪.৫ পরীক্ষাগার বিভাগ।	১৮-১৯
	৪.৬ উৎপাদন বিভাগ।	২০-২১
	৪.৭ প্রকৌশল বিভাগ।	২২-২৩
	৪.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ।	২৪
৫।	<u>বিবিধ তথ্য।</u>	২৫-৩১
	৫.১ লোকবল।	২৫
	৫.২ প্রশিক্ষণ।	২৬
	৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য।	২৭-২৮
	৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী।	২৯
	৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী।	২৯
	৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী।	৩০
	৫.৭ আত্মীকরণ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, শোক সংবাদ, পদত্যাগ, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, লিয়েন ও শ্রেষণ।	৩১
৬।	<u>সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ।</u>	৩২-৩৮
	৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ।	৩২-৩৪
	৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ।	৩৫-৩৬
	৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী।	৩৭-৩৮

১। কোম্পানীর পরিচিতি

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
০১	কোম্পানীর নাম	ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)।
০২	কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	ঃ * তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূকম্পন জরীপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। * দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরে এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে অথবা অন্য কোন চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন, বিতরণ এবং বিপণন অথবা এতদসম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। * ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা।
০৩	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	ঃ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
০৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
০৫	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান) হিসাবে নিবন্ধিত	ঃ ০৩ এপ্রিল, ১৯৮৯।
০৬	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরুর তারিখ	ঃ ০১ জুলাই, ১৯৮৯।
০৭	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ছাড়াও উৎপাদন কোম্পানী হিসাবে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের তারিখ	ঃ ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০০।
০৮	কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়	ঃ বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
০৯	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) হিসাবে নিবন্ধিত	ঃ ২৩ এপ্রিল, ২০০২।
১০	কোম্পানীর কুপ খনন ও গ্যাস আবিষ্কারের সফলতার হার	ঃ ২ ঃ ১
১১	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	ঃ ২৯ জুলাই, ১৯৯২।
১২	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	ঃ ০৭ (সাত) জন।
১৩	গ্যাস সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	ঃ টিজিটিএডডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জিটিসিএল, এসজিসিএল
১৪	কনডেনসেট সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	ঃ বিজিএফসিএল, সুপার রিফাইনারি (প্রাঃ) লিঃ
১৫	কোম্পানীর মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	ঃ ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা।
১৬	কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	ঃ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা যা ৫ (পাঁচ) হাজার শেয়ারে বিভক্ত।

২। GDF অর্থায়নে পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন ঃ

২.১ 3D SEISMIC PROJECT OF BAPEX:

- ১। প্রকল্পের নাম ঃ ৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় ঃ প্রকল্পটি ১০-০২-২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান ঃ বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল ঃ ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৭।
- ৫। প্রকল্প ব্যয় ঃ স্থানীয় মুদ্রা ঃ ৯১১০.০০ লক্ষ টাকা।
নগদ বৈঃ মুদ্রা ঃ ৯১৪০.০০ লক্ষ টাকা।
মোট ঃ ১৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা।
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ
- Identify the thickening, thinning & discontinuity of gas sands and new sands.
 - Improve the definition of structure size and location of maximum hydrocarbon reserve.
 - Precisely identify the new drilling locations by better delineation of structural, stratigraphic, combination features & to reduce the risk of drilling development/appraisal well significantly; and
 - Help better planning on future gas demand supply through better knowledge about the gas reservoir.

- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি ঃ
১. মোবারকপুর ভূ-গঠনের উপাত্ত সংগ্রহ কাজের প্রয়োজনে ৩য় কিস্তির এক্সপ্লোসিভ চালান পোমরা ম্যাগাজিন হতে পাবনা জেলায় স্থাপিত অস্থায়ী পিট ম্যাগাজিনে স্থানান্তর করা হয়েছে।
 ২. ২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমে উপাত্ত সংগ্রহ কাজের বিবরণ (নরসিংদী গ্যাসক্ষেত্র-২০০ বর্গ কি.মি. +মোবারকপুর ভূগঠন-৩০০ বর্গ কি.মি)ঃ

Section	Monthly Total (Sq. km)	Cumulative (Sq. km)	Target (Sq. km)
Surveying	100	385	500
Drilling	90	360	500
Recording	95	350	500

৩. প্রকল্পের মোট উপাত্ত সংগ্রহ (ভৌত অগ্রগতি)ঃ সুনত্র ভূগঠনে ২৬০ বর্গ কি.মি + শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র ৬০০ বর্গ কি.মি + শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র ১৫০ বর্গ কি.মি + বেগমগঞ্জ-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র ৪৪০ বর্গ কি.মি+ নরসিংদী গ্যাসক্ষেত্র ২০০ বর্গ কি.মি+ মোবারকপুর ভূগঠনে ১৫০ বর্গ কি. মি. = ১৮০০ বর্গ কি.মি।

- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ
- স্থানীয় মুদ্রা ঃ ৮৩৪৫.৬৩ লক্ষ টাকা।
নগদ বৈদেশিক মুদ্রা ঃ ৫৭৬৯.২৯ লক্ষ টাকা।
মোট ঃ ১৪১১৪.৯২ লক্ষ টাকা।

- ৯। ডিপির বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার ঃ
- বাস্তব ৭৭.৩৪ %
আর্থিক ৭৭.৩৪ %

২.২ 2D SEISMIC PROJECT OF BAPEX:

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ১৩-০৬-২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	ডিসেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭।
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ৩৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা। নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৩৩৬০.০০ লক্ষ টাকা। মোট : ৭১১৩.০০ লক্ষ টাকা।
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identify probable leads/prospects by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure. ➤ Identify the probable structure/stratigraphic/fault traps. ➤ Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমে জানুয়ারী' ২০১৭ পর্যন্ত পার্টি-১ ও পার্টি-২ এর মাধ্যমে প্রায় সর্বমোট ৯০৪ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ৪৪৭৯.৭৪ লক্ষ টাকা। নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ২৫৬৫.৮০ লক্ষ টাকা। মোট : ৬৭৭২.২৪ লক্ষ টাকা।
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	বাস্তব : ৯৯.০৫ % আর্থিক : ৯৯.০৫ %

২.৩ Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field:

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field.
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ২২-১০-২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	শ্রীকাইল গ্যাস ফিল্ড, থানা / উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬।
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ১,৪৬৭.০০ লক্ষ টাকা। নগদ বৈঃ মুদ্রা : ১০,২০০.০০ লক্ষ টাকা। মোট : ১১,৬৬৭.০০ লক্ষ টাকা।
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To process the produced raw gas from Srikail gas field with a view to supplying line pipe spec. gas to the gas transmission line to the eastern part of the country ➤ To maintain the line pipe spec. gas and produce the maximum amount of condensate, installation of 60 MMSCFD capacity Silicagel type gas process plant programs need to be undertaken immediately
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	১. প্রকল্প মূলকাজ প্রসেস প্লান্ট সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং কার্য শেষ হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত বিল ও অন্যান্য নিয়মিত ব্যয় বাবদ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপি'তে ২১৮১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ন:বৈ:মুদ্রা ২০১০.০০ লক্ষ টাকা এবং সে অনুযায়ী এডিপি ২০১৬-২০১৭ অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত বিভাজনের আলোকে ১৯৪০.০০ লক্ষ টাকা ন.বৈ. মুদ্রা সহ মোট ২০৪২.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। চলতি মাসে স্থানীয় মুদ্রায় ৭৯.১৭ লক্ষ টাকা এবং ন. বৈ. মুদ্রায় ১৯.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থ ছাড়ের বিপরীতে চলতি অর্থ বছরে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৯১৯.৭৩৬২৪ লক্ষ টাকা নগদ বৈ. মুদ্রা সহ মোট ২০০৩.৪১৫৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩৮.৫৮৪৬৮ লক্ষ টাকা পেট্রোবাংলায় জিডিএফ তহবিলে জমা দেওয়া হয়েছে। পিসিআর তৈরির কাজ চলছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)	ঃ	- স্থানীয় মুদ্রা : ১২০৬.৬১ লক্ষ টাকা। নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৮৭৮০.০০ লক্ষ টাকা। মোট : ৯৯৮৬.৬১ লক্ষ টাকা।
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	- বাস্তব : ১০০ % আর্থিক : ৮৫.৬০ %

২.৪ শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর # ২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্পঃ

- ১। প্রকল্পের নাম ঃ শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর # ২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় ঃ প্রকল্পটি ১১-০৯-২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান ঃ বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল ঃ অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬।
- ৫। প্রকল্প ব্যয় ঃ স্থানীয় মুদ্রা ঃ ২,৬৬০.০০ লক্ষ টাকা।
নগদ বৈঃ মুদ্রা ঃ ৪,৮৮৫.০০ লক্ষ টাকা।
মোট ঃ ৭,৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা।
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ The main objective of the project is to increase gas supply to the national grid and evaluate the reserve of the gas field for further development program in the Sundalpur Structure. To achieve above objectives following works need to be undertaken.
- To Drill Sundalpur # 2 to the depth of 3250 (±50)M.
 - To conduct well testing & completion.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি ঃ ১. শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর # ২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্পের খনন কাজে IDECO H-1700 (Mechanical) রিগ সংস্থাপন করা হয়েছে এবং জানুয়ারী ১০, ২০১৭ তারিখ হতে খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২. ২০৮০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত 9⁵/₈" কেসিং, সিমেন্ট ও ওয়্যারলাইন লগিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
৩. 12¹/₂" হোল সেকশনের খনন কার্যক্রম শুরু হয়ে ২৮/০২/২০১৭ তারিখে ২৬৭৬ মিটার পর্যন্ত খনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ - স্থানীয় মুদ্রা ঃ ১১৮৬.০১ লক্ষ টাকা।
নগদ বৈদেশিক মুদ্রা ঃ ২৮২০.১২ লক্ষ টাকা।
মোট ঃ ৩৬৫২.৮৫ লক্ষ টাকা।
- ৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার ঃ বাস্তব ৫৩.১০ % আর্থিক ৫৩.১০ %

২.৫ Rupkalpa-1 Drilling Project

- ১। প্রকল্পের নাম ঃ **Rupkalpa-1 Drilling Project.**
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় ঃ প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান ঃ হারারগঞ্জ-১, উপজেলা- বড়লেখা, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট।
সালদা নর্থ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
শ্রীকাইল ইষ্ট-১, উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
শ্রীকাইল নর্থ-২ উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
কসবা-২, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল ঃ ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
- ৫। প্রকল্প ব্যয় ঃ স্থানীয় মুদ্রা ঃ ১৪,৬৫৮.০০ লক্ষ টাকা।
নগদ বৈঃ মুদ্রা ঃ ৩৩,১২৫.০০ লক্ষ টাকা।
মোট ঃ ৪৭,৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা।
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ ➤ To Drill 3 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production.
➤ Subject to discover of oil/gas; additional 451.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 30 MMSCFD oil/gas will be production.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি ঃ ১. বাপেক্সের কারিগরী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ আগামী জুলাই ২০১৭ মাসে নিজস্ব রিগ (বিজয় ১০) দিয়ে শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং অপর অনুসন্ধান কূপ ০২টি Rental Rig দিয়ে জুন ২০১৮ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। রিগ ভাড়াকরণ কার্যটি বিশেষ বিধানের অধীন পিপিপি'র মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে, ৩১ জানুয়ারী তারিখে দরপত্র খোলার জন্য নির্ধারিত আছে। শ্রীকাইল নর্থ-২ ও কসবা-২ উন্নয়ন কূপ ০২টি সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান কূপ ০২টি খননের সফলতার উপর ভিত্তি করে খনন করা হবে।
২. সালদা নর্থ- অনসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ কাজ চলছে। ২০/০২/২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। ডিসি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক অধিগ্রহণের পরবর্তী কার্যক্রম চলছে। কূপ খননের লক্ষ্যে বৈদেশিক মালামাল ও তৃতীয় পক্ষ সেবা ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ঃ - স্থানীয় মুদ্রা ঃ - লক্ষ টাকা।
(ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) নগদ বৈদেশিক মুদ্রা ঃ - লক্ষ টাকা।
মোট ঃ - লক্ষ টাকা।
- ৯। ডিপিপি'র বিপরীতে ঃ - বাস্তব আর্থিক
অগ্রগতির শতকরা হার - % - %

২.৬ Rupkalpa-2 Drilling Project

- ১। প্রকল্পের নাম ঃ **Rupkalpa-2 Drilling Project.**
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় ঃ প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান ঃ সেমুতাং সাউথ-১, উপজেলা- মানিকছড়ি, জেলা- খাগড়াছড়ি, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
সালদানদী সাউথ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
সালদানদী ওয়েস্ট-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
বাতচিয়া-১, উপজেলা- কুলাউড়া, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল ঃ ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
- ৫। প্রকল্প ব্যয় ঃ স্থানীয় মুদ্রা ঃ ১৩,০০২.০০ লক্ষ টাকা।
নগদ বৈঃ মুদ্রা ঃ ২৮,৪৫০.০০ লক্ষ টাকা।
মোট ঃ ৪১,৪৫২.০০ লক্ষ টাকা।
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ ➤ To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production.
➤ Subject to discover of oil/gas; additional 4358.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 23 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি ঃ ১. বাপেক্সের কারিগরী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেমুতাং সাউথ-১ অনুসন্ধান কূপ আগামী মে, ২০১৭ মাসে Rental Rig দিয়ে খনন কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেমুতাং সাউথ-১ এর ৬.২০ একর অস্থায়ী ভূমি অধিগ্রহণ গত ০৩-০১-২০১৭ তারিখ সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক এবং কালভার্ট নির্মাণের জন্য গত ০৪-০১-২০১৭ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত কাজসমূহ চলমান আছে।
২. সালদানদী সাউথ-১ ও সালদানদী ইস্ট-১ কূপের লোকেশন জানুয়ারী, ২০১৭ এর মধ্যে এবং বাতচিয়া-১, কূপ এর লোকেশন মার্চ, ২০১৭ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।
৩. সেমুতাং সাউথ-১ ও বাতচিয়া-১ অনুসন্ধান কূপ ২টি ভাড়াকৃত রিগ দিয়ে খনন করা হবে। বিশেষ বিধানের অধীন পিপিসি'র মাধ্যমে রিগ ভাড়াকরণ কার্যটি প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ঃ - স্থানীয় মুদ্রা ঃ - লক্ষ টাকা।
(ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) নগদ বৈদেশিক মুদ্রা ঃ - লক্ষ টাকা।
মোট ঃ - লক্ষ টাকা।
- ৯। ডিপিপি'র বিপরীতে ঃ - বাস্তব আর্থিক
অগ্রগতির শতকরা হার - % - %

২.৭ Rupkalpa-3 Drilling Project

- ১। প্রকল্পের নাম ঃ **Rupkalpa-3 Drilling Project.**
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় ঃ প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান ঃ কসবা-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
মাদারগঞ্জ-১, উপজেলা- জামালপুর সদর, জেলা- জামালপুর, বিভাগ- ঢাকা।
জামালপুর-১, উপজেলা- জামালপুর সদর, জেলা- জামালপুর, বিভাগ- ঢাকা।
শৈলকুপা-১, উপজেলা- শৈলকুপা সদর, জেলা- ঝিনাইদহ, বিভাগ- খুলনা।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল ঃ ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
- ৫। প্রকল্প ব্যয় ঃ স্থানীয় মুদ্রা ঃ ১৩,৬০৮.০০ লক্ষ টাকা।
নগদ বৈঃ মুদ্রা ঃ ২৪,৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা।
মোট ঃ ৩৮,২৬৩.০০ লক্ষ টাকা।
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ ➤ To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production.
➤ Subject to discover of oil/gas; additional 2024 BCF gas reserve of the country will be increased and 24 MMSCFD gas will be produced from this projec
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি ঃ ১. কসবা # ১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ৪.৪৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান। ভূমি হুকুম দখলের নিমিত্তে ১৮ ধারা মতে অনুমোদনের জন্য গত ০৪-০১-২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর পত্র নং আর সি নং-০৫/২০১৬-০৫ ভূমি মন্ত্রণালয় (শাখা-১১) প্রেরণ করা হয়েছে। ০২/০২/২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৪৮.০০৩.১৭-৪৪ মারফত জমি হুকুম দখলের অনুমতি প্রদান করে। তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিসি কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়েছে।
২. খনন লোকেশনে প্রবেশ সড়কের জন্য অতিরিক্ত ০.৬৯১০ একর জমি অস্থায়ী হুকুম দখলের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন চেয়ে মাননীয় চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা পত্র প্রেরণ করেন। ১৯/০২/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেলে ২৭/০২/২০১৭ তারিখে প্রয়োজনীয় দলিলাদী সহকারে অনুমোদন পত্র ডিসি, বি.বাড়ীয়া বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
৩. জুলাই ২০১৭ তারিখে কসবা # ১ কূপ খননের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খনন মালামাল (বৈদেশিক) ও থার্ড পার্টি সার্ভিসেস কোম্পানী ভাড়া লক্ষ্যে ক্রয় প্রস্তাব পিপিএসি কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। যে সকল প্রস্তাব পিপিএসি কমিটি অনুমোদন প্রদান করেছে, এদের দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।
৪. কসবা # ১ কূপ খনন কাজে ব্যবহৃতব্য বিভিন্ন সাইজের Casing Pipe এবং Well Head ক্রয়ের প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়নের কাজ চলমান আছে।
৫. রূপকল্প-৩ এর অধীনে খননতব্য ৪টি অনুসন্ধান কূপ এলাকার Environment Impact Assessment (EIA) study সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে Expression of Interest (EOI) দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন কাজ শেষ হয়েছে।
৬. প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য ১টি জীপ ও ১টি পিক-আপ ভাড়া লক্ষ্যে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়ন শেষে প্রতিবেদন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করা হয়েছে।
৭. কসবা # ১ এর সাইড উন্নয়নের জন্য নির্মাণ বিভাগ কর্তৃক নির্মান সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্যক্রমের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্ণিত কাজসমূহ করার জন্য পিপিআর-২০০৮ এর আলোকে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান ও ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ঃ - স্থানীয় মুদ্রা ঃ - লক্ষ টাকা।
(ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) নগদ বৈদেশিক মুদ্রা ঃ - লক্ষ টাকা।
মোট ঃ - লক্ষ টাকা।
- ৯। ডিপিপি'র বিপরীতে ঃ - বাস্তব আর্থিক
অগ্রগতির শতকরা হার - % - %

২.৮ Rupkalpa-4 Drilling Project

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	Rupkalpa-4 Drilling Project.
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	শাহবাজপুর ইষ্ট-১, উপজেলা- বোরহানুদ্দিন, জেলা- ভোলা, বিভাগ- বরিশাল। ভোলা নর্থ-১, উপজেলা- ভোলা সদর, জেলা- ভোলা, বিভাগ- বরিশাল। ওয়ার্কওভার (শাহবাজপুর-১ ও ২), উপজেলা- বোরহানুদ্দিন, জেলা- ভোলা, বিভাগ- বরিশাল।
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ১২,৭৬৫.০০ লক্ষ টাকা। নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৩৩,৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা। মোট : ৪৬,২১০.০০ লক্ষ টাকা।
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	➤ To Drill 02 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production. ➤ Subject to discover of oil/gas; additional 204 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and 39 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	১. সাভার/সিঙ্গাইর # ১ কূপটি ৬০০০ মিটার গভীরতা সম্পন্ন হওয়ায় বাপেক্স এর নিজস্ব রিগ দিয়ে খনন সম্পন্ন করা সম্ভব নয় বিধায় ২৫০০ হর্স পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন রিগ ক্রয়ের পরিকল্পনা আপাততঃ স্থগিত থাকায় ডিপিপি সংশোধন করতঃ সাভার/সিঙ্গাইর # ১ কূপটি এ প্রকল্প থেকে বাদ দিয়ে এবং দ্রুত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্যাজপ্রম এর সাথে চুক্তির লক্ষ্যে গত ২৭-০২-২০১৭ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। ২. শাহবাজপুর # ২ কূপটি ওয়ার্কওভার করণের নিমিত্তে রিগ ফাউন্ডেশন মোটিফিকেশন ওয়ার্কসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যেই রিগ বিল্ডিং এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অচিরেই ওয়ার্কওভারের পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হবে। ৩. শাহবাজপুর ইষ্ট-১ এবং ভোলা নর্থ-১ এর ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। শাহবাজপুর ইষ্ট-১ এবং ভোলা নর্থ-১ কূপ এর খনন কাজ শুরু করার লক্ষ্যে Gazprom EP International Investment B.V. Ltd. এর সাথে চুক্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)	ঃ	- স্থানীয় মুদ্রা : - লক্ষ টাকা। নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : - লক্ষ টাকা। মোট : - লক্ষ টাকা।
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	- বাস্তব : আর্থিক - % : - %

৩। এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন।

গৃহীত পদক্ষেপ		দূর্ঘটনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
১) কোম্পানীর ঢাকাস্থ দপ্তর সমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে।	১) কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন তলায় স্থাপিত ২১টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	প্রতিবেদনকালীন মাসে কোম্পানীর কোন ফিল্ড/বিভাগে অপারেশনাল, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশগত কোনরূপ দূর্ঘটনা/অনুঘটনা ঘটেনি।
২) কোম্পানীর ঢাকায় চলাচলরত পেট্রোলচালিত যানবাহনের মধ্যে অধিকাংশ যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।	২) প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ পথে ও প্রতিটি তলায় নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছেন।	
৩) বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত ম্যাগনেটিক টেপ ও অন্যান্য ডকুমেন্টস এবং ডাটা প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত সাইসমকি সেকশন, ওয়েল লগ, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদির হার্ড কপি ডাটা প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ারের সাহায্যে অফিস সময়ের পর এবং সরকারী ছুটির দিনে টেপ ও ডাটা স্টোরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।	৩) বাপেক্সের ডাটা সেন্টারের মজুদকৃত ডাটার জন্য পেট্রোসেন্টারের ১০ম তলায় ডাটা সেন্টার অফিসে ১৭টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে সেইফটি বিধিমালায় আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে অত্র বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে।	
৫) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে এলাকায় অত্র অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ও বিভিন্ন সময়ে রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বনজ, ফলজ, ঔষধি ও ফুলের গাছ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৫) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আনসার/নিরাপত্তা প্রহরীগণের মধ্যে ০১ জন পিসি এবং ০১ জন এপিসি তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া অতিরিক্ত নিরাপত্তার লক্ষ্যে ০৩ জন কর্মকর্তা নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন।	
৬) প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্কীম পিট, গ্যাদারিং লাইন, ট্যাংক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়মিত চলছে।	৬) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে বর্তমানে ২৪ টি অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
৭) অত্র গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্লান্ট ও ক্যাম্প এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে।	৭) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে স্থাপিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো এবং ফায়ার ওয়াটার ইঞ্জিন পাম্প প্রতি সপ্তাহান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কার্যপোযোগী করা হয়েছে, যাতে আপদকালীন সময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	
৮) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে।	৮) বিভিন্ন স্থানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও হাইড্রেন্ট লাইনসমূহ কার্যক্ষম করে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে।	
৯) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৯) নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আনসার ও সিকিউরিটি বাহিনীর কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকি করা হচ্ছে।	
১০) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করাসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১০) কন্ট্রোল রুম ও বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ফায়ার/স্মোক ডিটেকটর ও অ্যালার্ম ডিভাইসগুলো চেক করা হয়েছে।	
১১) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীর আওতায় রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১১) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে ১নং গ্যাস উৎপাদন কূপের কন্ট্রোল রুমের চারিপাশ আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।	
১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ১নং ও ২নং কূপ এলাকায় বিভিন্ন সময়ে রোপিত ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছসহ এ পর্যন্ত লাগানো বৃক্ষসমূহ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ভাণ্ডার ভবনের সামনে একটি গোডাউন ঘর তৈরী করে সেখানে পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে।	

গৃহীত পদক্ষেপ		দৃষ্টিনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
	<p>১৩) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষনিক নিরাপত্তার স্বার্থে অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আছেন এবং ০১ জন নিরাপত্তা প্রহরী তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া একটি মনিটরিং সেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করে থাকেন।</p> <p>১৪) খনন চলাকালীন সময়ে সেইফটি বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপ ঃ-</p> <p>(ক) ফিল্ডে কূপের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি যেমন- BOP & Control Panel, Gray Valve, Kelly Cock (Upper & Lower) ইত্যাদির কার্যকারিতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয়।</p> <p>(খ) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে Mud Pit-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।</p> <p>(গ) অগ্নি নির্বাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের Fire Extinguisher এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।</p> <p>(ঘ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য safety shoe/safety boot, helmet, rain coat, hand gloves, safety belt ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়াও ladder, railing এবং First Aid-এর ব্যবস্থা আছে।</p> <p>১৫) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ ঃ-</p> <p>(ক) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের উপ-বিভাগ সমূহে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হয়েছে।</p> <p>(খ) সেইফটি বিধিমালায় আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়েছে।</p>	

৪। বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ

৪.১ ভূতাত্ত্বিক বিভাগ

- ১। অনুসন্ধান ভূ-তত্ত্ব : ১) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল ২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমে মৌলভীবাজার জেলার বাতচিয়া ভূগঠনে মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জরিপ কাজের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ-

জরিপকৃত ভূগঠন/ এলাকার নাম	কাজের বিবরণ	জরিপকৃত সেকশন	জরিপকৃত সেকশনের দৈর্ঘ্য	জরিপের ক্রমপুঞ্জিত দৈর্ঘ্য	সংগৃহীত নমুনা
বাতচিয়া ভূগঠন	ভূতাত্ত্বিক জরিপ	লেওয়া ছড়া, কামাড় ছড়া তৈলং ছড়া (অংশ) চন্দন ছড়া (অংশ) ও সান চড়া (অংশ)	২৫ লাইন কিঃমিঃ	৭২ লাইন কিঃমিঃ	ক) শিলা নমুনা : ১০ টি। ক্রমপুঞ্জিতভূতঃ ৩২টি। খ) গ্যাস নমুনাঃ নাই। গ) তেল নমুনাঃ নাই। ঘ) পানির নমুনাঃ নাই।

- ২) জরিপ কার্যক্রমের সাথে সাথে জরিপকৃত সেকশন সমূহের প্লটিংসহ আনুসঙ্গিক কাজ চলছে।
- ৩) বাতচিয়া ভূগঠন জরিপ কাজের সাথে সাথে রিকোনাইসেন্স সার্ভে চলছে।
- ৪) জরিপ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় জন প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

- ২। বেসিন স্টাডি : ৫) G&G কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ৭ টি কূপের মধ্যে ৫টির কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়ন সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ২টি কূপের মধ্যে ভোলা নর্থ অনুসন্ধান কূপ # ১ এর কূপ এর প্রস্তাবনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং G&G কমিটি কর্তৃক প্রেরিত “Salda N-01 G&G Group Study Report” এর আলোকে বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সালদা নর্থ অনুসন্ধান কূপ # ১ এর কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলছে।
- ৬) পূর্বে প্রস্তুতকৃত কূপ প্রস্তাবনাসহ শৈলকুপা এলাকায় বিদ্যমান তথ্য-উপাত্ত পুনঃবিবেচনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৭) পাথারিয়া-হারাগঞ্জ ভূগঠনে সদ্য সংগৃহীত ২ ডি সাইসমিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের কাজ চলছে।
- ৮) G&G কমিটি কর্তৃক প্রেরিত G&G Group Study Report of Srikail East-1 এর আলোকে শ্রীকাইল ইস্ট# ১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজ চলছে।
- ৯) শরীয়তপুর এলাকায় ২০১৩-২০১৪ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত Seismic উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ১০) G&G কমিটির নির্দেশক্রমে বিদ্যমান তথ্য-উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক খননতব্য বেগমগঞ্জ # ৪ কূপের TD পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

- ৩। ফরমেশন ইন্ডালুয়েশনঃ ১১) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর #২ নং মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপে 13³/_৪" সেকশনের Cased hole Logging এবং 12¹/_৪" সেকশনের Open hole Logging কার্যক্রম সরেজমিনের পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে 9⁵/_৪" সেকশনের Cased hole Logging কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ১২) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর #২ নং মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপে 12¹/_৪" সেকশন হতে সংগৃহীত Wireline Log data ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৩) রূপকল্প-৪ খনন প্রকল্পের অধীনে শাহবাজপুর # ২ নং কূপের Workover কার্যক্রমে Wireline Logging Service গ্রহণের জন্য M/s. Schlumberger কর্তৃক প্রেরিত Price Proposal মতামতের জন্য PPC বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

- ১৪) রশিদপুর # ৯ নং কূপের Wireline Log data ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গ্যাস মজুদ নির্ণয় পূর্বক Reserve Report তৈরীর চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৫) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর #২ নং মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপে Wireline Logging কাজে প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি মজুদের জন্য বিস্ফোরক অধিদপ্তর হতে অস্থায়ী পীট ম্যাগাজিন লাইসেন্স গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১৬) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ২ নং মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপে Wireline Logging কাজে প্রয়োজনীয় Radioactive Source ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হতে অনুমতি গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৭) রূপকল্প-৪ খনন প্রকল্পের অধীনে শাহবাজপুর #১ নং কূপের Workover কার্যক্রমে Wireline Logging Service গ্রহণের জন্য Tender document প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে ভূতাত্ত্বিক বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় Technical Specifications চূড়ান্তকরণের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৮) রূপকল্প-১ খনন প্রকল্পের অধীনে সালদা নর্থ # ১ নং এবং রূপকল্প-৩ খনন প্রকল্পের অধীনে কসবা # ১ নং অনুসন্ধান কূপে Wireline Logging Service গ্রহণের জন্য খসড়া Tender document প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে ভূতাত্ত্বিক বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় Technical Specifications চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৯) শাহবাজপুর # ৪ নং Workover কূপে Wireline Logging Service এর Certified Invoice তৃতীয় পক্ষীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান M/s. CPL প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০) শাহবাজপুর এবং শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের Wireline Logging data ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক Reserve Re-evaluation এর কাজ চলমান আছে।

৪। ফিল্ড উন্নয়ন ভূ-তত্ত্ব :

- ২১) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর কূপ # ২ খনন প্রকল্পে নতুন ওএফআই ইউনিট দ্বারা মাডলগিং সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে।
- ২২) রূপকল্প-১,২,৩ ও ৪ খনন প্রকল্পের আওতায় মাডলগিং সার্ভিস ভাড়া করার লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান এর জন্য Specification of Services তৈরির কাজ চলছে।
- ২৩) M/s OFI India হতে আগত সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার এর দ্বারা নতুন ওএফআই ইউনিটটি পুনঃ পরীক্ষণ ও বিভিন্ন Hardware ও Software এর ত্রুটি নিরূপণ ও সমাধান এর কাজ চলছে।
- ২৪) কসবা অনুসন্ধান কূপ # ১, সালদানদী উত্তর অনুসন্ধান কূপ # ১, মোবারকপুর দক্ষিণ-পূর্ব অনুসন্ধান কূপ # ১, সেমুতাং দক্ষিণ অনুসন্ধান কূপ # ১, এর GTO প্রনয়নের কাজ চলছে।
- ২৫) সালদানদী # ৩ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ নং কূপের Well Completion Report চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ২৬) ফেঞ্চুগঞ্জ # ৫, শ্রীকাইল # ২, সুনেত্র # ১ এবং সালদানদী # ৪ নং কূপের Well Completion Report চূড়ান্ত করণের কাজ চলছে।
- ২৭) সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং ও শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদন ও Well Head Pressure নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

৫। আইওসি কার্যক্রম :

- ২৮) অত্র বিভাগের একজন কর্মকর্তা ব্লক SS-04 ও SS-09 এ চলমান OBC Seismic Survey কার্যক্রমে QC Representative হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।
- ২৯) অত্র বিভাগের চারজন কর্মকর্তা বাংলাদেশের সমুদ্রবক্ষের ১৬ নং ব্লকের মগনামা রিং ফেসড এলাকায় অবস্থিত মগনামা ভূগর্ভনে যৌথভাবে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চলমান মগনামা # ২ কূপের খনন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ অংশগ্রহণ করেন।
- ৩০) বাংলাদেশের সমুদ্রবক্ষের ১৬ নং ব্লকের মগনামা রিং ফেসড এলাকায় অবস্থিত মগনামা ভূগর্ভনে চলমান মগনামা # ২ কূপের ড্রিলিং কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

- ৩১) Kris Energy এর সাথে PSC block-09 এর Partner হিসাবে বাঙ্গোরা ফিল্ডের অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- ৩২) Santos এর সাথে PSC block SS 11 এর Credit Partner হিসেবে Operation পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- ৩৩) ONGC এর সাথে PSC block SS 04 ও SS 09 এর Credit Partner হিসেবে Operation পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- ৩৪) চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ পটিয়া, জলদি, কাসালং ও সীতাপাহাড় ভূ-গঠনে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গণচীন ভিত্তিক একটি কনসোর্টিয়ামের সাথে বাপেক্স-এর যৌথ সহযোগিতা চুক্তি JVA(Joint Venture Agreement) সম্পাদনের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ৩৫) Niko Resources v. BAPEX & PETROBANGLA মামলায় (ICSID Case Nos. ARB/10/11 and ARB/10/18 বাপেক্স ও পেট্রোবাংলা নিযুক্ত আইনি প্রতিষ্ঠানের মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করার কাজ চলমান রয়েছে।

৬। বিবিধ :

৪.২ ভূপদার্থিক বিভাগ

১। ডাটা প্রসেসিং উপবিভাগ ঃ

- ক) ২০১৫-২০১৬ মাঠ মৌসুমে ঢাকা-মানিকগঞ্জ এলাকায় সংগৃহিত সাইসমিক জরিপ MT-R-01, SS-02, DM-06, DM-05 DM-07, CBN-11, DM-03, DM-05-EXT, DM-09, DM-13, DM-10, DM-06-EXT, DM-04 DM-22 লাইনসমূহের Final Processing এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- খ) ২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমে ফেনী-চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরিপ FNSTR-01 FNSTR-02 FNSTR-04 FNSTR-06 STGLR-03, FNST-06, FNST-08, FNST-10, FNST-61, FNST-81, FNST-101, KHRC-05 KHRC-12 লাইনসমূহের Brute Stack তৈরী করা হয়েছে।
- গ) ২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমে পাথারিয়া-হারারগঞ্জ-বাতচিয়া কাজ Processing Expert কর্তৃক সম্পন্ন করে PreStack KTMIG এবং PreStack KTMIG Section ২ডি উপাত্ত বিশ্লেষণ উপবিভাগকে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও BSU-09, BSU-11, BSU-19, BSU-24, BSU-28, BSU-32 লাইনসমূহের Final Processing এর কাজ চলমান আছে।
- ঘ) ২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমে খুলনা এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরিপ KHB-02, KHB-04, KHB-06 লাইনসমূহের Brute Stack তৈরী করা হয়েছে।
- ঙ) Processing Software Geovation 2015 (Level 6501) দ্বারা ২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমে পার্টি-০১ কর্তৃক মৌলভীবাজার (পাথারিয়া, হারারগঞ্জ, বাতচিয়া) এলাকার BSU-09, BSU-24 BSU-32, BSU-19, BSU-11 ও BSU-28 এবং পার্টি-২ কর্তৃক ফেনী-চট্টগ্রাম এলাকার FNST-61, FNST-81, FNSTR-101, STGL-R03, KHRC-05, KHRC-02, KB-02 KHB-04 ও KHB-06, সংগৃহীত লাইনসমূহের Brute Stack এর কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে উক্ত লাইনসমূহের 1st Residual Stack এর কাজ চলমান আছে।

২। জিওফিজিক্যাল মেইনটেন্যান্স এন্ড স্টোরস উপবিভাগ ঃ

- ক) Reflectometer এর Battery Charging করে পরীক্ষা করা হয়েছে।
- খ) 428 Lite এর Server and workstation পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

৪.৩ খনন পরিচালনা বিভাগ

- ১। খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম :
- ক) শাহবাজপুর # ০২ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্পঃ
শাহবাজপুর # ২ কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্পের রিগ উত্তোলন সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে রিগ সংযোজনের কাজ শেষ পর্যায়ে। ওয়ার্কওভার কার্যক্রম অচিরেই শুরু হবে।
- খ) তিতাস # ০১ কূপঃ
তিতাস # ১ প্রকল্পে ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন শেষে রিগ ডাউন সম্পন্ন করে রিগ বিয়োজনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- গ) মোবারকপুর # ১ কূপঃ
মোবারকপুর-১ কূপে কাংখিত গ্যাস না পাওয়ায় কূপে X-mass tree Installation করে রাখা হয়েছে।
- ঘ) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ০২ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্পঃ
শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ২ উন্নয়ন/মূল্যায়ন কূপ খনন প্রকল্পে আইডিকো রিগ দ্বারা গত ১২ই জানুয়ারী-২০১৭ তারিখ হতে কূপে খনন কাজ শুরু করে ২৯৫০ মিটার পর্যন্ত খনন করা হয়েছে। বর্তমানে কূপের খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ২। রিগ বেইজ :
- ক) মাধবপুর রিগ বেইজঃ
দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ রিগ বেইজে রক্ষিত মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ অব্যাহত আছে।

৪.৪ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ

১। কূপ পরীক্ষণ (Well Testing) :

- ১) শাহবাজপুর # ২ ওয়ার্কওভার কূপে সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কূপ পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি প্রেরণ করা হয়েছে ও রক্ষণাবেক্ষণ চলমান রয়েছে।
- ২) মোবারকপুর #১ নং কূপে রক্ষিত কূপ-পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি পরবর্তী কূপের কাজের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত আছে এবং শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ২ কূপ খনন প্রকল্পে প্রেরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৩) রূপকল্পসমূহের অধীনে খননতব্য বিভিন্ন কূপে ডিএসটি ও টেস্টিং সার্ভিসেস ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র (এলটিএম) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ৩) সদ্যসমাপ্ত বিভিন্ন কূপের কূপ-পরীক্ষণ রিপোর্ট প্রণয়ন এবং পরবর্তী কূপসমূহের প্রস্তাবিত ডিএসটি/টেস্টিং প্রসিডিউর চূড়ান্তকরণের কাজ অব্যাহত আছে।

২। মাড ইঞ্জিনিয়ারিং (Mud Engineering):

- ১) মোবারকপুর # ১ কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।
- ২) শাহবাজপুর # ২ কূপে ওয়ার্কওভার কাজের প্রস্তুতিমূলক কাজ চলছে।
- ৩) সুন্দলপুর # ২ কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান অব্যাহত আছে।
- ৪) মোবারকপুর # ১ কূপের ড্রিলিং ফ্লুইড কমপ্লিশন রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ চলছে।
- ৫) রূপকল্পের অধীনে খননতব্য কূপসমূহের মাড ও কমপ্লিশন কেমিক্যাল ক্রয়ের দরপত্র দলিল তৈরী কাজ চলছে।

৩। ওয়েল সিমেন্টেশন (Well Cementation) :

- ১) মোবারকপুর # ১ খনন কূপের DST # ৩ শেষ হওয়ায় এবং কূপের পরবর্তী কার্যক্রম ৪২৮০-৪১৩০ মিটার গভীরতায় একটি এবং ৭৪-১৭৪ মিটার গভীরতায় একটি Abandon Cement Plug স্থাপন করা হয়েছে। Rig হতে High Pressure Cementing line Rig down দিয়ে BJ Cementing Unit এবং Assessores/যন্ত্রপাতি শাহবাজপুর # ২ ওয়ার্কওভার প্রকল্পের কাজের জন্য স্থানান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের রক্ষিত অন্যান্য যন্ত্রপাতি/মালামাল গুছানোসহ প্রকল্পে রক্ষিত অন্যান্য Cement Additives সুন্দলপুর # ২ প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।
- ২) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ২ খনন কূপে Ø 9-5/8" Casing Cementation এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপে Ø7" Liner Cementation এর প্রস্তুতিমূলক কাজ চলছে। এছাড়া প্রতিদিনের রুটিন মাসিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রস্তুতিমূলক কাজ চলছে।
- ৩) শাহবাজপুর # ২ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্পের Cementing Unit এবং High Pressure Cementing line Rig-up এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ওয়ার্ক ওভার সংক্রান্ত কাজে সিমেন্টিং সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণসহ রং করণের কাজ চলছে।

৪.৫ পরীক্ষাগার বিভাগ

১। ভূ-রসায়নঃ	<p>ক) শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১(এক)টি সেলস গ্যাস ও ০৩(তিন)টি ওয়েলহেড গ্যাস (শ্রীকাইল #২, #৩ ও #৪), ০২(দুই)টি কনডেনসেট এবং ০১(এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>খ) সালদানদী গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১(এক)টি সেলস গ্যাস ও ০২(দুই)টি ওয়েলহেড গ্যাস (সালদা #৩, শর্ট স্ট্রিং ও লং স্ট্রিং), ০১(এক)টি কনডেনসেট এবং ০১(এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, সালদানদী গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>গ) সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১(এক)টি সেলস গ্যাস ও ০১(এক)টি ওয়েলহেড গ্যাস (সেমুতাং #৫), ০১(এক)টি কনডেনসেট এবং ০১(এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>ঘ) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০৩(তিন)টি ওয়েলহেড গ্যাস (শাহবাজপুর #১, #৩ ও #৪), ০২(দুই)টি লিকুইড হাইড্রোকার্বন এবং ০১(এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>ঙ) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১(এক)টি সেলস গ্যাস ও ০২(দুই)টি ওয়েলহেড গ্যাস (ফেঞ্চুগঞ্জ #৩ ও #৪), ০২(দুই)টি কনডেনসেট (লাইট ও হেভী) এবং ০১(এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>চ) মোবারকপুর #১ খনন কূপ থেকে ৪২২০-৪২৪০ মিটার গভীরতায় ডিএসটি #৩ চলাকালীন সময়ে সংগৃহীত ০৩ (তিন)টি গ্যাস এবং পরবর্তীতে ডিএসটি টুল থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি গ্যাস ও ০১ (এক)টি মাদ নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>ছ) চার্জের বিনিময়ে Enviro Consultants Ltd কর্তৃক আশুগঞ্জ নর্থ ৪৫০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে সংগৃহীত ও প্রেরিত ০৩ (তিন)টি গ্যাস নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>জ) গ্যাজপ্রম কর্তৃক খননকৃত রশিদপুর#৯ ও রশিদপুর#১২ কূপ থেকে প্রাপ্ত একটি করে কোর নমুনা হতে সংগৃহীত ৯টি নমুনার TOC এর কাজ চলছে।</p> <p>ঝ) উৎপাদন বিভাগ থেকে প্রেরিত ০২ (দুই)টি গ্লাইকল নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগ, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</p>
---------------	--

২। ভূতাত্ত্বিক ল্যাবঃ	<p>ক) গ্যাজপ্রম কর্তৃক খননকৃত রশিদপুর#৯ ও ১২ কূপ থেকে প্রাপ্ত একটি করে কোর নমুনা হতে সংগৃহীত ১৮টি নমুনার Micropaleontological Analysis শেষে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>খ) গ্যাজপ্রম কর্তৃক খননকৃত শ্রীকাইল#৪ কূপ থেকে প্রাপ্ত একটি করে নমুনা হতে সংগৃহীত ৯টি নমুনার Micropaleontological Analysis শেষে প্রতিবেদন তৈরীর কাজ চলছে।</p> <p>গ) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর#২ কূপ থেকে প্রাপ্ত একটি করে নমুনা হতে সংগৃহীত ৯টি নমুনার Micropaleontological Analysis এর লক্ষ্যে স্যাম্পল প্রিপারেশনের কাজ চলছে।</p> <p>ঘ) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর#২ কূপ থেকে প্রেরিত 12^{1/4}' হোল সেকশনে (গভীরতা 1280 মিটার)বিট ও স্টাবিলাইজার হতে সংগৃহীত ০৩(তিন)টি নমুনার Micropaleontological Analysis এর লক্ষ্যে স্যাম্পল প্রিপারেশনের কাজ চলছে।</p> <p>ঙ) গ্যাজপ্রম কর্তৃক খননকৃত রশিদপুর#৯ ও রশিদপুর#১২ কূপ থেকে প্রাপ্ত একটি করে কোর নমুনা হতে সংগৃহীত ১৮টি নমুনার XRD Analysis শেষে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>চ) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর#২ কূপ থেকে প্রাপ্ত একটি করে নমুনা হতে সংগৃহীত ৯টি নমুনার XRD Analysis এর লক্ষ্যে স্যাম্পল প্রিপারেশনের কাজ চলছে।</p> <p>ছ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের একজন ছাত্রের 5টি (পাঁচ)টি শিলা নমুনার XRD Analysis এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>জ) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর#২ কূপ থেকে প্রেরিত 12^{1/4}' হোল সেকশনে (গভীরতা 1280 মিটার) বিট ও স্টাবিলাইজার হতে সংগৃহীত ০৩(তিন)টি নমুনার XRD Analysis এর কাজ চলছে।</p>
৩। পেট্রোফিজিক্যালঃ	<p>ক) গ্যাজপ্রম কর্তৃক খননকৃত বিভিন্ন কূপ থেকে সংগৃহীত কোর নমুনা এবং কাটিংস নমুনাসমূহ বাপেক্স ভবনের পরীক্ষাগার বিভাগ হতে চট্টগ্রামস্থ বাপেক্সের আঞ্চলিক অফিসের কোর স্টোরে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>খ) কোর নমুনা এবং কাটিংস নমুনাসমূহ কোর স্টোরের বিভিন্ন স্থানে সুসজ্জিত করা হয়েছে।</p> <p>গ) জাহাজীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রকে তার গবেষণার অংশ হিসেবে কোর স্টোরে শাহবাজপুর #১ ও ২ কূপের শিলানমুর লগিং কার্যক্রম-এ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>ঘ) সুন্দলপুর# ২ কূপের কোরনমুনা পরীক্ষাগার বিভাগে আনা হয়েছে এবং তা থেকে কোন প্লাগ নমুনা তৈরি করা সম্ভব হয় নি।</p>

৪.৬ উৎপাদন বিভাগ।

গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী
(১) উৎপাদনের বিবরণ

গ্যাস ঃ এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ= ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)।

কনডেনসেট ঃ হাজার লিটার(১ ব্যারেল= ১৫৯ লিটার)।

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০১৭)	চলতি মাস (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭)	বিগত মাস (জানুয়ারি, ২০১৭)	চলতি বৎসর (২০১৬-২০১৭)	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন
০১।	সালদানদী	০৪	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৪২৭৪ ০.১৫৮৯	১৫৬.০০০০ ৫৮.০০০০	৩.৫৪১৮ ৩.৭৩৬৫	৪.২১০২ ৪.২৯৩০	৩৮.৭৪৯১ ৩২.৫২৯৮	২৫৪২.০৭৭৪ ৬৯৯২.০৫৩০
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	০৪	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৯৩৭০ ৩.৪৯৮৬	৩৪২.০০০০ ১২৭৭.০০০০	১৭.৮৫১০ ৪১.৮১৭০	২০.২৫৫৫ ৫০.৭৪৪৯	১৭৬.৪৭৮৭ ৪৬১.৬৮৭৭	৪২২৬.৫৮৫৮ ১৭৬৯২.৯৮৭৭
০৩।	শাহবাজপুর	০৩	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	১.১৩৩৩ ০.৫১৫২	৩৭৪.০০০০ ১৭০.০০০০	২৫.৬১৩৫ ১৪.৩৮৯৫	২৪.৭৩৯৫ ১৫.৪৭০৭	১৯৮.৪৮৪৯ ২৭৬.৫০৯১	৪২৪৮.৫৯২০ ১৭৫০৭.৮০৮২
০৪।	সৈমুতাং	০৫	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০৭১২ ০.১৫৮৯	২৬.০০০০ ৫৮.০০০০	১.৬১৯১ ২.৭১৮৯	২.৯৩৬২ ৪.৬১৯০	১৬.৯১৫০ ২২.৯৮৬৬	৩৪৬.৩১৮৪ ৮১১.০৬৩২
০৫।	সুন্দলপুর	০১	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০৭১২ ০.০০০০	২৬.০০০০ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	২৮১.৯৭২৮ ৪৭.৪১৫৭
০৬।	শ্রীকাইল	০৪	০৩	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৩.৮৭৫০ ১২.০৮৩৩	৪৬৫.০০০০ ১৪৫০.০০০০	৩১.৭৭৬৬ ৫০৪.৬৫০১	৩৫.২৬১৩ ৫৬১.০৯৫১	২৯১.১৫৮৫ ৩৫১৪.২৪২০	১৬০৩.৬৫৩৫ ১০০৩৯.১৩৩৯
০৭।	বেগমগঞ্জ	০৩	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০৭৫০ ০.৪০০০	৯.০০০০ ৪৮.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	২৪.৬৫১৫ ২২.৭৫৯৪

৪.৭ প্রকৌশল বিভাগ

১। কেন্দ্রীয় কারখানা, চট্টগ্রাম ঃ

- ক) মেশিন সপ ঃ
- ক) সিনো ট্রাক-০৬২১ এর বড়ির পিন ($\phi 10\text{mm}, L-4''$) তৈরী করা হয়েছে-০৪পিস।
 - খ) গাড়ির ০২ সেট Inhibitor valve এর Rotor shaft ও পিন তৈরী করা হয়েছে-০৪ পিস।
 - গ) ওয়াটার পাইপ এর থ্রেড করা হয়েছে-০৪ পিস।
 - ঘ) সিনো ট্রাক-০৬২২ এর টুল বক্স ফিটিং এর জন্য বোল্ট তৈরী করা হয়েছে-০৪ পিস।

খ) ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট এবং ওয়ার্কশপ ঃ

- ক) টয়োটা জীপ-০০৪৫ এর চেচিস ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত।
- খ) সিনো ট্রাক-০৬২১ এর মাড গার্ড ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- গ) জীপ নং-০০৪৫ এর সাইলেন্সার বক্স ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- ঘ) ওয়াটার মোটর মেরামত করা হয়েছে-০১ টি।
- ঙ) সিনো ট্রাক-০৬২২ এর টুল বক্স ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- চ) জীপ নং-০০৪৫ এর ব্রেক-সু এর বুশ মেরামত করা হয়েছে।
- ছ) সিনো ট্রাক-০৬২২ এর পেছনের রেলিং ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।

গ) অটো সপ

- ক) নিলেন ক্রেন-১৪০৩ এর মবিল ও মবিল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- খ) জীপ নং-০০৪৫ এর সাইলেন্সার বক্স মেরামত করা হয়েছে।
- গ) ভলভো ট্রেইলার-০১১৬ এর ব্রেক কন্ট্রোলার মেরামত শেষে সংযোজন করা হয়েছে।
- ঘ) সিনো ট্রাক-০৬২২ এর ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন এবং ডিজেল ট্যাংক ক্লিনিং করা হয়েছে।
- ঙ) সিনো ট্রাক-০৬২৪ এর ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন এবং ডিজেল ট্যাংক ক্লিনিং করা হয়েছে।
- চ) মল ট্রাক-০০২৬ এর হাব ড্রাম মেরামত এবং ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন এবং ক্লাচ মেরামত ও প্রফেলার শ্যাফট এর বোল্ট চেকিং করা হয়েছে।
- ছ) পাজারো জীপ-১২৩৭ এর ফ্যান বেল্ট পরিবর্তন করা হয়েছে।
- জ) সিনো ট্রাক-০৬১৯ এর প্রফেলার শ্যাফট এর নাট চেকিং, বাম্পার মেরামত এবং ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঝ) টয়োটা জীপ নং-০০৪৫ এর ব্রেক এডজাস্টিং, মাস্টার সিলিডার মেরামত, ব্রেক-সু পরিবর্তন এবং হাব ড্রাম টার্নি করা হয়েছে।
- ঞ) সিনো ট্রাক-০৬২৪ এর ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ট) হেলী লিফটার এর ব্রেক মেরামত করা হয়েছে।
- ঠ) সিনো প্রাইমমুভার-০১৪৬ এর শক এবজরবার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ড) টিসিএম লিফটার (১০ টন) এর ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।

ঘ) তড়িৎ সপ

- ক) মল ট্রাক-০০৩৪ এর সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক লাইন মেরামত করা হয়েছে।
 খ) জীপ নং-০০৪৫ এর ব্যাক লাইট চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 গ) সিনো ট্রাক-০৬১৯ এর ড্যাস বোর্ডের ইলেকট্রিক্যাল লাইন চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 ঘ) মল ট্রাক-০০২৫ এর ইলেকট্রিক লাইন চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 ঙ) সিনো ট্রাক-০৬১৯ এর ইলেকট্রিক হর্ণ পরিবর্তন এবং সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক লাইন চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 এছাড়া বিভিন্ন গাড়ির ব্যাটারীর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবন ও কম্পপ্লেক্স এলাকায় বিভিন্ন বৈদ্যুতিক লাইন ও সুইচ মেরামত করা হয়েছে।

২। কেন্দ্রীয় যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা ঃ উক্ত কারখানায় ১৮টি হালকা যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করা হয়েছে।

প্রধান কার্যালয়

ঃ প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ক) ZJ70DBS, ZJ50DBS, ZJ40DBT, আইডিকো এইচ-১৭০০ ও আইপিএস কার্ডওয়্যেল রিগ যন্ত্রপাতি এবং ভারী যানবাহন যেমনঃ ক্রেন, ফর্ক লিফটার, ট্রাক ও ট্রেইলার ইত্যাদির চলমান রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
 খ) চলমান প্রকল্পসমূহে খনন/ ওয়ার্কওভার রিগসমূহ ব্যবহারের লক্ষ্যে রিগ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের চলমান আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
 গ) চলমান প্রকল্পসমূহে মালামাল লোডিং/ অফলোডিং ও স্থানান্তর কাজে নিয়োজিত ভারী যানবাহনসমূহ মেরামতের লক্ষ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের চলমান আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
 ঘ) চলমান প্রকল্পসমূহে খনন/ ওয়ার্কওভার অপারেশনের নিমিত্তে মালামাল স্থানান্তরে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
 ঙ) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর কৈলাশটিলা # ০১ ও রশিদপুর # ০৬ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদন করার লক্ষ্যে রিগ ফাউন্ডেশনের প্রয়োজনীয় পূর্ত কাজের লে-আউট Drawing প্রদান করা হয়েছে।

৪। বিবিধ

ঃ

- ক) তিতাস #০১ প্রকল্পে ZJ40DBT রিগের যন্ত্রপাতির বিয়োজন কাজ করা হয়েছে এবং যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং রং করণ কাজ চলমান রয়েছে।
 খ) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ০২ প্রকল্পে আইডিকো এইচ-১৭০০ রিগ ও রিগ যন্ত্রপাতির খনন চলাকালীন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়েছে।
 গ) বাঙ্গুরা # ০৬ কূপ খনন প্রকল্পে ZJ70DBS রিগ ও রিগ যন্ত্রপাতির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
 ঘ) শাহবাজপুর # ০২ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে আইপিএস কার্ডওয়্যেল রিগের রিগ যন্ত্রপাতির ইরেকশনিং ও কমিশনিং কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।
 ঙ) মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পে ZJ50DBS রিগের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়েছে।
 চ) তিতাস #০১, শাহবাজপুর #০২, মোবারকপুর কূপ খনন প্রকল্প এবং শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ০২ কূপ খনন প্রকল্পে বিভিন্ন যানবাহন মেরামত করা হয়েছে।
 ছ) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ০২ প্রকল্প এবং মোবারকপুর প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের চাহিদার ভিত্তিতে মালামাল স্থানান্তর কাজ করা হয়েছে।

৪.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

১। ডাটা প্রিজারভেশন উপ-বিভাগ ঃ

- ক) বাপেক্সের সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, শাহজাদপুর-সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র সমূহের জানুয়ারি-২০১৭ মাসের গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, পানি ও FWHP/SIWHP সংক্রান্ত উপাত্তসমূহ গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- খ) শ্রীকাইল, সেমুতাং, সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনার ফেব্রুয়ারি-২০১৭ মাসের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- গ) জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর-২০১৬ মাসের কার্যাবলীর প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঘ) গ্লাইকল নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঙ) মোবারকপুর # ১ কূপে ডিএসটি # ৩ অপারেশন চলাকালীন সময়ে সংগৃহীত গ্যাস ও মাড নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- চ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষিত তথ্য/উপাত্তসমূহের হার্ডকপি বিভিন্ন সেলফ ও কেবিনেটে পুনঃবিন্যাস করে তদানুযায়ী সেলফ নং ও বারকোড সম্বলিত নতুন তালিকা প্রনয়ন করা হচ্ছে এবং হার্ডকপিসমূহ ধূলা-বালি, পোকামাকড় থেকে রক্ষার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে।

২। কার্টোগ্রাফিক ও রিপ্ৰোডাকশন ঃ

- ক) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত কার্টোগ্রাফিক ডাটা সমূহ (হার্ড কপি) বর্তমানে বারকোড ক্রমানুসারে ম্যাপ কেবিনেটে পুনঃবিন্যাস করে যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং একই সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।

৩। ডিজিটাল ডাটা সিস্টেম উপ-বিভাগ ঃ

- ক) ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার, স্টোরেজ ডিভাইসসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক ডিভাইস নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সচল রাখা হচ্ছে।
- খ) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটার হার্ডকপিসমূহের স্ক্যান্ড কপি/ইমেজ কপি এবং ফিল্ড ম্যাগনেটিক টেপসমূহের ডাটা SEG-Y Format এ রূপান্তরিত ডিজিটাল ডাটাসমূহ কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, DVD এবং এক্সটারনাল হার্ডডিস্কের কপি করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষিত ডাটা সমূহের স্ক্যান/সফট কপি প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কোন ডাটার সফট কপিতে কোন প্রকার সমস্যা পরিলক্ষিত হলে মূল সার্ভার হতে উক্ত ডাটা প্রতিস্থাপন করা হয়। তথ্য ভান্ডারের উপযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Software ভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আধুনিকায়ন ও উন্নতি সাধনের কাজ চলমান আছে।

৪। বিবিধঃ

- ক) বাপেক্স ও পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা মোতাবেক অত্র বিভাগ হতে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত সমূহের হার্ড/সফট কপি বিধি মোতাবেক সরবরাহ করা হচ্ছে।
- খ) অফিস কর্মদিবসে ও ছুটির দিনে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ সংরক্ষণাগার, ডাটা সংরক্ষণাগার, কার্টোগ্রাফিক ডাটা সংরক্ষণাগার এবং ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কক্ষে এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ার চালানোর মাধ্যমে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা সহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখা হয়েছে।

৫। বিবিধ তথ্য৫.১ লোকবল ঃ

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতন স্কেল (২০০৯)	সংখ্যা		মন্তব্য
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১	৭৮,০০০ (নির্ধারিত)	-	-	
২	৬৬,০০০-৭৬,৪৯০	০১	-	
৩	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০	২১	-	
৪	৫০,০০০-৭১,২০০	৪৭	-	
৫	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০	৯৩	-	
৬	৩৫,৫০০-৬৭,০১০	৯৩	-	
৭	২৯,০০০-৬৩,৪১০	০৪	-	
৮	২৩,০০০-৫৫,৪৭০	০২	-	
৯	২২,০০০-৫৩,০৬০	১১৪	-	
১০	১৬,০০০-৩৮,৬৪০	৩৮	-	
১১	১১,৩০০-২৭,৩০০			
১২	১১,০০০-২৬,৫৯০	-	১১৩	
১৩	১০,২০০-২৪,৬৮০	-	৯০	
১৪	৯,৩০০-২২,৪৯০	-	৪৮	
১৫	৯,০০০-২১,৮০০	-	১১	
১৬	৮,৮০০-২০,৫৭০	-	০১	
১৭	৮,৫০০-২০,২৯০	-	০১	
১৮	৮,২৫০-২০,০১০	-	৭৩	
	মোটঃ	৪১৩	৩৩৭	
১৯	ক) শ্রেষণে পেট্রোবাংলা হতে - পেট্রোবাংলা বহির্ভূত অন্যান্য কোম্পানী হতে -	- ০৩	- -	
	মোট ঃ	০৩	-	
	সর্বমোট ঃ	৪১৬	৩৩৭	
সর্বমোট (কর্মকর্তা+কর্মচারী) = ৭৫৩				

৫.২ প্রশিক্ষণ ঃ

১। বৈদেশিক ঃ

ক্রঃ	প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ দাতা/ উদ্যোক্তা
০১.	১। জনাব মোঃ মতিউর রহমান, উপ-মহাব্যবস্থাপক ২। জনাব মোঃ আরিফুর ইসলাম, টুলপুশার ৩। জনাব উত্তম কুমার বেপারী, উপ-ব্যবস্থাপক ৪। জনাব মোঃ সামসুজ্জামান, উপ-ব্যবস্থাপক ৫। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, সহকারী খননবিদ ৬। জনাব শ্রী তাপস চন্দ্র রায়, সহকারী খননবিদ ৭। সৈয়দ তৌহিদুর রহমান, সহকারী ব্যবস্থাপক ৮। জনাব এ.কে.এম আজাদ শাহীন, সহকারী খননবিদ	Well Cementation and Laboratory Cement Testing Methods	২০-০২-২০১৭ হতে ২৭-০২-২০১৭	M-Power Energy India Ltd.

২। স্থানীয় প্রশিক্ষণ ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১.	Training on “Design, Construction, Operation and Maintenance of Gas Pipeline”	০৫-০২-২০১৭ হতে ০৯-০২-২০১৭	বিপিআই	০২ জন
০২.	“শিষ্টাচার ও ভদ্র আচরণ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৬-০২-২০১৭ হতে ০৭-০২-২০১৭	বাপেক্স (কনফারেন্স রুম)	১৫০ জন
০৩.	Training on “Human Resource Management and Good Governance”	১২-০২-২০১৭ হতে ১৬-০২-২০১৭	বিপিআই	০২ জন
০৪.	Training on “Office Management”	২৬-২০-২০১৭ হতে ০২-০৩-২০১৭	বিপিআই	০২ জন
০৫.	“Production Database” সফটওয়্যার প্রদর্শনী	২০-০২-২০১৭	বুয়েট এর পেট্রোলিয়াম ও মিনারেল রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ	২৭ জন
০৬.	Training on “Personal Survival Techniques (Offshore Survival Training)”	২০, ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৭	United Maritime Academy	১০ জন
০৭.	Technical Presentation on “Wide Azimuth Broadband High Density Exploration”	২৩-০২-২০১৭	BGP Inc. China National Petroleum Corporation (CNPC), Bangladesh Branch	৪৫ জন
০৮.	Workshop on “Government and Contractor Forum and e-GP awareness”	২৬-০২-২০১৭	সিপিটিইউ এবং বিসিসিপি	০২ জন

১। লেকচার/সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

২। উপস্থাপনাঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য :

৫.৩.১	কর্মকর্তা-৪১৬জন	কর্মচারী-৩৩৭জন	মোট জনবল-৭৫৩ জন
৫.৩.২	PC ব্যবহারকারী কর্মকর্তা-২৫০ জন	PC ব্যবহারকারী কর্মচারী-৩০ জন	PC ব্যবহারকারী মোট জনবল-২৮০ জন

৫.৩.৩ বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণী :

i) PC -র সংখ্যা-২১০ টি	vii) Printer সংখ্যা-১৫৪ টি
ii) Server-র সংখ্যা- ০৪ টি	viii) Scanner সংখ্যা-৩৯ টি
iii) DVD Writer -র সংখ্যা-২১২ টি	x) Multimedia Projector সংখ্যা-০২টি
iv) Digital Camera -র সংখ্যা-০২ টি	xi) Edge Modem: 07 nos. (4 in Drilling field, 3 in production field.
v) Laptop Computer -র সংখ্যা-২৪ টি	xii) GPRS Network: Between project and head office.
vi) Internet connectivity: 27 Mbps by fiberoptics.	

৫.৩.৪ কোম্পানীর Website Address: www.bapex.com.bd

৫.৩.৫	ইন্টারনেটের সাথে সংযোগকৃত PC এর সংখ্যা-২১২ টি
৫.৩.৬	কোম্পানীর ইন্টারনেট সংযোগের ধরন- ব্রডব্যান্ড
৫.৩.৭	ই-মেইল ব্যবহারকারী কর্মকর্তার সংখ্যা-১৯৮ জন।
৫.৩.৮	বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত ২১২টি কম্পিউটার Wifi Network এর আওতাভুক্ত।
৫.৩.৯	Desktop PC- এর Operating System: (ক) Windows-7, (খ) Windows-8.1 এবং (গ) Windows-10
৫.৩.১০	Desktop PC- এর Application Software: (১) MS Office-2003, 2007, 2013, 2016 (২) Adobe Photoshop (৩) Adobe Illustrator (৪) AutoCAD (৫) Map Source (৬) Grapher (৭) ArcView (৮) Mesa
৫.৩.১১	Other software used in the company: Data Acquisition System Software: Linux version -6.5 (Operating System) Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma, Petromod, Techlog & Opendtect
৫.৩.১২	কোম্পানীর Accounting System সম্পূর্ণ Computerised এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।
৫.৩.১৩	কোম্পানীর Store Management System কে Digitized এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।

৫.৩.১৩ কোম্পানীতে ব্যবহৃত E-mail address .

১.	Managing Director.	mdbapex@bapex.com.bd
২.	Company Secretary.	secretary@bapex.com.bd
৩.	Planning Division	gmplanning@bapex.com.bd
৪.	Geological Division	gmgeology@bapex.com.bd
৫.	Geophysical Division.	gmgsd@bapex.com.bd
৬.	Production Division.	gmproduction@bapex.com.bd
৭.	Account & finance Division.	gmaccounts@bapex.com.bd
৮.	Administration Division.	gmadmin@bapex.com.bd
৯.	Engineering Division.	gmengineering@bapex.com.bd
১০.	Drilling Division.	gmdrilling@bapex.com.bd
১১.	Data centre.	gmdata@bapex.com.bd
১২.	Laboratory Division.	gmlab@bapex.com.bd
১৩.	Chittagong Regional Office.	gmctg@bapex.com.bd
১৪.	Purchase Department.	purchase@bapex.com.bd
১৫.	Construction Department.	construction@ bapex.com.bd
১৬.	Audit Department..	dgmaudit@bapex.com.bd
১৭.	ICT Department.	ict@bapex.com.bd dgm_ict@bapex.com.bd
১৮.	Saldanadi Gas Field.	sgf@bapex.com.bd
১৯.	Fenchuganj Gas Field.	fgf@bapex.com.bd
২০.	Shahbazpur Gas Field.	sbzgf@bapex.com.bd
২১.	Srikail Gas Field	skrl@bapex.com.bd
২২.	Rupganj Gas Field	rupgf@bapex.com.bd
২৩.	Radio Communication.(Dhaka)	radiodhaka@bapex.com.bd
২৪.	HRM Department	hrm_bapex@bapex.com.bd
২৫.	Medical Centre.	medical @bapex.com.bd
২৬.	Bakarabad Drilling Field	dicbkr5@ bapex.com.bd

E-mail address of Projects under implementation.

SL. No.	Project name	E-mail address
২৭.	Appraisal of Gas Fields (3-D Seismic) Project	pd3dappraisal@bapex.com.bd
২৮.	Begumganj Gas Field Development Project	memberjmcgbgm@bapex.com.bd
২৯.	Kapasias Oil/Gas Exploration Well Drilling Project.	pdkapasias@bapex.com.bd
৩০.	Mubarakpur Oil/Gas Exploration Well Drilling Project.	pdmubarakpur@bapex.com.bd
৩১.	Operation Capability Strengthening Project (Rig procurement).	pdocsp@bapex.com.bd
৩২.	Shahbazpur Gas Field Appraisal & Development Project.	pdshahbazpur@bapex.com.bd
৩৩.	Sundulpur Oil/Gas Exploration Well Drilling Project.	pdsundulpur@bapex.com.bd
৩৪.	Srikail Oil/Gas Exploration Well Drilling Project (well-2).	pdsrikail@bapex.com.bd
৩৫.	Upgradation of Data centre of BAPEX.	pdudc@bapex.com.bd
৩৬.	Seismic Party.	pcseismic@bapex.com.bd
৩৭.	Geological Party	pcgeology@bapex.com.bd
৩৮.	1500 HP Rig Procurement Project	pd1500hprig@bapex.com.bd
৩৯.	2-D Seismic Party	pd2d@bapex.com.bd
৪০.	3-D Seismic Party	pd3d@bapex.com.bd
৪১.	Project Director, Mubarakpur	pdmubarakpur@bapex.com.bd
৪২.	Project Director, Shahbajpur Process Plant	pdpjpgp@bapex.com.bd
৪৩.	Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project	pdrpkp2@bapex.com.be
৪৪.	Project Director, Rupkalpa-1 Drilling Project	pdrpkp1@bapex.com.be
৪৫.	Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project	pdrpkp3@bapex.com.be
৪৬.	Project Director, Rupkalpa-4 Drilling Project	pdrpkp4@bapex.com.be

৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে)

মাস ফেব্রুয়ারি, ২০১৭।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস (জানুয়ারি, ২০১৬)	চলতি মাস (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭)	বিগত বছরের মোট (২০১৫-২০১৬)	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত (২০১৬-২০১৭)
১	আবগারী শুদ্ধ/ ভ্যাট ও সাপিণ্ডমেন্টারী কর	২২.০৪১৯	২১.৮৭০৯	২৫২.৯২	১৮৬.১২৮৫
২	আয়কর	-	-	৮.০০	২.০০
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	-	-	-	-
৪	কাপ্টম কর	-	-	-	-
৫	ডি, এস, এল	২.৩৫	-	৯.৬৫	৪.৭০
৬	অন্যান্য	-	-	-	-
	মোট প্রদান-	২৪.৩৯১৯	২১.৮৭০৯	২৭০.৫৭	১৯২.৮৩

৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে)

মাস ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ব্যাংক ব্যালেন্স	মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব		
১	চলতি মাসের শেষে (প্রধান কার্যালয়)	০.০৩৪১	০.২১৪৬	৯৬.২২২২	৬৬২.৯৭৫১	৭৫৯.৪১১৯	৭৫৯.৪৪৬
২	বিগত মাসের শেষে	০.০১৮৫	০.৪১৪২	১৭৪.০৮৪০	৬৮৭.৭৮৬৬	৮৬২.২৮৪৮	৮৬২.৩০৩৩
৩	বিগত বছরের শেষে	০.০৫৮৩	০.৩৮৩৯	৮৪.৮৭১৫	৫৭৫.৩৯৫৮	৬৬০.৬৫১২	৬৬০.৭০৯৫

৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী ঃ

পরিচালকমন্ডলীর সভা	ঃ ০১ (এক) টি ৩৮৪ তম তারিখঃ ১৬-০২-২০১৭
বার্ষিক সাধারণ সভা	ঃ সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।
মাসিক প্রকল্প সমন্বয় সভা	ঃ সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।
সাধারণ বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণ	ঃ ০২ (দুই) টি।
i) e-Tender Notice, No-01/2017, Date: 20-02-2017	ঃ Tender ID # 88026 : পোমড়া ম্যাগাজিন গোড়াউন এলাকায় ০১ তলা বিশিষ্ট এক্সপ্লোসিভ গোড়াউন # ১ নির্মাণ কাজ এবং Tender ID # 88074 : পোমড়া গোড়াউন এলাকায় ০১ তলা বিশিষ্ট ১টি এক্সপ্লোসিভ গোড়াউন # ২ নির্মাণ সংক্রান্ত e-Tender.
ii) e-Tender Notice, ID No-87241, Date: 19-02-2017	ঃ Tender ID No-87241: Supply of desktop, Laptop Computer and related accessories for BAPEX.
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণ	ঃ ০৩ (তিন) টি।
i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-814/2017, Date: 07-02-2017	ঃ MCC & PLC Related Electrical Spare Parts for ZJ40DBT Rig আমদানীর লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান।
ii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-813/2017, Date: 09-02-2017	Seismic Explosive, Detonator & Cone-Anchor Set আগদানীর লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান।
iii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-815/2017, Date: 20-02-2017	Cement Testing and Sample Preparation Equipment আমদানী প্রসঙ্গে।
অন্যান্য বিজ্ঞপ্তির /স্বরণিকার সংখ্যা ও বিবরণ	ঃ ০১ (এক) টি।
	i) শামসুন নাহার হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
আইন ও চুক্তি সংক্রান্তঃ	
ক) আন্তর্জাতিক চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	০১ (এক) টি
	i) Amendment (1) to Contract No. BAPEX/ADMIN/1610 Between BAPEX and M/s. MG Well Solutions Project International Pvt. Ltd., India is signed on 13-02-2017.
খ) স্থানীয় চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	০১ (এক) টি
	i) Contract No. BPX G/2017/Cont 001 Between BAPEX and M/s. White Products & Electronics Ltd. is signed on 06-02-2017.

৫.৭ আত্মীকরণ/পদোন্নতি/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/ পদত্যাগ/ নিয়োগ/বদলি/ বরখাস্ত/লিয়েন/ শ্রেষণ :

১। আত্মীকরণ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

২। পদোন্নতি :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদোন্নতি প্রাপ্ত পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৩। অবসর গ্রহণ/ পিআরএলঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
জনাব মোঃ জামাল হোসেন, ড্রিলিং সুপারিনটেনডেন্ট	০৩৫৩	২৬.০২.২০১৭	বাধ্যতামূলক অবসর
জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন, উপব্যবস্থাপক (টেকনিক্যাল)	১২১৪	২৮.০২.২০১৭	পিআরএল
জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপব্যবস্থাপক (পুরকৌশল)	১০৮৫	২৮.০২.২০১৭	পিআরএল
জনাব মোঃ মনির উদ্দিন আহমেদ, সহঃ ব্যবস্থাপক (সাধারণ)	১৯৯১	২৬.০২.২০১৭	বাধ্যতামূলক অবসর
বেগম সুলতানা আফরোজা, অফিস সহকারী	১৫৮৫	২৮.০২.২০১৭	পিআরএল
জনাব মোঃ এনায়েত উল্লাহ, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার চালক	১৬৮৯	০৪.০২.২০১৭	পিআরএল
জনাব মোঃ নাগর আলী, নিরাপত্তা প্রহরী	১৯৩৯	১৫.০২.২০১৭	পিআরএল

৪। শোক সংবাদ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	মন্তব্য
জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন, নিরাপত্তা প্রহরী	১৯৭০	মৃত্যু

৫। পদত্যাগ/ ইস্তফা :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৬। নিয়োগ/ যোগদান :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৭। বদলী :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৮। বরখাস্ত (সাময়িক) :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ
-	-	-

৯। লিয়েন :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

১০। শ্রেষণ/অধ্যায়ন ছুটি :

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
জনাব মোঃ সরওয়ার হামিদ,	০৮৯০	০৫.০২.২০১৭	শ্রেষণে বদলী

৬। সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	৩য় পরিকল্পনায় তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৮৭ হতে জুন ১৯৯৬)	স্থ : ৯৩২৮.১৯ নঃ বৈ : ৬৩২৩.৩৬ প্রঃ সাঃ ১১০৯৩.৪৫ মোট : ২৬৭৪৫.০০	স্থ : নঃ বৈ : প্রঃ সাঃ মোট : ১৭৩৩১.৬৩	জুন ১৯৯৬	Bapex GOB Russia Saudi Arab Belgium France Germany & Republic Ckech.	- বগুড়া-২ নং কূপ খনন। - পাথারিয়া-৫ নং কূপ খনন। - শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার। - ৮৫১ কিঃ মিঃ ভূ-তাত্ত্বিক এবং ১৯৫৮ লাঃ কিঃ মিঃ ২- ডি ভূ কম্পন জরীপ সম্পন্ন।
২।	সালদানদী তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান / মূল্যায়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৯৩ হতে ডিসেঃ ১৯৯৬)	স্থ : ১১২৮.০০ নঃ বৈ : ১৬৬৫.০০ মোট : ২৭৯৩.০০	স্থ : নঃ বৈ : মোট : ২৭৮৭.০২	ডিসেঃ ১৯৯৬	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার।
৩।	তেল ও গ্যাস মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প (সালদানদী-২) (সংশোধিত)। (মে ১৯৯৭ হতে জুন ২০০০)	স্থ : ১০৩৩.০০ নঃ বৈ : ২৩৮০.০০ মোট : ৩৪১৩.০০	স্থ : নঃ বৈ : মোট : ২৬৬৬.৩৮	জুন ২০০০	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে আরো একটি নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কার।
৪।	শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (এপ্রিল ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্থ : ১৬৭৩.০০ নঃ বৈ : ৩৯৯০.০০ মোট : ৫৬৬৩.০০	স্থ : ১৪৯৩.৬২ নঃ বৈ : ৩৭৮০.০০ মোট : ৫২৭৩.৬২	জুন ২০০৫	GOB	-শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপে গ্যাস আবিষ্কার। -বাপেক্স এর একমাত্র খনন রিগ আইডিকো এইচ-১৭০০ এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের মাধ্যমে আধুনিকিকরণ।
৫।	ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্থ : ২৯৭৬.০০ নঃ বৈ : ৬০৬৬.০০ মোট : ৯০৪২.০০	স্থ : ২৭১৫.৪৩ নঃ বৈ : ৫৯০৮.৫৯ মোট : ৮৬২৪.০২	জুন ২০০৫	GOB	-ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ খনন। -০৭ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ স্থাপন। -দৈনিক 60 MMCF গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Silicagel Process Plant স্থাপন। -জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইনে দৈনিক 45MMCF গ্যাস সরবরাহ।
৬।	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কারিগরি সহায়তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। জানুঃ ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫) (প্রকৃত শুরু মার্চ ২০০০)	স্থ : ১৪২.০০ প্রঃ সাঃ ৯৬০.০০ মোট : ১১০২.০০	স্থ : ১২৫.২৯৮ প্রঃ সাঃ ৯৫৯.২০০ মোট : ১০৮৪.৪৯৮	জুন ২০০৫	GOB & German	-৩৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৬১ জন কর্মকর্তাকে ভূ-তত্ত্ব, ভূ-পদার্থ, ভূ-রসায়ন, খনন এবং রিজার্ভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান। -Developed Basin Model (Shelf) area -Updated Geological Data Base -Identified new exploration areas & prospects -Skill Enhancement of Bapex employee.
৭।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ১৯৯৮ হতে জুন ২০০৫)	স্থ : ৯৭.০০ প্রঃ সাঃ ১২১২.০০ মোট : ১৩০৯.০০	স্থ : ৭১.০১ প্রঃ সাঃ ১২৩২.১৭ মোট : ১৩০৩.১৮	জুন ২০০৫	GOB & France	-একটি ৩-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রাহক যন্ত্র (Sercel SN-388) ক্রয় এবং ১২ জন কর্মকর্তা উক্ত যন্ত্রের ওপর ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
---------	--	----------------	----------------	------------------------	------------	-------

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র মূল্যায়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মার্চ ২০০১ হতে জুন ২০১০)	ছাঃ ৬৫৪৬.৫৫ নঃ বৈঃ ৯৮১২.৪৭ মোটঃ ১৬৩৫৯.০২	ছাঃ ৪১১৭.৬৭ নঃ বৈঃ ৪০১৫.৮৩ মোটঃ ৮১৩৩.৫০	জুন ২০১০	GOB	-এই কূপ হতে দৈনিক 06 -09 MMCF গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। -এই গ্যাস ফিল্ড হতে PDB'র Rental Power Plant-এ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।
৯।	অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেন্গেনিং প্রকল্প (ওসিএসপি) (জানুয়ারী ২০০৩ হতে জুন ২০১২)	ছাঃ ২০২৫.০০ নঃ বৈঃ ২৩৬২৫.০০ মোটঃ ২৫৬৫০.০০	ছাঃ ১৫৬৭.৫৫ নঃ বৈঃ ১৯১১৬.০০ মোটঃ ২০৬৮৩.৫৫	জুন ২০১২	GOB	Procurement of a deep drilling rig under this project shall strengthen operation capacity of Bapex as well as exploration of Oil & Gas can be intensified and at the same time possible gas reserve of the country can also be increased.
১০।	সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১২)	ছাঃ ১৮৮৮.১০ নঃ বৈঃ ৫৪৭৬.৯০ মোটঃ ৭৩৬৫.০০	ছাঃ ১৫৭৮.০৫ নঃ বৈঃ ৪৩৯১.৭৪ মোটঃ ৫৯৬৯.৭৯	জুন ২০১২	GOB	The project has been successfully completed and is now full in production. Daily 9-10 MMCF treated gas is being produced and supply to greater Noakhali district national grid line.
১১।	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	ছাঃ ২২০০.০০ নঃ বৈঃ ৪৮১৭.০০ মোটঃ ৭০১৭.০০	ছাঃ ১২৮৫.৬০ নঃ বৈঃ ২৮২১.৭২ মোটঃ ৪১০৭.৩২	ডিসেম্বর ২০১২	GOB	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 3301m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Kapasia Structure and hence the well is declared as a dry hole.
১২।	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে নভেম্বর, ২০১২)	ছাঃ ২২৭.০০ প্রঃ সাঃ ১১১৩.০০ মোটঃ ১৩৪০.০০	ছাঃ ১৮৯.১৭ প্রঃ সাঃ ১১০৫.৯৩ মোটঃ ১২৯৫.১০	নভেম্বর ২০১২	GOB	As per objective of project, BAPEX Data Center has upgraded efficiently with modern and sophisticated facilities of international standard to provide customize data services to National and International clients/users of oil gas sectors.
১৩।	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প	ছাঃ ১০৬৯.২৬ নঃ বৈঃ ৫১৫০.৯০ মোটঃ ৬২২০.১৬	ছাঃ ১০৬৮.৭০ নঃ বৈঃ ৫১৫০.০০ মোটঃ ৬২১৮.৭০	জুন ২০১৩	GOB	After completion of the project 7-10 MMSCFD gas is being supplied to Chittagong which is helping meet up increased demand of gas in the country as well as to offset the importation of petroleum products.
১৪।	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স প্রকল্প	ছাঃ ১৮৮৬.০০ নঃ বৈঃ ১৯৯১৪.০০ মোটঃ ২১৮০০.০০	ছাঃ ১৬৩১.৩০ নঃ বৈঃ ১৯২০৭.৮৩ মোটঃ ২০৮৩৯.১৩	জুন ২০১৩	GOB	BAPEX has successfully completed the project. In 40 different lots, BAPEX have procured many vital and effective equipment for exploration and drilling activities and 85 people in different categories have been trained up in human resource development program. All of the procured equipment working satisfactorily. Thus the procured modern Seismic, Drilling & Exploration supporting equipment and trained man power are playing a vital role for the exploration and Production Capacity Building of BAPEX.

ঃ ৩৪ ঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
---------	--	----------------	----------------	------------------------	------------	-------

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫।	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	ছা : ২৭৫৯.০০ নঃ বৈ : ৪৭৭৬.০০ মোট : ৭৫৩৫.০০	ছা : ২৪৫২.২৪ নঃ বৈ : ৩৯০৩.৯১ মোট : ৬৩৫৬.১৫	অক্টোবর ২০১৩	GDF	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 4683m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Sunetra Structure and hence the well is declared as a dry. BAPEX right now conducting 3D seismic survey over Sunetra Prospect to find out the cause of being dry and to find out a prospective suitable location for future drilling.
১৬।	রূপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	ছা : ৩৭১৬.০০ নঃ বৈ : ৫৯৮৪.০০ মোট : ৯৭০০.০০	ছা : ২৭৮৮.৯১৭৭ নঃ বৈ : ৩৩৩৮.৬২১৩ মোট : ৬১২৭.৫৩৯	জুন ২০১৫	GDF	The project was implemented by the professionally skilled personnel of BAPEX. The problems those arised during execution of the project were duly encountered/ attended and as such the project work was not hampered. No problems encountered in project financing, allocation and release. The project has been successfully completed within the estimated time.
১৭।	১৫০০ হর্স পাওয়ার রিগ সংগ্রহ প্রকল্প	ছা : ২৬০১.৬২ নঃ বৈ : ১৮৫৭০.৮৩ মোট : ২১১৭২.৪৫	ছা : ২১৫৬.৯৪ নঃ বৈ : ১৭৫৪৩.৬৩ মোট : ১৯৭০০.৫৭	জুন ২০১৫	GDF	BAPEX has successfully completed the 1500 HP Rig procurement project. The project was started in July 2012 under GDF funding with a view to enhance the drilling capacity of BAPEX. The total project cost was TK. 211.72 crore. No significant problem was encountered; minor problems were solved with the co-operation extended by different level of executives. As a result it was possible to complete the project with less than the estimated cost.
১৮।	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	ছা : ৬৯৫.০০ নঃ বৈ : ৩৯২৩.০০ মোট : ৪৬১৮.০০	ছা : ৪৪০.৫৮১ নঃ বৈ : ৩৭৩২.৪৬৪ মোট : ৪১৭৩.০৪৫	জুন ২০১৫	GDF	The gas production from Begumganj well # 3 has started through the installed process plant since 3 rd March 2015. Early production facility will use for production of gas from newly discovered field as well as testing of future development or exploration wells. The project has been successfully completed within the estimated period.

১৯।	বাপেক্স এর ০৫ টি কূপ খনন প্রকল্প	ছাঁ : ২২০৭৯.৬৮ নং বৈ : ৭৯৩১৭.৩২ মোট : ১০১৩৯৭.০০	ছাঁ : ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪ নং বৈ : ৭০৩৮৫.৬০৪৭০ মোট : ৯১৩৩১.১০০১৪	জুন ২০১৫	GDF	The project has been successfully completed and is now in fully operation. Daily 77 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid and Bhola Quick Rental Power Plant & PDB power plant. To increase gas production more development wells may consider to be drilled in the same structure for gas based fertilizer, power plant and other industries. Drilling of development wells may be considered to be commenced through a new project of BAPEX.
২০।	Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power System of IDECO H-1700 Rig	ছাঁ : ৪৫০.০০ নং বৈ : ৩৪৪০.০০ মোট : ৩৮৯০.০০	ছাঁ : ৩৪৪.৮৪ নং বৈ : ৩৩৯৪.৫৮ মোট : ৩৭৩৯.৪২	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. After successful installation, commissioning and testing of the imported equipment the rig is being now used for drilling/workover operation without any interruption.
২১।	মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	ছাঁ : ৪০৭৮.০০ নং বৈ : ৪৬৬৮.০০ মোট : ৮৭৪৬.০০	ছাঁ : ৩৮০৭.৪১ নং বৈ : ৪৩১৯.৫০ মোট : ৮১২৬.৯১	জুন ২০১৬	GOB	Mubarakpur # 1 exploratory well was drilled up to 4624 m vertically to achieve some Geological aspect like to discovery hydrocarbon from stratigraphic trap which is completely new explore more prospects.
২২।	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ	ছাঁ : ১০৩৭.৫৮ নং বৈ : ৬৭৪৩.৫০ মোট : ৭৭৮১.০৮	ছাঁ : ১০৩৫.৬০ নং বৈ : ৬৪৫৬.৯৯ মোট : ৭৪৯২.৫৯	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Shahbazpur Field very smoothly and supplying the same of PDB's Power Plant, Rental Power Plant and other commercial & domestic users as per their demand.
২৩।	Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field	ছাঁ : ১৪৬৭.০০ নং বৈ : ১০২০০.০০ মোট : ১১৬৬৭.০০	ছাঁ : ১২০৬.৯৮ নং বৈ : ১০০৯৯.৭৪ মোট : ১১৩০৬.৭২	ডিসেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Srikail well # 2, 3 & 4 very smoothly. Now 43 mmscf gas is being processed by this process plant but capacity of the plant is 60 mmscf.
২৪।	Salda Well#3, 4 & Fenchugonj Well#4, 5 Gas Field Development Project.	ছাঁ : ৬৭৮৮.২০ নং বৈ : ২৩৭৭৫.৮০ মোট : ৩০৫৬৪.০০	ছাঁ : ৬০৬৬.৫৪ নং বৈ : ২০৫৯৮.০০ মোট : ২৬৬৬৪.৫৪	জুন ২০১৬	GOB	After completion of the project Daily 41-44 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.

* প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নহে।

৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্ক ওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ ঃ

বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী, যে সকল কূপে ওয়ার্কওভারকার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
1.	Kailashtila Well-1	1982	P-80 Workover Rig (Mech.)	Fished out cemented tubing and completed as a dual gas producing well.
2.	Kamta Well-1	1984	-do-	Completed as a gas producing well.
3.	Chatak Well-1	1986	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
4.	Titas Well-1	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
5.	Titas Well-3	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
6.	Feni Well-1	1988	-do-	Changed drill string, well head and completed as a gas producing well with new completion string.
7.	Titas Well-4	1992	-do-	Operation completed as per contract with BGFCL.
8.	Bakhrabad Well-4	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
9.	Bakhrabad Well-5	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to back bring the well into production.
10.	Kailashtila Well-1	1997	-do-	Worked over by removing packers.
11.	Shahbajpur Well-1	2004	-do-	Completed as a gas producing well.
12.	Sylhet Well-7	2005	-do-	Converted into gas well from oil well.
13.	Kailashtila Well-3	2006	-do-	Isolation of middle zone and produce gas from the top zone of the well.
14.	Kailashtila Well-4	2007	-do-	Isolation of lower gas zone and produce gas from the middle gas zone of the well.
15.	Fenchuganj well-2	2008	-do-	Squeezing upper zone and produce gas from bottom zone of the well.
16.	Bakhrabad Well-5	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
17.	Bakhrabad Well-2	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
18.	Sylhet Well-8	2009	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
19.	Titas-14	2009	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
20.	Bangora-3	2009	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
21.	Sylhet Well-7 (2 nd)	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
22.	Titas Well-4 (2 nd)	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
23.	Hbj-11	2010	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
24.	Megna-1	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
25.	Titas Well-12	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
26.	Kailashtila Well-5	2010	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
27.	Sundalpur-1	2011	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
28.	Fenchuganj-4	2011	Bijoy-10	গ্যাস উৎপাদনরত
29.	Semutang-5	2011	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
30.	Salda-3	2011	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
31.	Kapasias-1	2012	IDECO- H-1700	শুষ্ক কূপ
32.	Srikail-2	2012	Gardener Denver E-1100	গ্যাস আবিষ্কৃত

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
33	Salda-1	2012	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
34	KTL-4	2012	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
35	Titas-17	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
36	Sunetro-1	2013	Bijoy-10	স্থগিত
37	Titas-18	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
38	Bakhrabad Well-9	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
39	Fenchuganj-5	2014	Bijoy-10	স্থগিত
40	Titas-27	2014	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
41	Rupgonj-1	2014	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
42	Bakhrabad Well-5 (3 rd)	2014	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.

৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী

কোম্পানী হিসাবে বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী পেট্রোবাংলা ও ওজিডিসি কর্তৃক যে সব ভূগর্ভে এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

ক্রম	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগর্ভন সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	কূপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
১.	ওজিডিসি	জলদী-৩টি	১৯৬৪-৭০	২৩০০-৪৫০০	৪১৬.৯১	Dry	URALMASH-A-42 RIG
২.	ওজিডিসি	সেমুতাং-৪টি	১৯৬৭-৬৯	৪০৮৮	৫৬৮.৪৮	২২৭	URALMASH-3D-61 RIG
৩.	পেট্রোবাংলা	মুলাদী-২টি	১৯৭৫-৮১	৪৭৩২-৪৫৬৯	৪১৫২.৮৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
৪.	পেট্রোবাংলা	বেগমগঞ্জ-২টি	১৯৭৬-৭৭	৩৬৫৬	১৮৮০.৭১	৪৬.৭	URALMASH-A-42 RIG
৫.	পেট্রোবাংলা	ফেণী-১টি	১৯৮০-৮১	৩২০০	-	১৮৫.২	URALMASH-A-42 RIG
৬.	পেট্রোবাংলা	সিংড়া-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০০	১৯১৬.৭৪	Dry	F-400, 4-DH RIG
৭.	পেট্রোবাংলা	বিয়ানীবাজার-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০৭	-	243.1	ভাড়াকারিগ (MDP)
৮.	পেট্রোবাংলা	আটগ্রাম-১টি	১৯৮১-৮২	৪৯৫৯	৫৯৪৪.০৬	Dry	ভাড়াকারিগ (MDP)
৯.	পেট্রোবাংলা	কামতা-১টি	১৯৮১-৮২	৩৬১৪	-	৭১.৮	URALMASH-3D-61 RIG
১০.	পেট্রোবাংলা	সিতাকুন্ড-১টি	১৯৮৩-৮৮	৪০০৫	৫৮৯৯.৯১	Dry	F-400, 4-DH RIG
১১.	পেট্রোবাংলা	ফেঞ্চুগঞ্জ-১টি	১৯৮৫-৮৮	৪৯৭৭ (গভীরতমকূপ)	১০৫৮৪.১১	৪০৪	IDECO-H-1700 RIG
১২.	পেট্রোবাংলা	বগুড়া-১টি	১৯৮৮-৮৯	২১০০	২৩৪২.৭৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
১৩.	বাপেক্স	পাথারিয়া-১টি	১৯৮৯-৯২	৩৪৩৮/৩৩৫৬	৪৩৩৫.০৩	Dry	IDECO-H-1700 RIG
১৪.	পেট্রোবাংলা	মেঘনা-১টি	১৯৯০	৩০৬৯	-	১৭০.৬	CHALLENGER (PIU)
১৫.	পেট্রোবাংলা	নরসিংদি-১টি	১৯৯০	৩৪৫০	-	৩০৭.২	CHALLENGER (PIU)
১৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১টি	১৯৯৩-৯৫	৩৭৫০/৩৩৪২	৪৩৩২.৮৮	৫১৩	IDECO-H-1700 RIG
১৭.	বাপেক্স	Feni-2	১৯৯৪				Gardener Denver
১৮.	বাপেক্স	KTL-4	১৯৯৫				Gardener Denver
১৯.	বাপেক্স	সালদানদী-১	১৯৯৬	২৫১১	২২৯৩.৭৩	২৩০	IDECO-H-1700 RIG
২০.	বাপেক্স	সালদানদী-২	১৯৯৯				IDECO-H-1700 RIG
২১.	বাপেক্স	Fenchuganj-3	২০০৪				Gardener Denver
২২.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-১টি	২০০৪	৩৫৮৩	৫২৭৩.৬২	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
২৩.	বাপেক্স	তিতাস-১৬	২০০৫			Gas Production	Gardener Denver
২৪.	বাপেক্স	তিতাস-১৫	২০০৫			Gas Production	Gardener Denver
২৫.	বাপেক্স	KTL-5	২০০৬			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৬.	বাপেক্স	KTL-6	২০০৭			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG

ক্রমিক	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগঠন সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	কূপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
২৭.	বাপেক্স	Narshindi-2	২০০৭			Gas Production	Gardener Denver
২৮.	বাপেক্স	Habiganj-11	২০০৭			Gas Production	Gardener Denver
২৯.	বাপেক্স	Shahbazpur-2	২০০৮			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩০.	বাপেক্স	Sundalpur-1	২০১১			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩১.	বাপেক্স	Saldanadi-3	২০১১			Gas Production	Gardener Denver
৩২.	বাপেক্স	Fenchuganj-4	২০১১			Gas Production	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
৩৩.	বাপেক্স	Kapasia-1	২০১২	৩৩০১		Dry	IDECO-H-1700 RIG
৩৪.	বাপেক্স	Srikail-2	২০১২	৩২১৪		গ্যাস আবিষ্কার	Gardener Denver
৩৫.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-২	২০১২	৩২১৪		গ্যাস আবিষ্কার	Gardener Denver
৩৬.	বাপেক্স	তিতাস-১৭	২০১৩	২৮৭২		গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৭.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৯	২০১৩	২৫৩৫		গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৮.	বাপেক্স	তিতাস-১৮	২০১৩	৩৩৩২		গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৩৯.	বাপেক্স	সুনেত্র-১	২০১৩	৪৬৮৩		Dry	Bijoy-10
৪০.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৩	২০১৩	৩৩৫০		গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪১.	গ্যাজপ্রম	বেগমগঞ্জ-৩	২০১৩	৩৫৬৫		গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪২.	বাপেক্স	তিতাস-২৭	২০১৪	৩১৩৮		গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৪৩.	বাপেক্স	Fenchuganj-5	২০১৪	৩১৩৭		Gas not flow	Bijoy-10
৪৪.	গ্যাজপ্রম	সেমুতাং-৬	২০১৪	৩০৩২		গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪৫.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৩	২০১৪	৩৯০২		গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৬.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৪	২০১৪	৩৮০৫		গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450

* ওজিডিসি- ওয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

* বাপেক্সের কূপ গ্যাজপ্রম কর্তৃক খনন করা হয়েছে।