

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

সেপ্টেম্বর ২০২০
৩৬৯ তম সংখ্যা



বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ

BANGLADESH PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LTD.

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

BAPEX Bhaban, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

e-mail : gmplanning@bapex.com.bd web : www.bapex.com.bd

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
-	সূচীপত্র	০১
১	কোম্পানীর পরিচিতি	০২
২	GDF অর্থায়নে বাপেক্স পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ	০৩-০৪
	২.১ Rupkalpa-2 Drilling Project.	০৩
	২.২ Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.	০৪
৩	এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন	০৫-০৬
৪	বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ	০৭-১৯
	৪.১ ভূতাত্ত্বিক বিভাগ	০৭-০৯
	৪.২ ভূপদার্থিক বিভাগ	১০
	৪.৩ খনন পরিচালনা বিভাগ	১১
	৪.৪ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ	১২
	৪.৫ পরীক্ষাগার বিভাগ	১৩-১৪
	৪.৬ উৎপাদন বিভাগ	১৫-১৬
	৪.৭ প্রকৌশল বিভাগ	১৭-১৮
	৪.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	১৯
৫	বিবিধ তথ্য	২০-২৭
	৫.১ লোকবল	২০
	৫.২ প্রশিক্ষণ	২১
	৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য	২২-২৩
	৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২৪
	৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী	২৪
	৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী	২৫-২৬
	৫.৭ আত্মীকরণ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, শোক সংবাদ, পদত্যাগ, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, লিয়োন ও প্রেষণ	২৭
৬	সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	২৮-৩৫
	৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ	২৮-৩১
	৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩২-৩৩
	৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী	৩৪-৩৫

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
০১	কোম্পানীর নামঃ	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)
০২	কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ঃ	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
০৩	কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধিঃ	<ul style="list-style-type: none"> * তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূকম্পন জরিপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। * দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরে এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে অথবা অন্য কোন চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন, বিতরণ এবং বিপণন অথবা এতদসম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। * ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা।
০৪	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
০৫	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
০৬	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান) হিসাবে নিবন্ধিতঃ	০৩ এপ্রিল, ১৯৮৯।
০৭	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরুর তারিখঃ	০১ জুলাই, ১৯৮৯।
০৮	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ছাড়াও উৎপাদন কোম্পানী হিসাবে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের তারিখঃ	২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০০।
০৯	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) হিসাবে নিবন্ধিতঃ	২৩ এপ্রিল, ২০০২।
১০	কোম্পানীর কুপ খনন ও গ্যাস আবিষ্কারের সফলতার হারঃ	২:১
১১	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখঃ	২৯ জুলাই, ১৯৯২।
১২	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যাঃ	০৭ (সাত) জন।
১৩	গ্যাস সরবরাহকৃত কোম্পানীর নামঃ	টিজিটিএন্ডডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জিটিসিএল, এসজিসিএল
১৪	কনভেনসেন্ট সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	বিজিএফসিএল, সুপার রিফাইনারি (প্রাঃ) লিঃ
১৫	কোম্পানীর মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণঃ	৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা।
১৬	কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণঃ	৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা যা ৫ (পাঁচ) হাজার শেয়ারে বিভক্ত।

২। GDF অর্থায়নে পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন

২.১

Rupkalpa-2 Drilling Project

১। প্রকল্পের নামঃ	Rupkalpa-2 Drilling Project.	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ঃ	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থানঃ	সেমুতাং সাউথ-১, উপজেলা- মানিকছড়ি, জেলা- খাগড়াছড়ি, বিভাগ- চট্টগ্রাম। সালদানদী সাউথ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। সালদানদী ওয়েস্ট-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। বাতচিয়া-১, উপজেলা- কুলাউড়া, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট। জকিগঞ্জ-১, সিলেট, জকিগঞ্জ।	
৪। বাস্তবায়ন কালঃ	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ (প্রস্তাবিত)।	
৫। প্রকল্প ব্যয়ঃ	মূল	সংশোধিত
	স্থানীয় মুদ্রা : ১৩,০০২.০০ লক্ষ টাকা	স্থানীয় মুদ্রা : ৭,৯৫৯.০০ লক্ষ টাকা
	নগদ বৈঃ মুদ্রা : ২৮,৪৫০.০০ লক্ষ টাকা	নগদ বৈঃ মুদ্রা : ১৪,৫৪০.০০ লক্ষ টাকা
	মোট : ৪১,৪৫২.০০ লক্ষ টাকা	মোট : ২২,৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production. ➤ Subject to discovery of oil/gas; additional 4358.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 23 MMSCFD oil/gas will be produced from this project. 	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	<p>১. খনন ঠিকাদার 'সকার' সেমুতাং সাউথ-১ কূপ গত ২৬-০৭-২০১৮ তারিখ খনন কাজ শুরু করে। ৩০২০ মিটার গভীরতায় ০৪-০১-২০১৯ তারিখে খনন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১৬-০৫-২০১৯ তারিখে সকার-কে ইনভয়েস মূল্য পরিশোধ করা হয়।</p> <p>২. জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপঃ ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৯টি পূর্ত কাজের মধ্যে ৭টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ চলমান আছে। অবশিষ্ট ২টি কাজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে। ২২ লটে ১৩টি বৈদেশিক পণ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৬টি লটের এলসি খোলা হয়েছে, ১৯টি লটের ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে। ২টি লটের পুনঃদরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে। স্থানীয় মালামাল ক্রয়ের দরপত্র পর্যায়ক্রমে আহবান করা হচ্ছে। ৭টি লটে ৩য় পক্ষীয় বৈদেশিক সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১টির ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে, ১টি লটের এলসি খোলা হয়েছে, ৩টি লটের দরপত্র মূল্যায়ন কাজ শেষ হয়েছে, ২টি লটের দরপত্র মূল্যায়ন কাজ চলমান আছে এবং ১টি লটের পুনঃদরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে। স্থানীয় সেবা সংগ্রহের জন্য পর্যায়ক্রমে দরপত্র আহবান করা হচ্ছে।</p>	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত):	স্থানীয় মুদ্রা : ৩,৫৪৩.২৭ লক্ষ টাকা	
	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ১০,০০০.৩৫ লক্ষ টাকা	
	মোট : ১৩,৫৪৩.৬২ লক্ষ টাকা	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হারঃ	বাস্তব ৬০.২০ %	আর্থিক ৬০.২০ %

১। প্রকল্পের নামঃ	Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.																	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়:	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।																	
৩। প্রকল্পের অবস্থান:	টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং শেরপুর জেলা।																	
৪। বাস্তবায়ন কাল:	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ (প্রস্তাবিত)। এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ (সংশোধিত)।																	
৫। প্রকল্প ব্যয়:	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>মূল</u></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>সংশোধিত (১ম)</u></td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা :</td> <td>৫,৯৮৮.০০ লক্ষ টাকা</td> <td>স্থানীয় মুদ্রা :</td> <td>৫,৬৬১.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>নগদ বৈঃ মুদ্রা :</td> <td>৬,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা</td> <td>নগদ বৈঃ মুদ্রা :</td> <td>৪,৯১৯.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>মোট :</td> <td>১২,৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা</td> <td>মোট :</td> <td>১০,৫৮০.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> </table>		<u>মূল</u>		<u>সংশোধিত (১ম)</u>	স্থানীয় মুদ্রা :	৫,৯৮৮.০০ লক্ষ টাকা	স্থানীয় মুদ্রা :	৫,৬৬১.০০ লক্ষ টাকা	নগদ বৈঃ মুদ্রা :	৬,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা	নগদ বৈঃ মুদ্রা :	৪,৯১৯.০০ লক্ষ টাকা	মোট :	১২,৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা	মোট :	১০,৫৮০.০০ লক্ষ টাকা	
	<u>মূল</u>		<u>সংশোধিত (১ম)</u>															
স্থানীয় মুদ্রা :	৫,৯৮৮.০০ লক্ষ টাকা	স্থানীয় মুদ্রা :	৫,৬৬১.০০ লক্ষ টাকা															
নগদ বৈঃ মুদ্রা :	৬,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা	নগদ বৈঃ মুদ্রা :	৪,৯১৯.০০ লক্ষ টাকা															
মোট :	১২,৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা	মোট :	১০,৫৮০.০০ লক্ষ টাকা															
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ	<p>The main objective is to</p> <p>Identify Exploratory well location on previously identified 19 seismic leads under vision 2021 in the exploration block 8 & 11.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Identify probable leads/prospect by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure ➤ Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve. 																	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতিঃ	<p>১. প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৩০০০ লাইন কি.মি. জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>২. প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭,৭৯২.২৯ লক্ষ টাকা।</p>																	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত):	<table border="0"> <tr> <td>- স্থানীয় মুদ্রা :</td> <td>৩৯২৩.২৭ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>নগদ বৈদেশিক মুদ্রা :</td> <td>৩৮৬৯.০৩ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>মোট :</td> <td>৭৭৯২.৩০ লক্ষ টাকা</td> </tr> </table>		- স্থানীয় মুদ্রা :	৩৯২৩.২৭ লক্ষ টাকা	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা :	৩৮৬৯.০৩ লক্ষ টাকা	মোট :	৭৭৯২.৩০ লক্ষ টাকা										
- স্থানীয় মুদ্রা :	৩৯২৩.২৭ লক্ষ টাকা																	
নগদ বৈদেশিক মুদ্রা :	৩৮৬৯.০৩ লক্ষ টাকা																	
মোট :	৭৭৯২.৩০ লক্ষ টাকা																	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার:	বাস্তব ৭৩.৬৫ %	আর্থিক ৭৩.৬৫ %																

গৃহীত পদক্ষেপ		দূর্ঘটনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
১) কোম্পানীর ঢাকাস্থ দপ্তর সমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে।	১) কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন তলায় স্থাপিত ২১টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	প্রতিবেদনকালীন মাসে কোম্পানীর কোন ফিল্ড/বিভাগে অপারেশনাল, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশগত কোনরূপ দূর্ঘটনা/অনুঘটনা ঘটেনি।
২) কোম্পানীর ঢাকায় চলাচলরত পেট্রোলচালিত যানবাহনের মধ্যে অধিকাংশ যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।	২) প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ পথে ও প্রতিটি তলায় নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছেন।	
৩) বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ প্রিজারভেশন কক্ষ সংরক্ষিত ম্যাগনেটিক টেপ ও অন্যান্য ডকুমেন্টস এবং ডাটা প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত সাইসমিক সেকশন, ওয়েল লগ, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদির হার্ড কপি ডাটা প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ারের সাহায্যে অফিস সময়ের পর এবং সরকারী ছুটির দিনে টেপ ও ডাটা স্টোরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।	৩) বাপেক্সের ডাটা সেন্টারের মজুদকৃত ডাটার জন্য পেট্রোসেন্টারের ১০ম তলায় ডাটা সেন্টার অফিসে ১৭টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে সেইফটি বিধিমালার আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে অত্র বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে।	
৫) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে এলাকায় অত্র অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ও বিভিন্ন সময়ে রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বনজ, ফলজ, ঔষধি ও ফুলের গাছ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৫) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা টেকনিকসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আনসার/নিরাপত্তা প্রহরীগণের মধ্যে ০১ জন পিসি এবং ০১ জন এপিসি তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া অতিরিক্ত নিরাপত্তার লক্ষ্যে ০৩ জন কর্মকর্তা নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন।	
৬) প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্কীম পিট, গ্যাদারিং লাইন, ট্যাংক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়মিত চলছে।	৬) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে বর্তমানে ২৪ টি অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
৭) অত্র গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্লান্ট ও ক্যাম্প এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে।	৭) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে স্থাপিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো এবং ফায়ার ওয়াটার ইঞ্জিন পাম্প প্রতি সপ্তাহান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কার্যপোষোগী করা হয়েছে, যাতে আপদকালীন সময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	
৮) সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে।	৮) বিভিন্ন স্থানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও হাইড্রেন্ট লাইনসমূহ কার্যক্ষম করে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে।	
৯) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৯) নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আনসার ও সিকিউরিটি বাহিনীর কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকি করা হচ্ছে।	
১০) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করাসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১০) কন্ট্রোল রুম ও বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ফায়ার/স্মোক ডিটেকটর ও অ্যালার্ম ডিভাইসগুলো নিয়মিত চেক করা হয়।	
১১) বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীর আওতায় রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১১) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে ১নং গ্যাস উৎপাদন কুপের কন্ট্রোল রুমের চারিপাশ আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।	
১২) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের ১নং ও ২নং কুপ এলাকায় বিভিন্ন সময় রোপিত ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছসহ এ পর্যন্ত লাগানো বৃক্ষসমূহ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ভান্ডার ভবনের সামনে একটি গোডাউন ঘর তৈরী করে সেখানে পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে।	

গৃহীত পদক্ষেপ		দৃষ্টানা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
	<p>১৩) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আছেন এবং ০১ জন নিরাপত্তা প্রহরী তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া একটি মনিটরিং সেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করে থাকেন।</p> <p>১৪) খনন চলাকালীন সময়ে সেইফটি বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ-</p> <p>(ক) ফিল্ডে কূপের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি যেমন- BOP & Control Panel, Gray Valve, Kelly Cock (Upper & Lower) ইত্যাদির কার্যকারিতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয়।</p> <p>(খ) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে Mud Pit-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।</p> <p>(গ) অগ্নি নির্বাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের Fire Extinguisher এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।</p> <p>(ঘ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য safety shoe/safety boot, helmet, rain coat, hand gloves, safety belt ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়াও ladder, railing এবং First Aid-এর ব্যবস্থা আছে।</p> <p>১৫) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগঃ-</p> <p>(ক) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের উপ-বিভাগ সমূহে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হয়েছে।</p> <p>(খ) সেইফটি বিধিমালায় আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়েছে।</p>	

১। অনুসন্ধান ভূ-তত্ত্ব :

- ০১। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের ২০১৯-২০২০ মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম হতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক সীতাপাহাড় ভূগঠনের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ Geological map প্রস্তুত করতঃ ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ০২। ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজের প্রস্তুতিমূলক কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৩। অত্র উপ-বিভাগ এর একজন কর্মকর্তা ন্যাশনাল ওশানোগ্রাফি ও মেরিটাইম ইন্সটিটিউট (NOAMI) এর অধীনে “Training Course on Oceanography: Principles and Application” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণরত আছেন।

২। বেসিন স্টাডি :

- ০৪। বেগমগঞ্জ - সুন্দলপুর ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় ২০১৫-২০১৬ মাঠ-মৌসুমে সংগৃহীত ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং বিদ্যমান কূপসমূহের তথ্য-উপাত্ত ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে উক্ত এলাকায় প্রস্তাবিত সুন্দলপুর # ৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের কূপ প্রস্তাবনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে ও প্রস্তাবিত বেগমগঞ্জ # ৪ (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৫। শ্রীকাইল ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় সংগৃহীত ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং বিদ্যমান কূপসমূহের তথ্য-উপাত্ত ভূপদার্থিক/ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে উক্ত এলাকায় প্রাথমিকভাবে Srikail North # 1-A নামে একটি অনুসন্ধান কূপের খনন স্থান মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত করত ওয়েল লোকেশন রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ০৬। জাপানের MOECO কর্তৃক ২০১৮ সালের ডাটা Interpretation রিপোর্ট এবং মাদারগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের সংশোধিত লোকেশন, গভীরতা, কূপের ধরণ, কেসিং স্থাপন গভীরতা পর্যালোচনা করে পূর্বের প্রণীত কূপ প্রস্তাবনা সংশোধনপূর্বক মাদারগঞ্জ # ১ / মেলান্দহ # ১ অনুসন্ধান কূপের খনন স্থান পুনঃচিহ্নিতকরণ ও সংশোধিত কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৭। ফেঞ্চুগঞ্জ ও এর পাশ্ববর্তী এলাকায় সদ্য সংগৃহীত ত্রিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং বিদ্যমান কূপসমূহের তথ্য-উপাত্ত ভূপদার্থিক/ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও প্রাথমিকভাবে মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৮। এসজিএফএল-এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে সিলেট গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় সিলেট # ১০ নং অনুসন্ধান কূপের লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে কূপটির ওয়েল লোকেশন রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৩। ফিল্ড উন্নয়ন ভূ-তত্ত্ব :

- ০৯। বাপেক্স কর্তৃক খননতব্য সিলেট গ্যাস ফিল্ড লি. এর সিলেট # ৯ কূপের মাডলগিং সার্ভিস প্রদান করার লক্ষ্যে বাপেক্স-এর ওএফআই ইউনিট সিলেট # ৯ কূপে রিগ আপ করা হয়েছে।
- ১০। বাপেক্সের ওএফআই মাডলগিং ইউনিট রিফারবিস ও আপগ্রেড করার লক্ষ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Oil Field Instrumentation (India) Pvt. Ltd.এরসাথে চুক্তির আওতায় ক্রয়কৃত মালামাল চট্টগ্রাম বন্দর হতে খালাস করে সিলেট # ৯ কূপ এলাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। সার্ভিস ইন্জিনিয়ার এসে পৌছালে মালামালসমূহ সংযোজন করা হবে।
- ১১। শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপের GTO প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে; চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে রিভিউ করা হচ্ছে।
- ১২। শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ৩ GTO প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে।
- ১৩। শরীয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পের অর্থায়নে একটি মাডলগিং ইউনিট ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- ১৪। বাপেক্সের ওয়েদারফোর্ড মাডলগিং ইউনিট রিফারবিস ও আপগ্রেড করার লক্ষ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির আওতায় মালামাল আমদানিকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- ১৫। রূপকল্প-১ খনন প্রকল্পের আওতায় শ্রীকাইল ইন্সট # ১ কূপটি সফলভাবে খনন শেষে কূপের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে একটি ওয়েল কমপ্লিশন রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৬। সালাদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন ও ওয়েলহেড প্রেশার ও অন্যান্য উপাত্ত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

৪। ফরমেশন ইন্ডালুয়েশন :

- ১৭। শ্রীকাইল # ৪, ফেঞ্চুগঞ্জ # ৩ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ কূপসমূহের ওয়ার্কওভার কাজে Wireline logging সেবা গ্রহণের জন্য আহবায়িত দরপত্র নম্বর: BAPEX/ ADMIN/INT/TEN-975/2020, তারিখ: ১৬-০৬-২০২০ এর বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্র সমূহের কারিগরী মূল্যায়ন সম্পাদন করত: প্রতিবেদন বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবর দাখিল করা হয়েছে।
- ১৮। শ্রীকাইল # ৪, ফেঞ্চুগঞ্জ # ৩ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ কূপ সমূহের ওয়ার্কওভার কাজে Wireline logging সেবা গ্রহণের জন্য আহবায়িত দরপত্র নম্বর: BAPEX/ ADMIN/INT/TEN-975/2020, তারিখ: ১৬-০৬-২০২০ এর বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্র সমূহের কারিগরী মূল্যায়নে গ্রহণযোগ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক দরপ্রস্তাব মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৯। শাহবাজপুর # ৩ কূপের ওয়ার্কওভার কাজে ওয়ারলাইন লগিং বিস্ফোরক রাখার উদ্দেশ্যে শাহবাজপুর # ৩ কূপ, বোরহানউদ্দীন, ভোলা জেলার সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন করা হয়েছে।
- ২০। শাহবাজপুর # ৩ কূপের ওয়ার্কওভার কাজে কূপের Gas flow পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। শাহবাজপুর # ৩ ওয়ার্কওভার কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষীয় সেবা হিসেবে Wireline Logging Services গ্রহণে Logging equipment, personnel সহ Logging unit stand by রাখা হয়।
- ২১। শ্রীকাইল ইন্সট # ১ অনুসন্ধান কূপে ব্যবহার পরবর্তী অবশিষ্ট বিস্ফোরক দ্রব্যাদি শ্রীকাইল ইন্সট # ১ কূপ এলাকা হতে সংগ্রহ এবং বাপেক্সের স্থায়ী পিট ম্যাগাজিন পোমরা, চট্টগ্রামে স্থানান্তর ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ২২। শ্রীকাইল ইন্সট # ১ অনুসন্ধান কূপের খনন কার্যক্রম শেষে অত্র বিভাগে প্রেরিত তথ্য-উপাত্ত ওয়ারলাইন লগ ডকুমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (হার্ড ও সফট কপি) বাছাই পূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষণের জন্য ওয়ারলাইন লগ ডকুমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট (হার্ড ও সফট কপি) প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২৩। পেট্রোবাংলার চাহিদা মোতাবেক Static/Dynamic Reservoir Modelling ও Reserve Estimation এবং Single Well Production Performance সংক্রান্ত Software-এর তথ্যাবলী/মতামত প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২৪। শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ২ মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ থেকে সংগৃহিত Wireline Log data, DST data এবং অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক Log Interpretation এবং খসড়া পুনঃমজুদ নির্ণয় করত: প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন চূড়ান্ত করণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৫। শাহবাজপুর ইন্সট # ১ কূপে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ডের মজুদ পুনঃমূল্যায়ন করত প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন চূড়ান্ত করণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৬। ভোলা নর্থ গ্যাসফিল্ডের ১নং কূপে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে Log Interpretation এবং প্রাথমিক মজুদ মূল্যায়ন করত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৭। শ্রীকাইল ইন্সট # ১ অনুসন্ধান কূপের সফলভাবে খনন কার্যক্রম শেষে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে Log Interpretation এবং প্রাথমিক মজুদ মূল্যায়ন করত প্রতিবেদন তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে।

৫। আইওসি কার্যক্রম :

- ২৮। KrisEnergy Bangladesh Ltd. ও Niko Resources (Block-9) Ltd.-এর সাথে PSC Block-9 এর অংশীদার হিসেবে বাংগুরা গ্যাসক্ষেত্রের অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। চলতি মাসে উক্ত গ্যাসক্ষেত্র হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৯৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলিত হয়েছে।
- ২৯। Santos Sangu Field Ltd. ও KrisEnergy Asia Ltd.-এর সাথে PSC Block SS-11 এর ক্রেডিট পার্টনার হিসেবে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- ৩০। ONGC Videsh Ltd. (OVL) ও Oil India Ltd. (OIL)-এর সাথে PSC Block SS-04 ও SS-09 এর ক্রেডিট পার্টনার হিসেবে অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। Block SS-04 ও SS-09 এ দুটি অনুসন্ধান কূপ

খননের প্রাক্কালে শীঘ্রই Geohazard Study শুরু করা হবে। অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে কাঞ্চন # ১ অনুসন্ধান কূপ-এর খননকাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

- ৩১। বাপেক্স এবং রাশিয়ান ফেডারেশনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Gazprom EP International Investment B.V.-এর মধ্যে Bhola Island Fields Evaluation-এর জন্য Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরের বিষয়টি সরকার কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে MoU স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে উপাত্ত আদান প্রদানের লক্ষ্যে Confidentiality Agreement স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৩২। বাপেক্স এর আওতাধীন শুল্ক, পরিত্যক্ত ও স্থগিত কূপসমূহে অনুসন্ধান ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট REOI আহ্বান আহ্বান করা হয়। কসবা # ১, সুন্দলপুর # ১ কূপ এবং পটিয়া, সীতাকুন্ড, আটগ্রাম ও মুলাদি ভূগঠনসমূহে অনুসন্ধান ও উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান EOI দাখিল করেছে। প্রাপ্ত EOI সমূহ মূল্যায়নের পর পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকেই শর্ট-লিস্টেড করা হয়েছে। বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪২৮ তম সভায় শর্ট-লিস্টেড পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে Request For Proposal (RFP) প্রেরণ করার অনুমোদন প্রদান করা হয়। গত ১৬-০৯-২০২০ তারিখে শর্ট-লিস্টেড প্রতিষ্ঠানসমূহকে RFP প্রেরণ হয়েছে।
- ৩৩। বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪২৮ তম সভার সিদ্ধান্তে আলোকে বাপেক্স এবং জাপানি প্রতিষ্ঠান Mitsui Oil Engineering Company (MOECO)-এর মধ্যে ব্লক ৮ ও ১১ এর জন্য Joint Exploration Draft MOU Draft MoU টি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৩৪। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অব ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউট (ইকসিড)-এ নাইকো দুর্নীতি সংক্রান্ত চলমান মামলার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পেট্রোবাংলা/বাপেক্স এর পক্ষে ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক কাউন্সেল Foley Hoag প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং এ বিষয়ে বাপেক্স সর্বাঙ্গিক সহায়তা প্রদান করেছে।

৪.২

ভূপদার্থিক বিভাগ

১। ডাটা প্রসেসিং উপবিভাগ :

- ক) ২০১৮-২০১৯ মাঠ মৌসুমে রূপকল্প-০৯:২ডি সাইসমিক প্রজেক্টের পার্টি-০২ এর আওতায় কিশোরগঞ্জ এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ RK-09-R-24, RK-09-R-30, RK-9-34, RK-9-36, RK-9-38, RK-9-45, RK-9-47, RK-9-49, RK-9-41 Full Line RK-9-53 ও RK-9-57 লাইন সমূহের Final Processing এর কাজ চলমান আছে।
- খ) ২০১৮-২০১৯ মাঠ মৌসুমে রূপকল্প-০৯, ২ডি সাইসমিক প্রজেক্টের পার্টি-০১ এর আওতায় জামালপুর, ময়মনসিংহ - টাঙ্গাইল এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ RK-9-R-101, RK-9-R-02, RK-9-R-09, RK-9-R-13, RK-9-R-17, RK-9-R-18, RK-9-R-21, RK-9-R-22, RK-9-R-26, RK-9-R-30 লাইন সমূহের Final Processing এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও উক্ত এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ RK-9-AD-03 ও RK-9-R-113 লাইন সমূহের Final Processing এর কাজ চলমান আছে।
- গ) Processing Software Geovation 2015 (Level 6501) দ্বারা ২০১৮-২০২০ মাঠ মৌসুমে রূপকল্প-০৯:২ডি সাইসমিক প্রজেক্টের পার্টি-০২ কর্তৃক নেত্রকোনা-কিশোরগঞ্জ এলাকার RK-9-R-22, RK-9-R-26, RK-9-R-30, RK-9-R-38 লাইন সমূহের Residual Stacks ও Velocity Picking এর কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে উক্ত লাইন সমূহের PSTM এর কাজ চলমান আছে।

২। জিওফিজিক্যাল মেইনটেন্যান্স এন্ড স্টোরস উপবিভাগ :

- ক) রূপকল্প-০৯, ২ডি সাইসমিক প্রকল্পের পত্র সূত্র নং-২৮.০৯.০০০০.২৭১.৪৮.০০১.২০/৫০৯, তারিখঃ ০৯/০৯/২০২০ মোতাবেক ২০২০-২০২১ মাঠ মৌসুমে অনুসন্ধান ব্লক ১০ এর আওতায় নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে পার্টি-০১ ও পার্টি-০২ এর মূল সাইসমিক যন্ত্র ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি সমূহ ঢাকা অফিস এবং কাপাসিয়া কূপ খনন প্রকল্প এলাকা, গাজীপুর হতে হস্তান্তর করা হয়েছে।
- খ) Walki Talki Battery নিয়মিত চার্জিং-ডিসচার্জিং করা হয়েছে।

৪.৩

খনন পরিচালনা বিভাগ

১। খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম :

- ক) তিতাস-৭ ওয়ার্কওভার:
ZJ 40 DBT (Bijoy-11) রিগ দ্বারা বিজিএফসিএল এর তিতাস-৭ কূপ ওয়ার্কওভার কাজ ০৫ মার্চ, ২০২০ তারিখে শুরু করা হয়েছে এবং ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে সরকারের ঘোষণাকৃত সাধারণ ছুটির কারণে (করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত) অপারেশন বন্ধ ছিল। বিজিএফসিএল এর খনন বিশেষজ্ঞ (বিদেশী) উপস্থিত ব্যতিরেকে বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশীয় বিশেষজ্ঞ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে কূপের ওয়ার্কওভার কাজ চলমান আছে।
- খ) সিলেট-৯ কূপ খনন:
ZJ50 DBS (Bijoy-12) রিগ দ্বারা এসজিএফএল এর সিলেট-৯ কূপ খনন করা হবে। সিলেট-৯ কূপে রিগ আপ ও রিগ কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ০১ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সিলেট-৯ কূপ Spud-in করা হবে মর্মে সিলেট গ্যাস ফিল্ড পত্র মারফত অবহিত করেছে। সে মোতাবেক কূপের কাজ শুরু করা হবে।
- গ) শাহবাজপুর-৩ কূপ ওয়ার্কওভার:
GARDNER DENVER E-1100 (IPS) রিগ দ্বারা বাপেক্স এর শাহবাজপুর-৩ কূপ ০৯ আগস্ট ২০২০ তারিখ থেকে Well killing শুরু করে ২২ আগস্ট ২০২০ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। অতঃপর ৩০ আগস্ট ২০২০ তারিখে 4½" Tubing Pulling out সম্পন্ন করা হয়েছে। Packer Test এর লক্ষ্যে নতুন 4½" Tubing কূপে ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে Run করা হয়েছে। Slice line operation করে Packer এর Tail pipe clean করা হয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে সফলভাবে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কূপটি গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রমের উপযোগী অবস্থায় রয়েছে।
- ঘ) শ্রীকাইল-৪ কূপ ওয়ার্কওভার:
বাপেক্স এর XJ650T (Workover Rig) রিগ দ্বারা শ্রীকাইল-৪ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ শুরু হবে। তিতাস-১৩ ওয়ার্কওভার কূপ হতে শ্রীকাইল-৪ কূপে রিগ স্থানান্তরের কাজ শেষ হয়েছে। রিগ প্যাড মডিফিকেশন কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত কাজ শেষ হলেই শ্রীকাইল-৪ কূপে রিগ স্থাপন ও রিগ কমিশনিং শেষে উক্ত কূপের ওয়ার্কওভার কাজ শুরু করা হবে।

২। রিগ বেইজ :

- ক) মাধবপুর রিগ বেইজঃ
দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ রিগ বেইজে রক্ষিত মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ অব্যাহত আছে।

১। কূপ পরীক্ষণ (Well Testing) :

- ১) শাহাবাজপুর # ০৩ ওয়ার্কওভার কূপে Well Testing সম্পাদনের মাধ্যমে কূপটিকে উৎপাদনক্ষম করা হয়েছে।
- ২) শাহাবাজপুর # ০৩ কূপের জন্য Slick Line Operation Services ভাড়া সংগ্রহ পূর্বক সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।
- ৩) শ্রীকাইল # ০৪, ফেঞ্চুগঞ্জ # ৩ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ ওয়ার্কওভার কূপের জন্য Slick Line Operation Services ভাড়া সংগ্রহের নিতিতে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
- ৪) ফেঞ্চুগঞ্জ # ৩ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ ওয়ার্কওভার কূপের জন্য DST Services ভাড়া সংগ্রহের নিতিতে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
- ৫) শ্রীকাইল নর্থ # ০১-A অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে চাহিদা প্রদান করা হয়েছে।
- ৬) সদ্যসমাপ্ত বিভিন্ন কূপের কূপ পরীক্ষণ রিপোর্ট প্রনয়ণ এবং পরবর্তী কূপসমূহের প্রস্তাবিত ডিএসটি/ টেস্টিং প্রসিডিউর চূড়ান্তকরণের কাজ অব্যাহত আছে।

২। মাড ইঞ্জিনিয়ারিং (Mud Engineering) :

- ১) সিলেট # ০৯ খনন প্রকল্পে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- ২) তিতাস # ০৭ কূপের ওয়ার্কওভার কাজে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা প্রদানের কাজ চলছে।
- ৩) শাহাবাজপুর # ০৩ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রমে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা প্রদান সমাপ্ত হয়েছে।
- ৪) শ্রীকাইল # ০৪ কূপের ওয়ার্কওভার কাজে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সেবা প্রদানের কাজ চলছে।

৩। ওয়েল সিমেন্টেশন (Well Cementation) :

- ১) রূপকল্প # ২ এর আওতায় জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের বিপরীতে Procurement Of API Cement (Class “G”), Cement Additives including Cement Analysis and Cementation Services With Equipment (Rental) গ্রহণ/ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) নং BAPEX/ADMIN/INT/TEN-976/2020, Dated: 24/06/2020 পুনরায় আহ্বান করা হয়। উন্মুক্তকৃত দরপত্রসমূহের কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২) শ্রীকাইল # ৪ ওয়ার্কওভার প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সিমেন্ট এডিটিভস ক্রয়ের জন্য দরপত্র নং BAPEX/ADMIN/INT/TEN-983/2020, Dated: 16/08/2020 আহ্বান করা হয়েছে।
- ৩) শাহাবাজপুর # ০৩ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে সিমেন্টেশন সার্ভিস প্রদানের কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
- ৩) শ্রীকাইল # ৪ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে সিমেন্টেশন সার্ভিস প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

8.৫

পরীক্ষাগার বিভাগ

১। পেট্রোফিজিক্যাল :

- ক) অত্র উপবিভাগের পুরাতন Dean Stark যন্ত্রটির efficiency মূল্যায়নের লক্ষ্যে random কোর নমুনার উপর experiment পরিচালনা করে ডাক্তার প্রতিবেদন মহাব্যবস্থাপক, পরীক্ষাগার বরাবরে জমা দেয়া হয়েছে।
- খ) কোর নমুনা বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহৃত তিনটি যন্ত্র ক্রয়ের শিপমেন্ট করা হয়েছে।
- গ) পেট্রোবাংলা কর্তৃক নির্দেশক্রমে অনুমোদিত জাহাজীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির গবেষণা কাজের নিমিত্ত কোর নমুনা সরবরাহ করার নিমিত্ত পেট্রোফিজিক্যাল উপ-বিভাগের একজন কর্মকর্তা চট্টগ্রামস্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ের কোর স্টোরে ভ্রমণ করেছেন।
- ঘ) সেমুতাং সাউথ # ১ এ কোরিংকৃত দুই (০২) টি কোর (১৮ মিটার এর ২১ টি সেগমেন্টের কোর প্রস্তুতি শেষে Electrical resistivity analysis ডাটা জেনারেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ঙ) Porosimeter-Permeameter (Kephi) যন্ত্রের মেরামতের নিমিত্তে মেসার্স Vinci Technologies, France-এর সাথে ই-মেইলে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির উত্তরণ হলে উক্ত যন্ত্রসহ উপ-বিভাগের অন্যান্য যন্ত্রসমূহ (যা Vinci Technologies কর্তৃক সরবরাহকৃত) মেরামতের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া যাবে বলে স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে অবহিত করা হয়। তৎপরবর্তীতে Porosimeter-Permeameter (Kephi) যন্ত্রটি মেরামত সাপেক্ষে সেমুতাং সাউথ # ১ এ কোরিংকৃত দুই (০২) টি কোর মানসমূহ নির্ণয় করা যাবে।
- চ) উপ-বিভাগের বিভিন্ন যন্ত্রের সাথে সরবরাহকৃত কনজিউমবল/এক্সেসরিজ-এর তালিকা এবং কোর স্টোরের ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান আছে।

২। ভূতাত্ত্বিক ল্যাব :

- ক) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক প্রেরিত ২০১৯-২০২০ মাঠ মৌসুমে সীতাপাহাড় ভূগঠনের বিভিন্ন ছড়া ও সেকশন হতে সংগৃহীত ৫ টি দফায় প্রেরিত মোট একুশ (২১) টি outcrop sand নমুনার Grain Size Analysis ও ৩৯টি shale নমুনার Micropaleontological Analysis এর কাজ শেষে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগসহ ডাটাম্যানেজমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) Palenological analysis এর লক্ষ্যে Biological Microscope এর ক্রয় প্রক্রিয়াটি পুনরায় শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে (ক্রয়ের জন্য আহবানকৃত দরপত্রটি TEC কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে HOPE কর্তৃক দরপত্রটি Rejected হওয়ায়)।
- গ) XRD যন্ত্রের জন্য একটি Spare X-Ray Tube এর ক্রয় প্রক্রিয়াটি পুনরায় শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে (প্রাক্কলিত মূল্য থেকে দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য বেশি হওয়ায়)।
- ঘ) ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত শ্রীকাইল ইন্সট # ১ অনুসন্ধান কূপ থেকে সংগৃহীত (গভীরতা ৩০০০-৩১১৫ মিটার) তেইশ (২৩) টি Cutting নমুনার Sedimentological Analysis ও Mineralogical Analysis এর কাজ শেষ হয়েছে।
- ঙ) ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত শ্রীকাইল ইন্সট # ১ অনুসন্ধান কূপ থেকে সংগৃহীত (গভীরতা ৩০৫৫-৩০৮০ মিটার, ৩১২৫-৩১৬৫ মিটার, ৩৪৩৫-৩৪৬৫ মিটার) বাইশ (২২) টি Cutting নমুনার Sedimentological/ Sieving Analysis এর কাজ শেষ হয়েছে।
- চ) On Line UPS battery ক্রয় প্রক্রিয়া চলছে।
- ছ) উপ-বিভাগের যাবতীয় পরিসম্পদ ও মজুদ মালামাল ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এ আপডেট এর কাজ চলছে।

৩। ভূ-রসায়ন :

- ক) নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল) কর্তৃক ভেড়ামারা ৪১০ মেগাওয়াট কন্সট্রাকশন সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে ০১ (এক)টি গ্যাস নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট এনডব্লিউপিজিসিএল বরাবর ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) বাপেক্স এর ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০১৯-২০ মাঠ মৌসুমে সীতাপাহাড় ভূগঠন থেকে সংগৃহীত ৩৯ (উনচল্লিশ)টি shale/mudstone outcrop নমুনাসমূহের TOC Analysis সম্পন্ন করে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ভূতাত্ত্বিক বিভাগসহ ডাটাম্যানেজমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

- গ) ক্রয়াদেশ নং- বাপেক্স/এডমিন/১৭৪৮, তারিখ-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মোতাবেক সরবরাহকৃত Tri-Ethylene Glycol নমুনার মান পরিমাপক যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে প্রেরিত ০৬ টি গ্লাইকল(ছয়)নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিটি বরাবর ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঘ) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস, ০৪ (চার)টি ওয়েলহেড (শাহবাজপুর #১, #২, #৩ ও #৪) গ্যাস ০২ (দুই)টি লিকুইড হাইড্রোকার্বন এবং ০২ (দুই)টি পানি নমুনা সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ চলছে।
- ঙ) উপ-বিভাগের যাবতীয় পরিসম্পদ ও মজুদ মালামাল ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এ আপডেট এর কাজ চলছে।
- চ) বাপেক্স পরীক্ষাগারে রক্ষিত বিভিন্ন কূপের কোর-কাটিং এবং ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক সংগৃহীত আউটক্রপ নমুনার TOC ডাটা সন্নিবেশনের কাজ চলছে।
- ছ) অ্যানালাইটিক্যাল সেকশনের বিভিন্ন বিশ্লেষণ কাজের working procedure প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। বিবিধ:

- ক) বিভাগীয় প্রধান নিজ বিভাগের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন কমিটির কাজে নিয়োজিত থাকেন।

গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(১) উৎপাদনের বিবরণ :

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনক্ষম কুপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	লক্ষ্যমাত্রা (২০২০- ২০২১)	চলতি মাস (সেপ্টেম্বর' ২০২০)	বিগত মাস (আগস্ট' ২০২০)	চলতি বৎসর ক্রমপুঞ্জিত (২০২০-২০২১)	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন
০১।	সালদানদী	০৩	০১	১। গ্যাস	০.০৭১	২৬.০০	৩.১২০	৩.৩০৬	১০.৫৭৩	২১৬৯.৫৪৫
				২। কনডেনসেট	০.০৫৮	২১.০০	২.০৭৫	৩.২৭৫	৯.৬৫৬	৭১২৩.৩২৮
০২।	ফেখুগঞ্জ	০৩	০২	১। গ্যাস	০.০৫৮	২১.০০	৪.৪২০	৪.৯৪০	১৩.৬৫২	৪৫৮২.৬৭২
				২। কনডেনসেট	০.০৮৮	৩২.৫০	৯.৬৫১	১০.৯৫৫	৩২.২১৩	১৮৪৩২.২১১
০৩।	শাহবাজপুর	০৪	০২	১। গ্যাস	১.৭২১	৫৬৮.০০	৩৮.২৮০	৩৮.৫২৬	১১৫.০৮৬	২৫১৭.৭২১
				২। কনডেনসেট	০.৯০৯	৩০০.০০	৩০.১১৫	৩৩.৫০১	৯৪.১৪৪	১৫৯৯.৪৩৯
০৪।	সেমুতাং	০৬	০১	১। গ্যাস	০.০০৭	২.৫০	০.৫৯৪	০.৭৭৫	২.১২৪	৩৮৩.৭৪৩
				২। কনডেনসেট	-	-	-	-	-	৮২৬.৬৮৪
০৫।	সুন্দলপুর	০১	০১	১। গ্যাস	০.১৮৪	৬৭.০০	৬.৩১১	৬.৪২১	১৯.২০৫	৪৭২.৬৬২
				২। কনডেনসেট	০.০৬০	২২.০০	২.১৬২	২.৪০২	৭.৪১৭	১১৪.০৩৬
০৬।	শ্রীকাইল	০৩	০৩	১। গ্যাস	০.৯১৬	৩৩৪.৫০	২২.৬০৯	২৩.৪৯৯	৬৯.৮৭৫	২৮৪১.৯৫৫
				২। কনডেনসেট	৯.৬৮৫	৩৫৩৫.০০	৩৭৫.২৭৮	৩৮৬.৮৭১	১১৫৮.৫৫৮	২৯৩৪৮.০২৯
০৭।	বেগমগঞ্জ	০৩	০১	১। গ্যাস	০.৪৭৫	৫৭.০০	৪.৯৭০	৪.৯৩৫	১৪.৫৯৪	১৪২.৬৫২
				২। কনডেনসেট	০.৭৫	৯০.০০	৮.৮৩৯	৮.৩০৬	২৫.৮৯৭	২৪৪.৬১৭
০৮।	রূপগঞ্জ	০১	০১	১। গ্যাস	-	-	-	-	-	১৯.২২৯
				২। কনডেনসেট	-	-	-	-	-	১৮০.০৮৩

গ্যাসঃ এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেটঃ হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

(২) বিক্রয়ের বিবরণ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদিত দ্রব্য	বিক্রয়ের পরিমাণ (আগস্ট' ২০২০)	ক্রমপুঞ্জিভূত (আগস্ট' ২০২০) (২০২০-২০২১)	ভ্যাট প্রদান (আগস্ট' ২০২০)	ভ্যাট বাদে মূল্য (আগস্ট' ২০২০)	মোট মূল্য (আগস্ট' ২০২০)	ক্রমপুঞ্জিভূত মূল্য (২০২০-২০২১)
০১।	সালদানদী	১। গ্যাস	৩.১১৫৯	১.৫০৫০	২৪.২৩০৬	৭৮.৬৪৯০	১০২.৮৮৯৭	৩৪৬.৮৮৪৮
		২। কনডেনসেট	-	১৮.০০০	-	-	-	৭.৫৩৬৬
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	১। গ্যাস	৪.৪১০৮	১৩.৬২৫০	৪৩.১৯১০	১৩৪.১৫০৪	১৭৭.৩৪১৪	৫৪৭.৮০৮১
		২। কনডেনসেট	-	-	-	-	-	-
০৩।	শাহবাজপুর	১। গ্যাস	৩৭.২৩৮৪	১১৩.৯১০৬	২৩১.৫৪৩৪	১১৩২.৫৬৭৩	১৩৬৪.১১০৬	৪১৭২.৭৫৭৬
		২। কনডেনসেট	-	৪০.৫০০	-	-	-	-
০৪।	সেমুতাং	১। গ্যাস	০.৫৮৭১	২.১০১৭	৭.২০৯৩	১৭.৮৫৫১	২৫.০৬৪৩	৮৯.৭৩২১
		২। কনডেনসেট	-	-	-	-	-	-
০৫।	সুন্দলপুর	১। গ্যাস	৬.৩১০০	১৯.২০২৬	৬১.৭৮৮১	১৯১.৯১২৫	২৫৩.৭০০৬	৭৭২.০৫৮৪
		২। কনডেনসেট	-	৯.০০০	-	-	-	-
০৬।	শ্রীকাইল	১। গ্যাস	২২.৫৫২৩	৬৯.৫২৬২	১৭৭.৫৮৮১	৫৭৬.১৮৭০	৭৫৩.৭৭৫১	২৩২৩.৮০১০
		২। কনডেনসেট	৪৩২.০০০	১১১১.৫০০	২৩.৯৩১১	১৫৬.৯৪৭৩	১৮০.৮৭৮৪	৪৬৫.৩৮৫১
০৭।	বেগমগঞ্জ	১। গ্যাস	৪.৯৬৫৩	১৪.৫৭৯৮	৪৮.৬২০৬	১৫১.০১৪৬	১৯৯.৬৩৫১	৫৮৬.১৯৫৫
		২। কনডেনসেট	-	১৮.০০০	-	-	-	-
০৮।	বুপগঞ্জ	১। গ্যাস	-	-	-	-	-	-
		২। কনডেনসেট	-	-	-	-	-	-

গ্যাসঃ এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেটঃ হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

১। কেন্দ্রীয় কারখানা, চট্টগ্রাম :

ক) মেশিনশপঃ

- ক) ভলভো ট্রেইলর-০২০৫ এর স্পেয়ার ট্যাংক এ ব্যবহারের জন্য ক্যাপ বোল্ট তৈরী করা হয়েছে-০১টি।
- খ) ভলভো ট্রেইলর-০০২৩ এর ডিজেল ট্যাংক এ ব্যবহারের জন্য ডিজেল ক্যাপ তৈরী করা হয়েছে-০১টি।
- গ) পিংগুলী ফ্রেন এর লোড স্প্রিং এর বুশ লেদ মেশিনে বোরিং করা হয়েছে।
- ঘ) বিভিন্ন গাড়ির বোল্ট তৈরী করা হয়েছে-০৫পিস।
- ঙ) ভলভো প্রাইম মুভার-০১১৬ এ ব্যবহারের জন্য নাট বোল্ট তৈরী করা হয়েছে-০৪পিস।
- চ) লেদ মেশিন এর টুল হোল্ডার তৈরী করা হয়েছে-০৪পিস।
- ছ) লেদ মেশিনের লাইনার তৈরী করা হয়েছে-০৪টি।
এছাড়া লেদ মেশিন, শেফার মেশিন, পাইপ থ্রেডিং মেশিন এর প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

খ) ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট এবং ওয়ার্কশপঃ

- ক) ভলভো ট্রেইলর-০২০৫ এ ফগ লাইট স্থাপনের জন্য প্লেট গ্যাস কাটিংপূর্বক স্ট্যান্ড তৈরী করা হয়েছে।
- খ) ভলভো ট্রেইলর-০২০৫ এর টুল বক্স ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- গ) ভলভো ট্রেইলর-০১১৬ এ ফগ লাইট স্থাপনের জন্য প্লেট গ্যাস কাটিংপূর্বক স্ট্যান্ড তৈরী করা হয়েছে।

গ) অটোশপ

- ক) টিসিএম লিফটার(১০টন) এর টিল্ট সিলিন্ডার মেরামতপূর্বক সংযোজন, টেস্টিং ও কমিশনিং করা হয়েছে।
- খ) পিকআপ-১৫৯২ এর ব্রেক এডজাস্টিং করা হয়েছে।
- গ) মল পি/সি-০০১৯ এর ক্লাচ মেরামত এবং হাব ড্রাম পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঘ) ভলভো প্রাইমমুভার-০২০৫ এর হাই-লো ভাল মেরামত এবং ডিজেল ফিল্টার ক্লিনিং করা হয়েছে।
- ঙ) মল ট্রাক-০০২৫ এর ইনজেক্টর সংযোজন, টেস্টিং ও কমিশনিং করা হয়েছে।
- চ) টাডানো ফ্রেন-০০১৪ এর ব্রেক মেরামত করা হয়েছে।
- ছ) পাজারো জীপ-৫৯৬৩ এর ব্রেক মেরামত করা হয়েছে।
- জ) সিনো ট্রাক-০৬১৯ এর লুকিং গ্লাস পরিবর্তন করা হয়েছে এবং চারটি পুরাতন চাকা পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও ডিজেল ট্যাংক ও ডিজেল ফিল্টার পরিষ্কার করা হয়েছে।
- ঝ) ভলভো প্রাইমমুভার-০১১৬ এর ব্রেক প্যাডেল ভাল মেরামত করা হয়েছে।
- ঞ) ট্রেইলর-০১৫৬ এর ব্রেক এডজাস্টিং এবং হাব ড্রাম মেরামত করা হয়েছে।

ঘ) তড়িৎশপ

- ক) মল পি/সি-০০১৯ এ ওয়াইপার মোটর সংযোজন করা হয়েছে।
- খ) প্রাডো জীপ-২৪১১ এর হর্ণ চেকিং, হেড লাইট চেকিং এবং সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক লাইন চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- গ) পাজারো জীপ-৫৯৬৩ এর হেড লাইট ভাল ও ফগ লাইট পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঘ) টিসিএম লিফটার (১০টন) এর সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক লাইন চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- ঙ) সিনো ট্রাক-০৬২১ এর হেড লাইট ভাল পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক লাইন চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।

- চ) ভলভো ট্রেইলর-০২০৫ এর ফগ লাইট পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ছ) ভলভো ট্রেইলর-০১১৬ এর ফগ লাইট পরিবর্তন করা হয়েছে।
এছাড়া বিভিন্ন গাড়ির ব্যাটারী চার্জিং ও ডিষ্টিলড ওয়াটার টপ-আপ করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবন, নিরাপত্তা শাখা, ভান্ডার উপ-বিভাগ ও পাওয়ার হাউজ এ বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

২। কেন্দ্রীয় যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা :

উক্ত কারখানায় ১৩ টি হালকা যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করা হয়েছে।

৩। প্রধান কার্যালয় ঢাকা :

প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ক) বিজয়-১০ (ZJ70DBS), বিজয়-১১ (ZJ40DBT), বিজয়-১২ (ZJ50DBS), আইডিকো এইচ-১৭০০, XJ650T রিগ যন্ত্রপাতি এবং ভারী যানবাহন যেমনঃ ক্রেন, ফর্ক লিফটার, ট্রাক ও ট্রেইলার ইত্যাদির চলমান রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- খ) রিগসমূহে ব্যবহারের লক্ষ্যে রিগ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে।
- গ) চলমান প্রকল্পসমূহে মালামাল লোডিং/অফলোডিং ও স্থানান্তর কাজে নিয়োজিত ভারী যানবাহনসমূহ মেরামতের লক্ষ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে।
- ঘ) শ্রীকাইল নর্থ-১-A কূপের লোকেশন প্রদান কাজে সহায়তা করা হয়।

৪। বিবিধ :

- ক) সিলেট-৯ কূপে বিজয়-১২ (ZJ50DBS) রিগের দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- খ) শাহবাজপুর-৩ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে রিগের দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- গ) শ্রীকাইল ইন্সট-১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পে বিজয়-১০ (ZJ70DBS) রিগের দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- ঘ) তিতাস-৭ নং কূপে বিজয়-১১ (ZJ40DBT) রিগে দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- শ্রীকাইল-৪ নং কূপে XJ650T রিগের সংযোজন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং রিগ উত্তোলন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

8.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

১। ডাটা প্রিজারভেশন উপ-বিভাগ :

- ক) বাপেক্সের সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, শাহজাদপুর-সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র সমূহের আগস্ট'২০২০ মাসের গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, পানি ও FWHP/SIWHP সংক্রান্ত উপাত্তসমূহ গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- খ) বাপেক্সের জানুয়ারি'২০২০ হতে এপ্রিল'২০২০ মাসের কার্যাবলীর প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- গ) TOC Analysis Report of selected outcrop samples from Sitapahar Structure, Rangamati সেপ্টেম্বর'২০২০ (সেপ্টেম্বর মাসে প্রণীত) গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঘ) সীতা পাহাড় ভূ-গঠনের বিভিন্ন ছড়া/সেকশন হতে সংগৃহীত শিলা নমুনা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর'২০২০ (সেপ্টেম্বর মাসে প্রণীত) গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঙ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষিত এবং সাম্প্রতিক সময়ে প্রাপ্ত হার্ডকপি তথ্য/উপাত্তসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক যথাযথভাবে ডাটা শিট (এক্সেল শিট) এর মধ্যমে নতুনভাবে প্রনয়ন করা হচ্ছে এবং হার্ডকপিসমূহ ধূলা-বালি, পোকামাকড় থেকে রক্ষার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।
- চ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ সেকশনে সংরক্ষিত টেপ সমূহ পর্যায়ক্রমে এবং নিয়মিতভাবে টেপ ক্লিনিং মেশিন দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। যা একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং ভেঞ্জে যাওয়া টেপসমূহ মেরামতের কাজ চলমান রয়েছে।

২। কার্টোগ্রাফিক ও রিপোর্ডাকশন :

- ক) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত কার্টোগ্রাফিক ডাটা সমূহ (হার্ডকপি) ম্যাপ কেবিনেটে পুনঃবিন্যাস করে যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং একই সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।

৩। ডিজিটাল ডাটা সিস্টেম উপ-বিভাগ :

- ক) ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার, ষ্টোরেজ ডিভাইসসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক ডিভাইস নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সচল রাখা হচ্ছে।
- খ) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটার হার্ডকপিসমূহের স্ক্যান কপি/ইমেজ কপি এবং ফিল্ড ম্যাগনেটিক টেপসমূহের ডাটা SEG-Y Format এ রূপান্তরিত ডিজিটাল ডাটাসমূহ কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, DVD এবং এক্সটারনাল হার্ডডিস্কের কপি করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৪। বিবিধ :

- ক) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত তথ্য/উপাত্ত পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) কোম্পানীর ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিচালক (অপারেশন) ও আহ্বায়ক, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি, বাপেক্স, বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- গ) মৌখিক নির্দেশনা এবং চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্লক -০৮ ও ১১ এরিয়ায় সম্পাদিত কাজের (২ডি সাইসমিক লাইন, ওয়েল লগ এবং রিপোর্ট) বিবরণ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স, বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঘ) 'Annual Confidential Report (ACR) Writting' শীর্ষক ইনহাউজ প্রশিক্ষণে অত্র বিভাগের এক (০১) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।
- ঙ) মৌখিক নির্দেশনা এবং চাহিদার প্রেক্ষিতে সবগুলো একরেজ ব্লক-এ সম্পাদিত কাজের (২ডি সাইসমিক লাইন, ওয়েল লগ এবং রিপোর্ট) বিবরণ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স, বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- চ) চাহিদা মোতাবেক ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষিত বাপেক্স কর্তৃক আহরিত Block-01, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 8, 9 (except ring fenced area), 11, 12, 13 ও 14 সমূহের ২ডি সাইসমিক লাইন, ওয়েল লগ এবং রিপোর্ট এর তালিকা ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স, বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ছ) অফিস কর্মদিবসে সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ সংরক্ষণাগার, ডাটা সংরক্ষণাগার, কার্টোগ্রাফিক ডাটা সংরক্ষণাগার এবং ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রন ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রন করা সহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখা হচ্ছে।

৫।

বিবিধ তথ্য

৫.১ লোকবল :

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতন স্কেল (২০১৫)	সংখ্যা		মন্তব্য
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১	৭৮,০০০ (নির্ধারিত)	-	-	
২	৬৬,০০০-৭৬,৪৯০	-	-	
৩	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০	৫	-	
৪	৫০,০০০-৭১,২০০	৫৪	-	
৫	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০	১০৮	-	
৬	৩৫,৫০০-৬৭,০১০	৯৪	-	
৭	২৯,০০০-৬৩,৪১০	০২	-	
৮	২৩,০০০-৫৫,৪৭০	-	-	
৯	২২,০০০-৫৩,০৬০	৫৮	-	
১০	১৬,০০০-৩৮,৬৪০	৩৯	-	
১১	১১,০০০-২৬,৫৯০	-	১২২	
১২	১০,২০০-২৪,৬৮০	-	৬৪	
১৩	৯,৭০০-২৩,৪৯০	-	-	
১৪	৯,৩০০-২২,৪৯০	-	৫৯	
১৫	৯,০০০-২১,৮০০	-	০৬	
১৬	৮,৮০০-২০,৫৭০	-	০৪	
১৭	৮,৫০০-২০,২৯০	-	০৯	
১৮	৮,২৫০-২০,০১০	-	৬২	
	মোটঃ	৩৬০	৩২৬	
১৯	ক) প্রেষণে পেট্রোবাংলা হতে - পেট্রোবাংলা বহির্ভূত অন্যান্য কোম্পানী হতে -	- ০৩	-	
	মোটঃ	০৩	-	
	সর্বমোটঃ	৩৬৩	৩২৬	
সর্বমোট (কর্মকর্তা+কর্মচারী) = ৬৮৯				

৫.২ প্রশিক্ষণ :

১। বৈদেশিকঃ

ক্রঃ	প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ দাতা/ উদ্যোক্তা
-	-	-	-	-

২। স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১।	“বিভিন্ন প্রকার ছুটি (শিক্ষা ছুটি, প্রেষণ ছুটি, লিয়েন ছুটি, সজ্ঞানিরোধ ছুটি ইত্যাদি) ও বিভাগীয় মামলা (Departmental Proceedings)” শীর্ষক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	০৯-০৯-২০২০	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ বাপেক্স, ঢাকা	৩১ জন
২।	“কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শর্তাবলী/বিধান ও সরকারি অর্থ ব্যবহার সম্পর্কিত বিধি-বিধান” শীর্ষক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	১০-০৯-২০২০	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ, বাপেক্স, ঢাকা	৩১ জন
৩।	“Greenhouse Gas Inventory and Monitoring, Reporting and Verification (MVR) System” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৯-০৯-২০২০	FAO of the UN Dhaka, Bangladesh	০২ জন
৪।	“Management Skills for Project Executives” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৩-০৯-২০২০ হতে ১৭-০৯-২০২০	এনএপিডি, ঢাকা	০৩ জন
৫।	“বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) লিখনের নিয়মাবলী” শীর্ষক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	২৮-০৯-২০২০	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ বাপেক্স, ঢাকা	২৪ জন
৬।	“পেনশন বিধিমালা” শীর্ষক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	২৮-০৯-২০২০	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ বাপেক্স, ঢাকা	২৬ জন

১। লেকচার/সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

২। উপস্থাপনাঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্যঃ

৫.৩.১	কর্মকর্তা-৩৬৪ জন	কর্মচারী-৩২৬ জন	মোট জনবল-৬৯০ জন
৫.৩.২	PC ব্যবহারকারী কর্মকর্তা-২৪৮ জন	PC ব্যবহারকারী কর্মচারী-৪৩ জন	PC ব্যবহারকারী মোট জনবল-২৯১ জন

৫.৩.৩ বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণীঃ

i) PC -র সংখ্যা-২১৩ টি	vii) Printer সংখ্যা-১৬৫ টি
ii) Server-র সংখ্যা- ০৫ টি	viii) Scanner সংখ্যা-৪৩ টি
iii) DVD Writer -র সংখ্যা-২১৩ টি	x) Multimedia Projector সংখ্যা-০৪টি
iv) Digital Camera -র সংখ্যা-০২ টি	xi) Edge Modem: 07 nos. (4 in Drilling field, 3 in production field.
v) Laptop Computer -র সংখ্যা-২৮ টি	xii) GPRS Network: Between project and head office.
vi) Internet connectivity: (50+101) Mbps by fiberoptics.	xiii) Video Conferencing Sysytem with 80 inch Interactive Digital Display at head office.: 01 Set

৫.৩.৪ কোম্পানীর Website Address: www.bapex.com.bd

৫.৩.৫	ইন্টারনেটের সাথে সংযোগকৃত PC এর সংখ্যা-২১৩ টি
৫.৩.৬	কোম্পানীর ইন্টারনেট সংযোগের ধরন- ব্রডব্যান্ড
৫.৩.৭	বাপেক্স ডোমেইনে নিবন্ধিত ই-মেইল ব্যবহারকারী সংখ্যা-৩৭৩ জন।
৫.৩.৮	বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত ২১৩ টি কম্পিউটার Wifi Network এর আওতাভুক্ত।
৫.৩.৯	Desktop PC- এর Operating System: (ক) Windows-7, (খ) Windows-8.1 এবং (গ) Windows-10
৫.৩.১০	Desktop PC- এর Application Software: (১) MS Office-2003, 2007, 2013, 2016 (২) Adobe Photoshop (৩) Adobe Illustrator (৪) AutoCAD (৫) Map Source (৬) Grapher (৭) ArcView (৮) Mesa
৫.৩.১১	Other software used in the company: Data Acquisition System Software: Linux version -6.5 (Operating System), e-428XL, e-428 Lite, e-508XT Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma, Petromod, Techlog & Opendtect Plant Automation Software & Firmware: ABB Freelance DCS & YOKOGAWA CENTUM VP for design and Data Acquisition System of the DCS system SIEMENS SIMATIC S-700 (300/400) for design of PLC system. SIEMENS WINCC Profesional for supervisory control and data acquisition (SCADA) and human-machine interface (HMI) system. Also confirm the visibility in operation & production Plant Intelligence
৫.৩.১২	কোম্পানীর Accounting System সম্পূর্ণ Computerised এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।
৫.৩.১৩	কোম্পানীর Store Inventory System কে Digitized এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।

৫.৩.১৪ কোম্পানীতে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ E-mail address .

SL. No.	Name / Designation of the user	E-mail address
১.	Managing Director.	mdbapex@bapex.com.bd
২.	Company Secretary.	secretary@bapex.com.bd
৩.	Planning Division	gmplanning@bapex.com.bd
৪.	Geological Division	gmgeology@bapex.com.bd
৫.	Geophysical Division.	gmgsd@bapex.com.bd
৬.	Production Division.	gmproduction@bapex.com.bd
৭.	Account & finance Division.	gmaccounts@bapex.com.bd
৮.	Administration Division.	gmadmin@bapex.com.bd
৯.	Engineering Division.	gmengineering@bapex.com.bd
১০.	Drilling Division.	gmdrilling@bapex.com.bd
১১.	Data centre.	gmdata@bapex.com.bd
১২.	Laboratory Division.	gmlab@bapex.com.bd
১৩.	Chittagong Regional Office.	gmctg@bapex.com.bd
১৪.	Purchase Department.	purchase@bapex.com.bd
১৫.	Construction Department.	construction@ bapex.com.bd
১৬.	Audit Department..	dgmaudit@bapex.com.bd
১৭.	ICT Department.	ict@bapex.com.bd dgm_ict@bapex.com.bd
১৮.	Saldanadi Gas Field.	sgf@bapex.com.bd
১৯.	Fenchuganj Gas Field.	fgf@bapex.com.bd
২০.	Shahbazpur Gas Field.	sbzgf@bapex.com.bd
২১.	Srikail Gas Field	skrl@bapex.com.bd
২২.	Rupganj Gas Field	rupgf@bapex.com.bd
২৩.	Radio Communication.(Dhaka)	radiodhaka@bapex.com.bd
২৪.	HRM Department	hrm_bapex@bapex.com.bd
২৫.	Medical Centre.	medical @bapex.com.bd
২৬.	Website	webportal@bapex.com.bd

E-mail address of Projects under implementation.

SL. No.	Project name	E-mail address
২৭.	Appraisal of Gas Fields (3-D Seismic) Project	pd3dappraisal@bapex.com.bd
২৮.	2-D Seismic Party	pd2d@bapex.com.bd
২৯.	3-D Seismic Party	pd3d@bapex.com.bd
৩০.	Operation Capability Strengthening Project (Rig procurement).	pdocsp@bapex.com.bd
৩১.	Srikail Oil/Gas Exploration Well Drilling Project (well-2).	pdsrikail@bapex.com.bd
৩২.	Upgradation of Data centre of BAPEX.	pdudc@bapex.com.bd
৩৩.	Seismic Party.	pcseismic@bapex.com.bd
৩৪.	Geological Party	pcgeology@bapex.com.bd
৩৫.	1500 HP Rig Procurement Project	pd1500hprig@bapex.com.bd
৩৬.	Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project	pdrpkp2@bapex.com.be
৩৭.	Project Director, Rupkalpa-1 Drilling Project	pdrpkp1@bapex.com.be
৩৮.	Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project	pdrpkp3@bapex.com.be
৩৯.	Project Director, Rupkalpa-4 Drilling Project	pdrpkp4@bapex.com.be
৪০.	Project Director, Bhola 3 wells	pmbhola3wells@bapex.com.bd

৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) :

মাসঃ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস (আগস্ট, ২০২০)	চলতি মাস (সেপ্টেম্বর, ২০২০)	বিগত বছরের মোট (২০১৯-২০২০)	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত (২০২০-২০২১)
১	আবগারী শুল্ক/ ভ্যাট ও সাল্লিমেন্টারী কর	১২.২৮	৬.৪৬	৮৩.২৪	২১.৩০
২	আয়কর	-	-	-	-
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	-	০.৫০	-	০.৫০
৪	কাষ্টম কর	-	-	-	-
৫	ডি, এস, এল	-	১.০৯	৪.৫২	১.০৯
৬	অন্যান্য	-	-	-	-
	মোট প্রদান-	১২.২৮	১২.২৮	৮৭.৭৬	২২.৮৯

৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) :

মাসঃ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ব্যাংক ব্যালেন্স	মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব		
১	চলতি মাসের শেষে (প্রধান কার্যালয়)	০.০৩৯৯	০.০০৭৬	৬৪.০৭৪	১০৩০.৮৪৩৩	১০৯৫.৩৫৮৩	১০৯৫.৩৯৮৩
২	বিগত মাসের শেষে	০.০৪৬৮	০.০০৭৬	১১৩.০৬৯৮	৯৫৪.৪৩৩৪	১০৬৭.৫১০৮	১০৬৭.৫৫৭৬
৩	বিগত বছরের শেষে	০.০১৩৪	০.০০৭৬	১৩৩.২৪৬৪	৯৭২.১৯১১	১১০৫.৪৪৫১	১১০৫.৪৫৮৫

৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী :

পরিচালকমন্ডলীর সভাঃ	১ (এক) টি। ৪২৯তম, তারিখ: ১৭-০৯-২০২০
বার্ষিক সাধারণ সভাঃ	প্রযোজ্য নয়।
মাসিক প্রকল্প সমন্বয় সভাঃ	প্রযোজ্য নয়।
সাধারণ বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	০৩ (তিন) টি।
i) BAPEX/PURCHASE/OT-002/2020-2021, Dated 02/09/2020	: Hiring of Vehicles (Rental) for One Minibus (for Staff) at least 26 seat Model 2007 or above for Regional Office, BAPEX, Chattogram under Local Tender.
ii) BAPEX/PURCHASE/EOI-006/2020-2021, Dated 14/09/2020	: Expression of interest for selection of Consulting Firm to conduct EIA for the “3D Seismic Survey Over Dowarabazar, Chhatak and Comnpaniganj Area” project.
iii) e-Tender ID No. 496323, Date 22-09-2020	: Procurement and Installation of UPS Battery for online UPS (20 KVA, Kema Power) for XRD Machine of Laboratory Division, BAPEX.
e-Tender ID No. 490586, Date 21-09-2020	: Procurement of Computer Accessories and Broadband Internet Connectivity with Related Services for BAPEX.
e-Tender ID No. 496738, Date 23-09-2020	: Procurement of Desktop Computer, Laptop Computer, Printer, Scanner UPS and Related items for Different Division of BAPEX.
e-Tender ID No. 490593, Date 23-09-2020	: Procurement of Tire for Light Vehicles.
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	০৪ (চার) টি।
i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-989/2020, Date: 03-09-2020	: Procurement of Hiring of DST Operation Services, Fenchugonj # 3 & Fenchugonj # 4 Workover Wells.
ii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-987/2020, Date: 13-09-2020	: Providing services for Pre-shipment Inspection works of importable Goods, Machinery, Equipments, Materials/Spares, Mud Chemicals, Cement, Cement Additives, Explosive etc. to be imported by BAPEX.
iii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-991/2020, Date: 21-09-2020	: Procurement of One Set Computerized Online Mud Logging Unit for Land Rig.
iv) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-992/2020, Date: 22-09-2020	: Procurement of Completion Materials for Shariatpur # 1 Exploratory Well Drilling Project.
অন্যান্য বিজ্ঞপ্তির /স্মরণিকার সংখ্যা ও বিবরণঃ	০৫ (পাঁচ) টি
	i) জাতীয় লোক সংগীত শিল্পী ফোরাম
	ii) রূপসী গাজীপুর
	iii) বাংলাদেশ সমাচার
	iv) সাপ্তাহিক বিশেষ বার্তা
	v) সাপ্তাহিক তদন্ত বিচিত্রা

আইন ও চুক্তি সংক্রান্ত:

ক) আন্তর্জাতিক চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণ: নাই।

খ) স্থানীয় চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণ:

০৪ (চার) টি।

- (i) Contract Agreement between BAPEX and Dr. Md. Anwar Hossain Bhuiyan for Engagement of Individual Consultant. This Contract is signed on 23-09-2020.
- (ii) BAPEX G/2020-2021/Contract no. 005 under e-GP ID no. 480134 dt. 29-07-2020 for Stationary Items between BAPEX & Sunrise Enterprise. This Contract is signed on 28-09-2020.
- (iii) Contract no. BAPEX/Purchase/OT-010/2020, dt 30-09-2020 for SKL Gas Gathering Pipeline between BAPEX and Bangladesh Foundry & Engineering Works Ltd. This Contract is signed on 30-09-2020.
- iv) Contract for lease of 350 Sqft at Ground floor of BAPEX Bhaban between BAPEX and One Bank Ltd. This Contract is signed on 28-09-2020.

৫.৭ আত্মীকরণ/পদোন্নতি/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/ পদত্যাগ/ নিয়োগ/বদলি/ বরখাস্ত/লিয়েন/ প্রেষণ :

১। আত্মীকরণ:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

২। পদোন্নতি:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদোন্নতি প্রাপ্ত পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৩। অবসর গ্রহণ/ পিআরএল:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
জনাব ফোরকান উদ্দিন, সহকারী ব্যবস্থাপক	১০৯৭	১৫-০৯-২০২০	পিআরএল

৪। শোক সংবাদ:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	মন্তব্য
-	-	-

৫। পদত্যাগ/ ইস্তফা:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৬। নিয়োগ/ যোগদান:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৭। বদলী:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৮। বরখাস্ত (সাময়িক):

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ
-	-	-

৯। লিয়েন:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

১০। প্রেষণ/অধ্যায়ন ছুটি:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৬। সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	৩য় পরিকল্পনায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৮৭ হতে জুন ১৯৯৬)	স্বাঃ ৯৩২৮.১৯ নঃ বৈঃ ৬৩২৩.৩৬ প্রঃ সাঃ ১১০৯৩.৪৫ মোটঃ ২৬৭৪৫.০০	স্বাঃ নঃ বৈঃ প্রঃ সাঃ মোটঃ ১৭৩৩১.৬৩	জুন ১৯৯৬	Bapex GOB Russia Saudi Arab Belgium France Germany & Republic Ckech.	- বগুড়া-২ নং কূপ খনন। - পাথারিয়া-৫ নং কূপ খনন। - শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার। - ৮৫১ কিঃ মিঃ ভূ-তাত্ত্বিক এবং ১৯৫৮ লাঃ কিঃ মিঃ ২- ডি ভূ-কম্পন জরীপ সম্পন্ন।
২।	সালদানদী তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান / মূল্যায়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৯৩ হতে ডিসেঃ ১৯৯৬)	স্বাঃ ১১২৮.০০ নঃ বৈঃ ১৬৬৫.০০ মোটঃ ২৭৯৩.০০	স্বাঃ নঃ বৈঃ মোটঃ ২৭৮৭.০২	ডিসেঃ ১৯৯৬	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার।
৩।	তেল ও গ্যাস মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মে ১৯৯৭ হতে জুন ২০০০)	স্বাঃ ১০৩৩.০০ নঃ বৈঃ ২৩৮০.০০ মোটঃ ৩৪১৩.০০	স্বাঃ নঃ বৈঃ মোটঃ ২৬৬৬.৩৮	জুন ২০০০	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে আরো একটি নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কার।
৪।	শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (এপ্রিল ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্বাঃ ১৬৭৩.০০ নঃ বৈঃ ৩৯৯০.০০ মোটঃ ৫৬৬৩.০০	স্বাঃ ১৪৯৩.৬২ নঃ বৈঃ ৩৭৮০.০০ মোটঃ ৫২৭৩.৬২	জুন ২০০৫	GOB	-শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপে গ্যাস আবিষ্কার। -বাপেক্স এর একমাত্র খনন রিগ আইডিকো এইচ-১৭০০ এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের মাধ্যমে আধুনিকিকরণ।
৫।	ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্বাঃ ২৯৭৬.০০ নঃ বৈঃ ৬০৬৬.০০ মোটঃ ৯০৪২.০০	স্বাঃ ২৭১৫.৪৩ নঃ বৈঃ ৫৯০৮.৫৯ মোটঃ ৮৬২৪.০২	জুন ২০০৫	GOB	-ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ খনন। -০৭ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ স্থাপন। -দৈনিক 60 MMCF গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Silicagel Process Plant স্থাপন। -জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইনে দৈনিক 45MMCF গ্যাস সরবরাহ।
৬।	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কারিগরি সহায়তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫) (প্রকৃত শুরুর মার্চ ২০০০)	স্বাঃ ১৪২.০০ প্রঃ সাঃ ৯৬০.০০ মোটঃ ১১০২.০০	স্বাঃ ১২৫.২৯৮ প্রঃ সাঃ ৯৫৯.২০০ মোটঃ ১০৮৪.৪৯৮	জুন ২০০৫	GOB & German	-৩৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৬১ জন কর্মকর্তাকে ভূ-তত্ত্ব, ভূ-পদার্থ, ভূ-রসায়ন, খনন এবং রিজার্ভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান। -Developed Basin Model (Shelf) area -Updated Geological Data Base -Identified new exploration areas & prospects -Skill Enhancement of Bapex employee.
৭।	টেকনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্স ফর ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ১৯৯৮ হতে জুন ২০০৫)	স্বাঃ ৯৭.০০ প্রঃ সাঃ ১২১২.০০ মোটঃ ১৩০৯.০০	স্বাঃ ৭১.০১ প্রঃ সাঃ ১২৩২.১৭ মোটঃ ১৩০৩.১৮	জুন ২০০৫	GOB & France	-একটি ৩-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রাহক যন্ত্র (Sercel 428XL) ক্রয় এবং ১২ জন কর্মকর্তা উক্ত যন্ত্রের ওপর ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।
৮।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র মূল্যায়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মার্চ ২০০১ হতে জুন ২০১০)	স্বাঃ ৬৫৪৬.৫৫ নঃ বৈঃ ৯৮১২.৪৭ মোটঃ ১৬৩৫৯.০২	স্বাঃ ৪১১৭.৬৭ নঃ বৈঃ ৪০১৫.৮৩ মোটঃ ৮১৩৩.৫০	জুন ২০১০	GOB	-এই কূপ হতে দৈনিক 06 -09 MMCF গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। -এই গ্যাস ফিল্ড হতে PDB'র Rental Power Plant-এ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।
৯।	অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেন্জেনিং প্রকল্প (ওসিএসপি) (জানুয়ারী ২০০৩ হতে জুন ২০১২)	স্বাঃ ২০২৫.০০ নঃ বৈঃ ২৩৬২৫.০০ মোটঃ ২৫৬৫০.০০	স্বাঃ ১৫৬৭.৫৫ নঃ বৈঃ ১৯১১৬.০০ মোটঃ ২০৬৮৩.৫৫	জুন ২০১২	GOB	Procurement of a deep drilling rig under this projet shall strengthen operation capacity of Bapex as well as exploration of Oil & Gas can be intencified and at the same time possible gas reserve of the country can also be increased.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০।	সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১২)	স্থঃ ১৮৮৮.১০ নঃ বৈঃ ৫৪৭৬.৯০ মোটঃ ৭৩৬৫.০০	স্থঃ ১৫৭৮.০৫ নঃ বৈঃ ৪৩৯১.৭৪ মোটঃ ৫৯৬৯.৭৯	জুন ২০১২	GOB	The project has been successfully completed and is now full in production. Daily 9-10 MMCF treated gas is being produced and supply to greater Noakhali district national grid line.
১১।	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	স্থঃ ২২০০.০০ নঃ বৈঃ ৪৮১৭.০০ মোটঃ ৭০১৭.০০	স্থঃ ১২৮৫.৬০ নঃ বৈঃ ২৮২১.৭২ মোটঃ ৪১০৭.৩২	ডিসেম্বর ২০১২	GOB	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 3301m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Kapasia Structure and hence the well is declared as a dry hole.
১২।	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে নভেম্বর, ২০১২)	স্থঃ ২২৭.০০ প্রঃ সাঃ ১১১৩.০০ মোটঃ ১৩৪০.০০	স্থঃ ১৮৯.১৭ প্রঃ সাঃ ১১০৫.৯৩ মোটঃ ১২৯৫.১০	নভেম্বর ২০১২	GOB	As per objective of project, BAPEX Data Center has upgraded efficiently with modern and sophisticated facilities of international standard to provide customize data services to National and International clients/users of oil gas sectors.
১৩।	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প	স্থঃ ১০৬৯.২৬ নঃ বৈঃ ৫১৫০.৯০ মোটঃ ৬২২০.১৬	স্থঃ ১০৬৮.৭০ নঃ বৈঃ ৫১৫০.০০ মোটঃ ৬২১৮.৭০	জুন ২০১৩	GOB	After completion of the project 7-10 MMSCFD gas is being supplied to Chittagong which is helping meet up increased demand of gas in the country as well as to offset the importation of petroleum products.
১৪।	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স (EPCB) প্রকল্প	স্থঃ ১৮৮৬.০০ নঃ বৈঃ ১৯৯১৪.০০ মোটঃ ২১৮০০.০০	স্থঃ ১৬৩১.৩০ নঃ বৈঃ ১৯২০৭.৮৩ মোটঃ ২০৮৩৯.১৩	জুন ২০১৩	GOB	BAPEX has successfully completed the project. In 40 different lots, BAPEX have procured many vital and effective equipment for exploration and drilling activities and 85 people in different categories have been trained up in human resource development program. All of the procured equipment working satisfactorily. Thus the procured modern Seismic, Drilling & Exploration supporting equipment and trained man power are playing a vital role for the exploration and Production Capacity Building of BAPEX.
১৫।	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্থঃ ২৭৫৯.০০ নঃ বৈঃ ৪৭৭৬.০০ মোটঃ ৭৫৩৫.০০	স্থঃ ২৪৫২.২৪ নঃ বৈঃ ৩৯০৩.৯১ মোটঃ ৬৩৫৬.১৫	অক্টোবর ২০১৩	GDF	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 4683m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Sunetra Structure and hence the well is declared as a dry. BAPEX right now conducting 3D seismic survey over Sunetra Prospect to find out the cause of being dry and to find out a prospective suitable location for future drilling.
১৬।	বুপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্থঃ ৩৭১৬.০০ নঃ বৈঃ ৫৯৮৪.০০ মোটঃ ৯৭০০.০০	স্থঃ ২৭৮৮.৯১৭৭ নঃ বৈঃ ৩৩৩৮.৬২১৩ মোটঃ ৬১২৭.৫৩৯	জুন ২০১৫	GDF	The project was implemented by the professionally skilled personnel of BAPEX. The problems those arised during execution of the project were duly encountered/ attended and as such the project work was not hampered. No problems encountered in project financing, allocation and release. The project has been successfully completed within the estimated time.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭।	১৫০০ হর্স পাওয়ার রিগ সংগ্রহ প্রকল্প	স্বাঃ ২৬০১.৬২ নঃ বৈঃ ১৮৫৭০.৮৩ মোটঃ ২১১৭২.৪৫	স্বাঃ ২১৫৬.৯৪ নঃ বৈঃ ১৭৫৪৩.৬৩ মোটঃ ১৯৭০০.৫৭	জুন ২০১৫	GDF	BAPEX has successfully completed the 1500 HP Rig procurement project. The project was started in July 2012 under GDF funding with a view to enhance the drilling capacity of BAPEX. The total project cost was TK. 211.72 crore. No significant problem was encountered; minor problems were solved with the co-operation extended by different level of executives. As a result it was possible to complete the project with less than the estimated cost.
১৮।	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	স্বাঃ ৬৯৫.০০ নঃ বৈঃ ৩৯২৩.০০ মোটঃ ৪৬১৮.০০	স্বাঃ ৪৪০.৫৮১ নঃ বৈঃ ৩৭৩২.৪৬৪ মোটঃ ৪১৭৩.০৪৫	জুন ২০১৫	GDF	The gas production from Begumganj well # 3 has started through the installed process plant since 3 rd March 2015. Early production facility will use for production of gas from newly discovered field as well as testing of future development or exploration wells. The project has been successfully completed within the estimated period.
১৯।	বাপেক্স এর ০৫ টি কুপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ২২০৭৯.৬৮ নঃ বৈঃ ৭৯৩১৭.৩২ মোটঃ ১০১৩৯৭.০০	স্বাঃ ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪ নঃ বৈঃ ৭০৩৮৫.৬০৪৭০ মোটঃ ৯১৩৩১.১০০১৪	জুন ২০১৫	GDF	The project has been successfully completed and is now in fully operation. Daily 77 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid and Bhola Quick Rental Power Plant & PDB power plant. To increase gas production more development wells may consider to be drilled in the same structure for gas based fertilizer, power plant and other industries. Drilling of development wells may be considered to be commenced through a new project of BAPEX.
২০।	Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power System of IDECO H-1700 Rig	স্বাঃ ৪৫০.০০ নঃ বৈঃ ৩৪৪০.০০ মোটঃ ৩৮৯০.০০	স্বাঃ ৩৪৪.৮৪ নঃ বৈঃ ৩৩৯৪.৫৮ মোটঃ ৩৭৩৯.৪২	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. After successful installation, commissioning and testing of the imported equipment the rig is being now used for drilling/workover operation without any interruption.
২১।	মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ৪০৭৮.০০ নঃ বৈঃ ৪৬৬৮.০০ মোটঃ ৮৭৪৬.০০	স্বাঃ ৩৮০৭.৪১ নঃ বৈঃ ৪৩১৯.৫০ মোটঃ ৮১২৬.৯১	জুন ২০১৬	GOB	Mubarakpur # 1 exploratory well was drilled up to 4624 m vertically to achieve some Geological aspect likely discovery of hydrocarbon from stratigraphic trap which is completely new exploration with more prospects.
২২।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ	স্বাঃ ১০৩৭.৫৮ নঃ বৈঃ ৬৭৪৩.৫০ মোটঃ ৭৭৮১.০৮	স্বাঃ ১০৩৫.৬০ নঃ বৈঃ ৬৪৫৬.৯৯ মোটঃ ৭৪৯২.৫৯	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Shahbazpur Field very smoothly and supplying the same of PDB's Power Plant, Rental Power Plant and other commercial & domestic users as per their demand.
২৩।	Srikail # 04 Appraisal cum development well drilling project.	স্বাঃ ৪৭০০.৫৭ নঃ বৈঃ ২০৩৭২.৪৩ মোটঃ ২৫০৭৩.০০	স্বাঃ ৪১৯৪.৪৮ নঃ বৈঃ ১৫৪৫২.৫৩ মোটঃ ১৯৬৪৭.০১	সেপ্টেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed and is now in operation. Approximately 10 mmscfd treated gas and 30 bbls/day condensate is being produced from 'D' sand & supplied to national grid. At the same time, another new gas zone 'E' was discovered and tested approximately 20 mmscfd gas and 80 bbls/day.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪।	Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field	স্বাঃ ১৪৬৭.০০ নঃ বৈঃ ১০২০০.০০ মোটঃ ১১৬৬৭.০০	স্বাঃ ১২০৬.৯৮ নঃ বৈঃ ১০০৯৯.৭৪ মোটঃ ১১৩০৬.৭২	ডিসেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Srikail well # 2, 3 & 4 very smoothly. Now 43 mmscfd gas is being processed by this process plant but capacity of the plant is 60 mmscfd.
২৫।	Salda Well#3, 4 & Fenchugonj Well#4, 5 Gas Field Development Project.	স্বাঃ ৬৭৮৮.২০ নঃ বৈঃ ২৩৭৭৫.৮০ মোটঃ ৩০৫৬৪.০০	স্বাঃ ৬০৬৬.৫৪ নঃ বৈঃ ২০৫৯৮.০০ মোটঃ ২৬৬৬৪.৫৪	জুন ২০১৬	GOB	After completion of the project Daily 41-44 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.
২৬।	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর#২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প	স্বাঃ ২৫৬২.০০ নঃ বৈঃ ৩৭২৮.০০ মোটঃ ৬২৯০.০০	স্বাঃ ২০৪৫.২৪ নঃ বৈঃ ২৯৮১.১৩ মোটঃ ৫০২৬.৩৭	অক্টোবর ২০১৭	GDF	After completion of the project Daily 8-10 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.
২৭।	2D Seismic Project of BAPEX Project	স্বাঃ ৫৯২৮.০০ নঃ বৈঃ ৩৪০৫.০০ মোটঃ ৯৩৩৩.০০	স্বাঃ ৫৩৫১.৭৮ নঃ বৈঃ ২৭৯৯.৮০ মোটঃ ৮১৫১.৫৮	জুন ২০১৮	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
২৮।	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project.	স্বাঃ ১৩৫২.০০ নঃ বৈঃ ৭৪৫২.০০ মোটঃ ৮৭৭৪.০০	স্বাঃ ১০১৫.৭৪ নঃ বৈঃ ৭২৭২.৭২ মোটঃ ৮২৮৮.৪৬	ডিসেম্বর ২০১৮	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
২৯।	3D Seismic Project of BAPEX (1 st Revised)	স্বাঃ ১৩৭৯০.০০ নঃ বৈঃ ১০৯৮০.০০ মোটঃ ২৪৭৭০.০০	স্বাঃ ১৩৩০৫.৮৯ নঃ বৈঃ ১০০৭৫.৮৫ মোটঃ ২৩৩৮১.৭৪	নভেম্বর ২০১৯	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.

* প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নহে।

৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্ক ওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ :

বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী, যে সকল কূপে ওয়ার্কওভারকার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপঃ

SI. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
1.	Kailashtila Well-1	1982	P-80 Workover Rig (Mech.)	Fished out cemented tubing and completed as a dual gas producing well.
2.	Kamta Well-1	1984	-do-	Completed as a gas producing well.
3.	Chatak Well-1	1986	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
4.	Titas Well-1	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
5.	Titas Well-3	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
6.	Feni Well-1	1988	-do-	Changed drill string, well head and completed as a gas producing well with new completion string.
7.	Titas Well-4	1992	-do-	Operation completed as per contract with BGFCL.
8.	Bakhrabad Well-4	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
9.	Bakhrabad Well-5	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to back bring the well into production.
10.	Kailashtila Well-1	1997	-do-	Worked over by removing packers.
11.	Shahbajpur Well-1	2004	-do-	Completed as a gas producing well.
12.	Sylhet Well-7	2005	-do-	Converted into gas well from oil well.
13.	Kailashtila Well-3	2006	-do-	Isolation of middle zone and produce gas from the top zone of the well.
14.	Kailashtila Well-4	2007	-do-	Isolation of lower gas zone and produce gas from the middle gas zone of the well.
15.	Fenchuganj well-2	2008	-do-	Squeezing upper zone and produce gas from bottom zone of the well.
16.	Bakhrabad Well-5	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
17.	Bakhrabad Well-2	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
18.	Sylhet Well-8	2009	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
19.	Titas-14	2009	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
20.	Bangora-3	2009	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
21.	Sylhet Well-7 (2 nd)	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
22.	Titas Well-4 (2 nd)	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
23.	Hbj-11	2010	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
24.	Megna-1	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
25.	Titas Well-12	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
26.	Kailashtila Well-5	2010	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
27.	Sundalpur-1	2011	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
28.	Fenchuganj-4	2011	Bijoy-10	গ্যাস উৎপাদনরত
29.	Semutang-5	2011	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
30.	Salda-3	2011	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
31.	Kapasias-1	2012	IDECO- H-1700	শুষ্ক কূপ
32.	Srikail-2	2012	Gardener Denver E-1100	গ্যাস আবিষ্কৃত
33.	Salda-1	2012	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
34.	KTL-4	2012	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
35.	Titas-17	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
36.	Sunetro-1	2013	Bijoy-10	স্থগিত
37.	Titas-18	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
38.	Bakhrabad Well-9	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
39.	Fenchuganj-5	2014	Bijoy-10	বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক
40.	Titas-27	2014	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
41.	Rupgonj-1	2014	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
42.	Bakhrabad Well-5 (3 rd)	2014	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
43.	Titas-11	2016	IDECO-H-1700	
44.	Titas-21	2016	ZJ40DBS	
45.	Titas-10	2016	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
46.	Shahbajpur-4	2016	IPS Card well	গ্যাস উৎপাদনরত
47.	Titas-2	2016	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
48.	Titas-5	2016	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
49.	Titas-1	2017	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
50.	Shahbajpur-2	2017	IPS Card well	গ্যাস উৎপাদনরত
51.	Shahbajpur-1	2018	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
52.	Begumgonj-3	2018	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
53.	Hobigonj-1	2018	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
54.	Titas-15	2017	IDECO-H-1700	
55.	Kailashtila-1	2018	SJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
56.	Titas-6	2019	IDECO-H-1700	
57.	Bakhrabad-1	2019	SJ650T	
58.	Narshingdi-1	2019	ZJ40DBS	

৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী :

কোম্পানী হিসাবে বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী পেট্রোবাংলা ও ওজিডিসি কর্তৃক যে সব ভূগঠনে এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপঃ

ক্রম	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগঠন সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	কূপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
১.	ওজিডিসি	জলদী-৩টি	১৯৬৪-৭০	২৩০০-৪৫০০	৪১৬.৯১	Dry	URALMASH-A-42 RIG
২.	ওজিডিসি	সেমুতাং-৪টি	১৯৬৭-৬৯	৪০৮৮	৫৬৮.৪৮	২২৭	URALMASH-3D-61 RIG
৩.	পেট্রোবাংলা	মুলাদী-২টি	১৯৭৫-৮১	৪৭৩২-৪৫৬৯	৪১৫২.৮৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
৪.	পেট্রোবাংলা	বেগমগঞ্জ-২টি	১৯৭৬-৭৭	৩৬৫৬	১৮৮০.৭১	৪৬.৭	URALMASH-A-42 RIG
৫.	পেট্রোবাংলা	ফেনী-১টি	১৯৮০-৮১	৩২০০	-	১৮৫.২	URALMASH-A-42 RIG
৬.	পেট্রোবাংলা	সিংড়া-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০০	১৯১৬.৭৪	Dry	F-400, 4-DH RIG
৭.	পেট্রোবাংলা	বিয়ানীবাজার-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০৭	-	২৪৩.১	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৮.	পেট্রোবাংলা	আটগ্রাম-১টি	১৯৮১-৮২	৪৯৫৯	৫৯৪৪.০৬	Dry	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৯.	পেট্রোবাংলা	কামতা-১টি	১৯৮১-৮২	৩৬১৪	-	৭১.৮	URALMASH-3D-61 RIG
১০.	পেট্রোবাংলা	সিতাকুন্ড-১টি	১৯৮৩-৮৮	৪০০৫	৫৮৯৯.৯১	Dry	F-400, 4-DH RIG
১১.	পেট্রোবাংলা	ফেঞ্চুগঞ্জ-১টি	১৯৮৫-৮৮	৪৯৭৭ (গভীরতমকূপ)	১০৫৮৪.১১	৪০৪	IDECO-H-1700 RIG
১২.	পেট্রোবাংলা	বগুড়া-১টি	১৯৮৮-৮৯	২১০০	২৩৪২.৭৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
১৩.	বাপেক্স	পাথারিয়া-১টি	১৯৮৯-৯২	৩৪৩৮/৩৩৫৬	৪৩৩৫.০৩	Dry	IDECO-H-1700 RIG
১৪.	পেট্রোবাংলা	মেঘনা-১টি	১৯৯০	৩০৬৯	-	১৭০.৬	CHALLENGER (PIU)
১৫.	পেট্রোবাংলা	নরসিংদি-১টি	১৯৯০	৩৪৫০	-	৩০৭.২	CHALLENGER (PIU)
১৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১টি	১৯৯৩-৯৫	৩৭৫০/৩৩৪২	৪৩৩২.৮৮	৫১৩	IDECO-H-1700 RIG
১৭.	বাপেক্স	Feni-2	১৯৯৪				Gardener Denver
১৮.	বাপেক্স	KTL-4	১৯৯৫				Gardener Denver
১৯.	বাপেক্স	সালদানদী-১	১৯৯৬	২৫১১	২২৯৩.৭৩	২৩০	IDECO-H-1700 RIG
২০.	বাপেক্স	সালদানদী-২	১৯৯৯				IDECO-H-1700 RIG
২১.	বাপেক্স	Fenchuganj-3	২০০৪				Gardener Denver
২২.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-১টি	২০০৪	৩৫৮৩	৫২৭৩.৬২	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
২৩.	বাপেক্স	তিতাস-১৬	২০০৫		-	Gas Production	Gardener Denver
২৪.	বাপেক্স	তিতাস-১৫	২০০৫		-	Gas Production	Gardener Denver
২৫.	বাপেক্স	KTL-5	২০০৬		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৬.	বাপেক্স	KTL-6	২০০৭		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৭.	বাপেক্স	Narshindi-2	২০০৭		-	Gas Production	Gardener Denver
২৮.	বাপেক্স	Habiganj-11	২০০৭		-	Gas Production	Gardener Denver
২৯.	বাপেক্স	Shahbazpur-2	২০০৮		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩০.	বাপেক্স	Sundalpur-1	২০১১		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩১.	বাপেক্স	Saldanadi-3	২০১১		-	Gas Production	Gardener Denver
৩২.	বাপেক্স	Fenchuganj-4	২০১১		-	Gas Production	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
৩৩.	বাপেক্স	Kapasia-1	২০১২	৩৩০১	-	Dry	IDECO-H-1700 RIG
৩৪.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-২	২০১২	৩২১৪	-	গ্যাস আবিষ্কার	Gardener Denver
৩৫.	বাপেক্স	তিতাস-১৭	২০১৩	২৮৭২	-	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৬.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৯	২০১৩	২৫৩৫	-	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৭.	বাপেক্স	তিতাস-১৮	২০১৩	৩৩৩২	-	গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৩৮.	বাপেক্স	সুনেত্র-১	২০১৩	৪৬৮৩	-	Dry	Bijoy-10
৩৯.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৩*	২০১৩	৩৩৫০	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450

ক্রমিক	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগঠন সমূহের নাম ও কুপসংখ্যা	কুপখননের সময়কাল	কুপের গভীরতা (মিটার)	কুপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
৪০.	গ্যাজপ্রম	বেগমগঞ্জ-৩*	২০১৩	৩৫৬৫	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪১.	বাপেক্স	তিতাস-২৭	২০১৪	৩১৩৮	-	গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৪২.	বাপেক্স	Fenchuganj-5	২০১৪	৩১৩৭	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-10
৪৩.	বাপেক্স	Rupgonj-1	২০১৪	৩৬১২	-	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৪৪.	গ্যাজপ্রম	সেমুতাং-৬*	২০১৪	৩০৩২	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪৫.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৩*	২০১৪	৩৯০২	-	গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৬.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৪*	২০১৪	৩৮০৫	-	গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৭.	বাপেক্স	সালদা-১ খনন ও ওয়ার্কওভার	২০১৪	২৫১০-২৮৩৯ ২১৬৯-২১৭৫	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৪৮.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৫ ওয়ার্কওভার	২০১৪	২৯৪৯	-	গ্যাস আবিষ্কার	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৪৯.	বাপেক্স	কৈলাশটিলা-৭	২০১৫	৩৫৫১	-	-	
৫০.	বাপেক্স	সালদা-৪ খনন	২০১৫	২৭৭৫	-	-	Gardener Denver IPS Card well
৫১.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৪			-	-	
৫২.	বাপেক্স	তিতাস-১১ ওয়ার্কওভার	২০১৬	২৭০৪	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৫৩.	বাপেক্স	তিতাস-২১ ওয়ার্কওভার	২০১৬	৩৫৪৩	-	-	ZJ40DBT
৫৪.	বাপেক্স	তিতাস-১০ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৫৫.	বাপেক্স	তিতাস-৫ ওয়ার্কওভার	২০১৬	৩২৯০	-	Gas Production	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৫৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-৪ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	Gas Production	Gardener Denver IPS Card well
৫৭.	বাপেক্স	তিতাস-২ ওয়ার্কওভার	২০১৬	৩২১৬	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৫৮.	বাপেক্স	তিতাস-১ ওয়ার্কওভার	২০১৬	৩৬৮৪	-	Gas Production	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৫৯.	বাপেক্স	বাঙ্গুরা-৬ খনন	২০১৬	৩৭৬৮	-	Gas Production	ZJ70DBS (Bijoy-11)
৬০.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-২	২০১৭	৩৪৮১	-	Gas Production	Gardener Denver IPS Card well
৬১.	বাপেক্স	মোবারকপুর-১ খনন	২০১৭	৪৬২৪	-	Dry	ZJ50DBS
৬২.	বাপেক্স	সুন্দলপুর-২ খনন	২০১৭	৩২৩৫	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৬৩.	বাপেক্স	শাহবাজপুর ইষ্ট-১	২০১৭	৩৫৫০	-	Gas Production	Third Party Rig
৬৪.	বাপেক্স	ভোলা নর্থ-১	২০১৮	৩৫১৬	-	Gas Production	Third Party Rig
৬৫.	বাপেক্স	বেগমগঞ্জ-৩ ওয়ার্কওভার	২০১৮	৩৫৬৫	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৬৬.	বাপেক্স	তিতাস-১৫ ওয়ার্কওভার	২০১৭	৩১৮০	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৬৭.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১	২০১৮	২৯৭২	-	Gas Production	Gardener Denver IPS Card well
৬৮.	বাপেক্স	হবিগঞ্জ-১ ওয়ার্কওভার	২০১৮	৩০৭৫	-	Gas Production	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৬৯.	বাপেক্স	সালদা নর্থ-১	২০১৮	২৮১৪	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
৭০.	বাপেক্স	কসবা-১ খনন	২০১৮	২৯৭৫	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-12 (ZJ50)
৭১.	বাপেক্স	সেমুতাং সাউথ-১	২০১৯	৩০২০	-	-	
৭২.	বাপেক্স	কৈলাশটিলা-১ য়ার্কওভার	২০১৮	-	-	Gas Production	XJ650T
৭৩.	বাপেক্স	তিতাস-৬ ওয়ার্কওভার	২০১৯	৩০৭০	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৭৪.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-১ ওয়ার্কওভার	২০১৯	২৫৬১	-	-	XJ650T
৭৫.	বাপেক্স	নরসিংদী-১ ওয়ার্কওভার	২০১৯	৩০৮৩	-	-	ZJ40DBS

* ওজিডিসি- ওয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

* বাপেক্সের কুপ গ্যাজপ্রম কর্তৃক খনন করা হয়েছে।